

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.11
3611003611 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220622142642006330552
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 27.158,17
TARIFA: 10,00
DATA: 22/06/2022 - 11:35:52
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE NF: 27

PAGO PARA: Ebec
CNPJ: 7.161.619/0001-27
CHAVE PIX: 07161619000127
INSTITUICAO: 13009717 BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0054 - CONTA: 0000000000031006808
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/06/2022 - 11:35:53

=====

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: E.AC3.301.76E.4C1.179

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.


CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CROSE
TERMO DE CONVÊNIO CFO-CROSE
Conta CROSE: 7036-X
Autorização de Pagamento
 Gastos Utilizando Recursos do Fundo Rotativo


 Gastos a Reembolsar ou a Reconhecer como Contrapartida

Dados do Contrato/Parcela				
Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços				CNPJ/CPF:
EDUARDO BARETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				07.161.619/0001-27
Banco:		Agência:		Conta Corrente Nº:
47		54		03/100680-8
Licitação Nº:	Modalidade da Licitação:	Contrato Nº:	Valor do Contrato:	Processo:
01/2021	TOMADA DE PREÇO	08/2022	528.408,22	116/2022
Parcela Nº:	Valor da Parcela:	Vencimento:	Nº do Empenho (Fonte CFO):	Nº do Empenho (Fonte Local):
2	31.708,31	___/___/___		122


Documentos Fiscais e Retenções							
Documentos Fiscais				Tributos			
Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Destacados	Retidos	Local do Recolhimento
27		13/06/2022	31.708,31	6197	0,00	1.854,93	
			0,00	INSS	0,00	1.743,96	
			0,00	ISS	0,00	951,25	
Totais			31.708,31		0,00	4.550,14	
			OK	Líquido a Pagar		27.158,17	

 ARACAJU, SE
Local

 22-jun-22
Data de Emissão



 ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998



 ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Nota: 2022000

00000027

Código Verificação

AIQE-B6ZG



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
13/06/2022 16:57:30	06/2022	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP

Nome Fantasia

EBEC

Email

engenheiros.associados3@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simplex Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
07.161.619/0001-27	707418		Não	Não	(79) 3223-2068

Endereço

Rua Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, 327, Atalaia - CEP: 49035-660 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
13.083.431/0001-00	253190		(79) 3211-7212	contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CRO/SE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N. 589 BAIRRO SAO JOSE, ARACAJU/SE.

CONTRATO N. 08/2022
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO
MÃO DE OBRA - 60%
MATERIAIS - 40%

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO:

BANESE

Agência: 054
Conta Corrente: 03/100680-8
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 07.161.619/0001-27

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
206,10	951,25	1.743,96	380,50	317,08	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
31.708,31	12.683,32	0,00	19.024,99	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	951,25	0,00	27.158,17	31.708,31

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
ISS Retido pelo Tomador.
Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

15/06/22
[Assinatura]

Aracaju – SE, 13 de junho de 2022.

AO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Aracaju – Sergipe

REF: BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº: 08/2022

Prezados Senhores,

Encaminhamos a Vossas Senhorias, através desta, a Nota Fiscal 202200000000027 do Boletim de Medição no valor de **R\$ 31.708,31 (Trinta e um mil setecentos e oito reais e trinta e um centavos)**, do Contrato Nº 08/2022, obra de reforma no prédio sede do CRO/SE, localizado na rua Vila Cristina N 589 Bairro São Jose , Aracaju/se.

Atenciosamente,



EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONST. LTDA.
ENG.º CIVIL EDUARDO FARO BARRETTO
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CREA – SE 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Período: 01/05/2022 a 31/05/2022			Período: 01/05/2022 a 31/05/2022		Prazo: 6 meses		
ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACUATÉ PERÍODO	SALDO					
02.004.002.004	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	1,68				36,67	61,61				61,61					
02.004.002.005	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em planos sem vãos. af. 06/2014	m2	1,68				188,44	316,58				316,58					
02.004.002.006	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m2	1,68				8,91	14,97				14,97					
02.004.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,24				66,66	82,66				82,66					
02.004.002.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,24				81,46	101,01				101,01					
02.004.002.009	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,24				31,50	39,06				39,06					
02.004.002.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	1,60				8,91	14,26				14,26					
02.005.001	Ficha 5 - Corredor							6.674,95				6.674,95					
	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela							4.685,23				4.685,23					
02.005.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,00				29,53	88,59				88,59					
02.005.001.002	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	2,30				15,47	35,58				35,58					
02.005.001.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,05				2,79	8,51				8,51					
02.005.001.004	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28				14,55	4,07				4,07					
02.005.001.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,02				47,74	0,95				0,95					
02.005.001.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,16				109,25	17,48				17,48					
02.005.001.007	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,24				8,45	2,03				2,03					
02.005.001.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,50				66,66	99,99				99,99					
02.005.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,55				81,46	126,26				126,26					
02.005.001.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,55				31,50	48,83				48,83					
02.005.001.011	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	1,55				4,84	7,50				7,50					
02.005.001.012	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1.50x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00				2.240,54	2.240,54				2.240,54					
02.005.001.013	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	10,30				8,91	91,77				91,77					
02.005.001.014	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	0,12				2,48	0,30				0,30					
02.005.001.015	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,55				12,57	19,48				19,48					
02.005.001.016	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	52,66				9,22	485,53				485,53					
02.005.001.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	54,21				13,64	739,42				739,42					

[Assinatura]
OPINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU AS-56436

EDUARDO BARRETTO ENGE CONSLTDA - EBEC
[Assinatura]
Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27				Período: 01/05/2022 à 31/05/2022				Prazo: 6 meses		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO							120.564,84	16.550,53	11.061,64	27.612,17	92.942,68
01.001	Mobilização e Desmobilização							2.341,20	802,60	-	802,60	1.538,60
01.001.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (Unidade: btkm). af. 07/2020	btkm	270,00	270,00	270,00	1,78	480,60	-	480,60	-	480,60	-
01.001.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (Unidade: btkm). af. 07/2020	btkm	270,00	270,00	-	1,78	480,60	-	-	-	-	480,60
01.001.003	Limpeza geral	m2	600,00	140,00	140,00	2,30	1.380,00	1.380,00	322,00	-	322,00	1.058,00
01.002	Serviços preliminares							848,30	848,30	-	848,30	-
01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,00	2,00	2,00	424,15	848,30	848,30	848,30	-	848,30	-
01.003	Canteiro de obras							16.588,42	-	-	-	16.588,42
01.003.001	Tapume com compensado de madeira. af. 05/2018	m2	28,00	-	-	127,90	3.581,20	-	-	-	-	3.581,20
01.003.002	Servente de obras com encargos complementares	mes	6,00	-	-	2.167,87	13.007,22	-	-	-	-	13.007,22
01.004	Andaime metálico fachadeiro							6.506,16	51,66	77,06	128,72	6.377,44
01.004.001	Aluguel de escada de marinho c/ proteção, para andaime fachadeiro (aluguel mensal) und x mês - Altura=2,00m	un/mês	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.004.002	Colocação de tela em andaime fachadeiro. af. 11/2017	m2	108,00	2,00	2,00	12,70	304,80	304,80	-	25,40	25,40	279,40
01.004.003	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, montagem e desmontagem	m²xmês	648,00	6,00	12,00	8,61	5.579,28	5.579,28	51,66	51,66	103,32	5.475,96
01.005	Equipe dirigente							88.214,76	13.939,57	10.378,98	24.318,55	63.896,22
01.005.001	Arquiteto de obra senior com encargos complementares	h	252,00	-	-	102,94	25.940,88	25.940,88	-	-	-	25.940,88
01.005.002	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	h	252,00	56,00	96,00	102,94	5.764,64	5.764,64	4.323,48	4.323,48	10.088,12	15.852,76
01.005.003	Mestre de obras com encargos complementares	mes	6,00	1,35	2,35	6.055,50	36.333,00	36.333,00	6.055,50	6.055,50	14.230,43	22.102,58
01.006	Coleta manual de entulhos							6.086,00	908,40	605,60	1.514,00	4.542,00
01.006.001	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletera capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	100,00	15,00	25,00	60,56	6.056,00	6.056,00	908,40	605,60	1.514,00	4.542,00
02	EDIFÍCIO PRINCIPAL							338.238,07	21.637,75	19.614,66	41.292,40	296.985,68
02.001	Ficha 1 e projeto - Recepção							16.254,63	-	20,66	20,66	16.233,98
02.001.001	Infiltração descendente pela junção entre a parede e o pilar							162,66	-	-	-	162,66
02.001.001.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,68	-	-	2,79	4,69	-	-	-	-	4,69
02.001.001.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,68	-	-	81,46	136,85	-	-	-	-	136,85
02.001.001.003	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,68	-	-	12,57	21,12	-	-	-	-	21,12
02.001.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores das janelas							6.985,28	-	-	-	6.985,28
02.001.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,00	-	-	29,53	236,24	-	-	-	-	236,24
02.001.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,50	-	-	2,79	9,77	-	-	-	-	9,77
02.001.002.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,74	-	-	14,55	10,77	-	-	-	-	10,77
02.001.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,19	-	-	47,74	9,07	-	-	-	-	9,07
02.001.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,25	-	-	109,25	136,56	-	-	-	-	136,56
02.001.002.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	2,50	-	-	8,45	21,13	-	-	-	-	21,13
02.001.002.007	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 406/75	m	4,10	-	-	4,84	19,84	-	-	-	-	19,84
02.001.002.008	Janela maxim-ar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	2,00	-	-	3,088,31	6.176,62	-	-	-	-	6.176,62
02.001.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	3,50	-	-	66,66	233,31	-	-	-	-	233,31
02.001.002.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	12,70	-	-	8,91	113,16	-	-	-	-	113,16

Handwritten signature
OFICINA DE PROJÉTOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU AS26436

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONSTR. LTDA - EREC-
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 95437/O-0

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 689, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27				Período: 01/05/2022 a 31/05/2022				Prazo: 6 meses	
ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO								
02.001.002.011	m2	1,25				2,48	3,10				3,10								
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014																			
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014																			
02.001.002.012	m2	1,25				12,57	15,71				15,71								
Remoções																			
02.001.003	m2	12,00				12,72	1417,60		2,09		2,09								
Demolição de piso cerâmico ou ladrilho																			
02.001.003.001	m2	11,00				2,69	152,64				152,64								
Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af. 05/2018																			
02.001.003.002	m2	2,00				3,60	31,79				31,79								
Aplicação de herbicida esterilizante de solo																			
02.001.003.003	m3	4,40				48,59	213,75				213,75								
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.																			
02.001.003.004	m3	4,40				150,71	663,12				663,12								
Aterro de áreas com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.																			
02.001.003.005	m3	4,40				44,00	193,60				193,60								
Reaterro manual aplicado com soquete. af. 10/2017																			
02.001.003.006	m	4,40				4,94	21,74				21,74								
Remocao de soleira de marmore ou granito																			
02.001.003.007	m2	32,00				4,18	133,76		2,09		131,67								
Remocão de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.																			
02.001.003.008	m2	32,00				0,50	7.699,09		18,57		7.670,53								
af. 12/2017																			
02.001.004																			
Construção																			
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm.																			
02.001.004.001	m2	11,54				54,55	629,51				629,51								
af. 06/2014																			
02.001.004.002	m2	11,54				97,54	1.125,61				1.125,61								
Piso porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 20x25cm2																			
02.001.004.003	m2	11,54				33,40	385,44				385,44								
Assentamento de cerâmica																			
02.001.004.004	m2	11,54				23,90	275,81				275,81								
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm																			
02.001.004.005	m2	12,00				66,66	799,92				799,92								
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014																			
02.001.004.006	m2	32,00				37,13	1.188,16		18,57		1.169,60								
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 - p																			
02.001.004.007	un	1,00				801,37	801,37				801,37								
Porta em madeira compensada (canaleta), lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens																			
02.001.004.008	m2	4,54				42,51	193,00				193,00								
Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte																			
02.001.004.009	m2	12,00				12,57	150,84				150,84								
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014																			
02.001.004.010	m2	40,69				9,22	375,16				375,16								
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014																			
02.001.004.011	m2	60,63				13,64	826,99				826,99								
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014																			
02.001.004.012	m2	32,00				17,45	558,40				558,40								
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014																			
02.001.004.013	m2	32,00				11,84	378,88				378,88								
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014, ref. composicao SINAPI 86486																			
02.002							5.837,08				5.837,08								
Ficha 2 e projeto - Depósito material de escritório / Nova Sala																			
02.002.001	m2	0,16				29,53	4,72				4,72								
Remocão de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.002.002	m2	1,47				14,55	21,39				21,39								
Remocão de esquadria de madeira, com ou sem batente																			
02.002.003	m	5,12				15,47	79,21				79,21								
Retirada e reassentamento de rodapés de mármore																			
02.002.004	m3	1,29				47,74	61,58				61,58								
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.002.005	m2	10,75				12,72	136,74				136,74								
Demolição de piso cerâmico ou ladrilho																			
02.002.006	m2	6,63				4,18	27,71				27,71								
Remocão de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.002.007	m2	1,01				2,79	2,82				2,82								
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.002.008	m2	1,46				66,66	97,32				97,32								
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014																			
02.002.009	m2	1,10				31,63	34,79				34,79								
Assentamento de esquadrias de alumínio																			
02.002.010	m	2,40				125,82	301,97				301,97								
Peitoris granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm																			

Nave
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Rua Abstruteira - Matos -
 Arquiteta -
 CAU-A526436

Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUI/SE.										Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022	
EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Período: 01/05/2022 a 31/05/2022			Prazo: 6 meses	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 13 DE JUNHO DE 2022			ACU.ATÉ PERÍODO	
ITEM	UNID.	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO			
02.002.011	un	1,00				1.937,76	1.937,76	-	-	-	1.937,76			
02.002.012	m2	13,06				62,19	812,20	-	-	-	812,20			
02.002.013	Un	1,00				637,04	637,04	-	-	-	637,04			
02.002.014	m	0,95				45,86	43,57	-	-	-	43,57			
02.002.015	m2	13,06				2,48	32,39	-	-	-	32,39			
02.002.016	m2	13,06				12,57	164,16	-	-	-	164,16			
02.002.017	m2	24,04				9,22	221,65	-	-	-	221,65			
02.002.018	m2	37,10				13,64	506,04	-	-	-	506,04			
02.002.019	m2	10,75				37,13	399,15	-	-	-	399,15			
02.002.020	m2	10,75				17,45	187,59	-	-	-	187,59			
02.002.021	m2	10,75				11,84	127,28	-	-	-	127,28			
02.003							3.173,30	-	-	-	3.173,30			
02.003.001							3.173,30	-	-	-	3.173,30			
02.003.001.001	m2	2,20				29,53	64,97	-	-	-	64,97			
02.003.001.002	m2	4,33				2,79	12,08	-	-	-	12,08			
02.003.001.003	m2	0,37				14,55	5,38	-	-	-	5,38			
02.003.001.004	m3	0,08				47,74	3,82	-	-	-	3,82			
02.003.001.005	m2	0,50				109,25	54,63	-	-	-	54,63			
02.003.001.006	m2	1,00				8,45	8,45	-	-	-	8,45			
02.003.001.007	m2	2,00				66,66	133,32	-	-	-	133,32			
02.003.001.008	m2	0,50				57,59	28,80	-	-	-	28,80			
02.003.001.009	m2	1,83				81,46	149,07	-	-	-	149,07			
02.003.001.010	m2	2,33				31,50	73,40	-	-	-	73,40			
02.003.001.011	m	2,05				4,84	9,92	-	-	-	9,92			
02.003.001.012	un	1,00				1.574,43	1.574,43	-	-	-	1.574,43			
02.003.001.013	m	8,55				8,91	76,18	-	-	-	76,18			
02.003.001.014	m2	0,50				2,48	1,24	-	-	-	1,24			
02.003.001.015	m2	2,50				12,57	31,43	-	-	-	31,43			
02.003.001.016	m2	28,88				9,22	266,27	-	-	-	266,27			

Mauá
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nery Albuquerque de Matos
 Arquiteta
 CAU A526436


Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 98, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUI/SE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27			Período: 01/06/2022 a 31/06/2022			Prazo: 6 meses	
ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTÉ PERÍODO	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	Data:	ACU.ANTÉ PERÍODO	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO			
02.003.001.017	m2	31,38			13,64	428,02				13 DE JUNHO DE 2022				428,02			
02.003.001.018	m2	8,60			17,45	150,07								150,07			
02.003.001.019	m2	8,60			11,84	101,82								101,82			
02.004.001						4.369,33								4.369,33			
02.004.001.001	m2	2,20			29,53	64,97								64,97			
02.004.001.002	m2	4,33			2,79	12,08								12,08			
02.004.001.003	m2	0,37			14,55	5,38								5,38			
02.004.001.004	m3	0,08			47,74	3,82								3,82			
02.004.001.005	m2	0,50			109,25	54,63								54,63			
02.004.001.006	m2	1,00			8,45	8,45								8,45			
02.004.001.007	m2	2,00			66,66	133,32								133,32			
02.004.001.008	m2	0,50			57,59	28,80								28,80			
02.004.001.009	m2	1,83			81,46	149,07								149,07			
02.004.001.010	m2	2,33			31,50	73,40								73,40			
02.004.001.011	m	2,05			4,84	9,92								9,92			
02.004.001.012	un	1,00			1.574,40	1.574,40								1.574,40			
02.004.001.013	m	10,50			8,91	93,56								93,56			
02.004.001.014	m2	0,50			2,48	1,24								1,24			
02.004.001.015	m2	2,50			12,57	31,43								31,43			
02.004.001.016	m2	40,21			9,22	370,74								370,74			
02.004.001.017	m2	42,71			13,64	582,56								582,56			
02.004.001.018	m2	15,07			17,45	262,97								262,97			
02.004.001.019	m2	15,07			11,84	178,43								178,43			
02.004.002						720,13								720,13			
02.004.002.001	m	1,77			15,47	27,38								27,38			
02.004.002.002	m2	2,48			2,79	6,92								6,92			
02.004.002.003	m2	2,77			20,10	55,68								55,68			

[Handwritten Signature]
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Aracaju/SE

CAU A526436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 889, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUI/SE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2			Período: 01/05/2022 à 31/05/2022		Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27		Data: 13 DE JUNHO DE 2022		PRAZO: 6 meses						
ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
02.008.001.014	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	14,55				8,91	129,64				129,64
02.008.001.015	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	8,38				17,45	146,23				146,23
02.008.001.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 88486	m2	8,38				11,84	99,22				99,22
02.008.002	Correção retorno do odor	m2	0,72				18,18	463,17				463,17
02.008.002.001	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m3	0,06				236,83	18,95				18,95
02.008.002.002	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, micrômetros, ralos sifonados, etc...)	un	2,00				85,65	171,30				171,30
02.008.002.004	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00				13,95	27,90				27,90
02.008.002.005	Lastro de concreto simples regularizado, fol=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,08				634,68	50,77				50,77
02.008.002.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	0,72				72,61	52,28				52,28
02.008.002.007	Revisão registro gaveta ou pressão	un	6,00				21,48	128,88				128,88
02.009	Ficha 9 - Hall Auditório							916,65				916,65
02.009.001	Infiltração descendente na base da parede próxima ao fosso							236,22				236,22
02.009.001.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,88				2,79	8,04				8,04
02.009.001.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,88				66,66	191,98				191,98
02.009.001.003	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	2,88				12,57	36,20				36,20
02.009.002	Infiltração ascendente na base da parede próxima ao fosso							645,61				645,61
02.009.002.001	Remoção e reassentamento de esquadria de vidro	m2	2,94				34,41	101,17				101,17
02.009.002.002	Remoção de caixa de madeira (aduela)	un	1,00				7,28	7,28				7,28
02.009.002.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,58				2,79	4,41				4,41
02.009.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,10				97,98	9,80				9,80
02.009.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,93				82,54	76,76				76,76
02.009.002.006	Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	1,96				86,32	169,19				169,19
02.009.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,58				66,66	105,32				105,32
02.009.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,58				8,45	13,35				13,35
02.009.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,23				81,46	100,20				100,20
02.009.002.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,23				31,50	38,75				38,75
02.009.002.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	1,58				2,48	3,92				3,92
02.009.002.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,23				12,57	15,46				15,46
02.009.003	Infiltração na base da parede próxima a porta							34,73				34,73


OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Natá Albuquerque Viatos
 Arquiteta
 CAU A526436

EDUARDO BARRETTO ENG E CONST. LTDA - EBECC

Eng. Eduardo Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 95437/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N° 689, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Boletim de medição n°: 2			Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, n° 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27			Período: 01/05/2022 a 31/05/2022			Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO							
02.007.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	3,00			29,53	88,59							88,59			
02.007.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	0,11			2,79	0,31							0,31			
02.007.002.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	1,00			18,18	18,18							18,18			
02.007.002.004	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55			14,55	8,00							8,00			
02.007.002.005	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colanto_ref composição SINAPI 40675	m	3,05			4,84	14,76							14,76			
02.007.002.006	Janela de correr em alumínio anodizado, com quatro folhas, duas fixas e duas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 3,00x1,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			2.301,09	2.301,09							2.301,09			
02.007.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	0,11			81,46	8,96							8,96			
02.007.002.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravenna, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	1,00			65,35	65,35							65,35			
02.007.002.009	Fornecimento e aplicação de selante picalhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	11,41			8,91	101,66							101,66			
02.007.002.010	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	13,00			17,45	226,85							226,85			
02.007.002.011	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	13,00			11,84	153,92							153,92			
02.008.001	Ficha 8 - Sanitários Masculino e Feminino						4.174,86							4.174,86			
02.008.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela						3.711,69							3.711,69			
02.008.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	3,20			29,53	94,50							94,50			
02.008.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,50			2,79	4,19							4,19			
02.008.001.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	0,92			18,18	16,73							16,73			
02.008.001.004	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55			14,55	8,00							8,00			
02.008.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m2	0,24			109,25	26,22							26,22			
02.008.001.006	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,05			125,82	383,75							383,75			
02.008.001.007	Janela maxin-ar em alumínio anodizado, com duas folhas, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,80x0,50m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			811,44	811,44							811,44			
02.008.001.008	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,15x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			1.719,76	1.719,76							1.719,76			
02.008.001.009	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas, af. 06/2014	m2	0,92			36,67	33,74							33,74			
02.008.001.010	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada aci-, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	0,92			72,61	66,80							66,80			
02.008.001.011	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com concreto de fachada, af. 06/2014	m2	0,24			8,45	2,03							2,03			
02.008.001.012	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	1,50			81,46	122,19							122,19			
02.008.001.013	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,50			31,50	47,25							47,25			

OFICINA DE PROJETOS LTDA.

Nara Albuquerque Matos

Arquiteta

CAU A526436

EDUARDO BARRETTO ENGE CONSULTORIA EIREC

Eng. Eduardo Faro Barretto

Sócio - Administrador

CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Boletim de medição nº: 2			
EDUARDO BARRETTTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Período: 01/05/2022 à 31/05/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27			
ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	Saldo	Prazo: 6 meses	
02.005.001.018	m2	22,82				17,45	388,21				398,21		
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014													
02.005.001.019	m2	22,82				11,84	270,19				270,19		
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 88486													
02.005.002	m	15,15				15,47	234,37				234,37		
Infiltração ascendente na junção entre parede e piso													
02.005.002.001	m2	7,58				2,79	21,15				21,15		
Retirada e reassentimento de rodapé de mármore													
02.005.002.002	m2	7,58				25,86	196,02				196,02		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017													
02.005.002.003	m2	7,58											
Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af. 06/2018													
02.005.002.004	m2	7,58				4,34	32,90				32,90		
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014													
02.005.002.005	m2	7,58				66,66	505,28				505,28		
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014													
02.006							7.730,28				7.730,28		
Ficha 6 - Arquivo													
02.006.001							2.766,15				2.766,15		
Infiltração descendente na junção entre forro de gesso e parede													
02.006.001.001	m2	3,00				4,18	12,54				12,54		
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017													
02.006.001.002	m2	9,00				2,79	25,11				25,11		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017													
02.006.001.003	m2	9,00				66,66	599,94				599,94		
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014													
02.006.001.004	m2	3,00				37,13	111,39				111,39		
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017_p													
02.006.001.005	m2	10,80				12,57	135,76				135,76		
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014													
02.006.001.006	m2	42,69				9,22	395,45				395,45		
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014													
02.006.001.007	m2	53,69				13,64	732,33				732,33		
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014													
02.006.001.008	m2	25,73				17,45	448,99				448,99		
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014													
02.006.001.009	m2	25,73				11,84	304,64				304,64		
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 88486													
02.006.002							4.964,13				4.964,13		
Infiltração descendente nas quinas inferiores do vão da esquadria													
02.006.002.001	m2	6,00				29,53	177,18				177,18		
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017													
02.006.002.002	m2	1,80				2,79	5,02				5,02		
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017													
02.006.002.003	m2	0,56				14,55	8,15				8,15		
Demolição de peitoril de mármore													
02.006.002.004	m	3,10				4,84	15,00				15,00		
Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composto SINAPI 40675													
02.006.002.005	un	2,00				2.240,54	4.481,08				4.481,08		
Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Nova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x2,00m, inclui fornecimento e instalação													
02.006.002.006	m2	1,80				66,66	119,99				119,99		
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014													
02.006.002.007	m	17,70				8,91	157,71				157,71		
Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio. ref. Vedacit ou similar													
02.007.001							3.276,68				3.276,68		
Ficha 7 - Copa													
02.007.001.001	un	1,00				18,21	18,21				18,21		
Retorno de odor													
02.007.001.002	un	1,00				227,84	227,84				227,84		
Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)													
02.007.001.003	un	2,00				21,48	42,96				42,96		
Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatório													
02.007.002							2.987,87				2.987,87		
Revisão registro gaveta ou pressão													
Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela													

M. A. S.
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Natália Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU AS26436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022		
		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia				Período: 01/05/2022 a 31/05/2022						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
						Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27				Data: 13 DE JUNHO DE 2022		Prazo: 6 meses
												2.145,43
02.013.001.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela							2.145,43				
02.013.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,10				29,53	32,48				32,48
02.013.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,68				2,79	1,90				1,90
02.013.001.003	Demolição de peitoris de mármore	m2	0,19				14,55	2,76				2,76
02.013.001.004	Peitoris granito cinza polido, c/largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	1,05				125,82	132,11				132,11
02.013.001.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00				999,16	999,16				999,16
02.013.001.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,16				66,66	10,67				10,67
02.013.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,52				81,46	42,36				42,36
02.013.001.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	0,52				31,50	16,38				16,38
02.013.001.009	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	5,55				8,91	49,45				49,45
02.013.001.010	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	0,52				12,57	6,54				6,54
02.013.001.011	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	23,40				9,22	215,75				215,75
02.013.001.012	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	23,92				13,64	326,27				326,27
02.013.001.013	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	10,57				17,45	184,45				184,45
02.013.001.014	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 88486	m2	10,57				11,84	125,15				125,15
02.014.001	Ficha 14 - Fiscalização							8.063,10			55,38	8.007,72
02.014.001.001	Infiltração no forro de gesso e em junção com a parede	m2	2,25			0,50	4,18	9,41		2,09		7,32
02.014.001.002	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,63			0,50	2,79	7,90		1,40		6,50
02.014.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,63			0,50	66,66	188,65		33,33		155,32
02.014.001.004	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017. p	m2	2,25			0,50	37,13	83,54		18,57		64,98
02.014.001.005	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	20,11				17,45	350,92				350,92
02.014.001.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 88486	m2	20,11				11,84	238,10				238,10
02.014.002	Infiltração na base da parede que separa com o exterior							1.471,20				1.471,20
02.014.002.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	5,00				110,57	552,85				552,85
02.014.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	10,85				2,79	29,71				29,71
02.014.002.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	9,83				18,18	178,71				178,71
02.014.002.004	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	10,85				66,66	709,93				709,93
02.014.003	Infiltração nas quinas inferiores das esquadrias							5.713,38				5.713,38
02.014.003.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	6,00				29,53	177,18				177,18
02.014.003.002	Demolição de peitoris de mármore	m2	0,55				14,55	8,00				8,00
02.014.003.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,03				2,79	2,87				2,87

Mano
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Arquiteta
 Nara Albuquerque Matos

CAU A526436

Eng. Eduardo Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27			Período: 01/05/2022 à 31/05/2022			Prazo: 6 meses			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
02.016.004.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,48			66,66	32,00				32,00
02.016.004.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,57			81,46	46,43				46,43
02.016.004.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	0,57			31,50	17,96				17,96
02.016.004.012	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedador ou similar	m	8,55			8,91	76,18				76,18
02.016.004.013	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	0,36			2,48	0,89				0,89
02.016.004.014	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,05			12,57	13,20				13,20
02.016.005	Demolições						334,96				334,96
02.016.005.001	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,31			4,18	34,74				34,74
02.016.005.002	Remoção de vidro temperado	m2	7,32			12,69	92,89				92,89
02.016.005.003	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,68			7,70	12,94				12,94
02.016.005.004	Demolição alvenaria em bloco de gesso	m²	8,31			20,52	170,52				170,52
02.016.005.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,50			47,74	23,87				23,87
02.016.006	Construções						8.713,53				8.713,53
02.016.006.001	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	5,60			64,21	359,58				359,58
02.016.006.002	Paredes de bloco de gesso (50 x 85cm) - fornecimento e execução	m2	9,31			62,19	578,99				578,99
02.016.006.003	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 - p Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vasos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	8,31			37,13	308,55				308,55
02.016.006.004			2,24			8,45	18,93				18,93
02.016.006.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,12			66,66	74,66				74,66
02.016.006.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,05			81,46	166,99				166,99
02.016.006.007	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	2,05			31,50	64,58				64,58
02.016.006.008	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,05			125,82	257,93				257,93
02.016.006.009	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			1.574,43	1.574,43				1.574,43
02.016.006.010	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00			801,37	1.602,74				1.602,74
02.016.006.011	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	9,09			42,51	386,42				386,42
02.016.006.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	68,66			9,22	633,05				633,05
02.016.006.013	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	6,13			12,57	77,05				77,05
02.016.006.014	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	74,79			13,64	1.020,14				1.020,14
02.016.006.015	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	29,35			17,45	512,16				512,16
02.016.006.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014_ref.composicao SINAPI 88486	m2	29,35			11,84	347,50				347,50

Maved
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU AS266436

Eduardo Barretto
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EBC
 Eng. Eduardo Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJUISE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022		
		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia				Período: 01/06/2022 a 31/06/2022						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.LATE PERÍODO	SALDO	Prazo: 6 meses
					Araçáju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27			Data:	13 DE JUNHO DE 2022			
02.011.002.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,80			66,66	53,33				53,33	
02.012	Ficha 12 - Presidência						8.361,74				8.361,74	
02.012.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela basculante						3.784,20				3.784,20	
02.012.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	4,00			29,53	118,12				118,12	
02.012.001.002	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,37			14,55	5,38				5,38	
02.012.001.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m2	3,20			2,79	8,93				8,93	
02.012.001.004	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,05			125,82	257,93				257,93	
02.012.001.005	Janela maxim-ar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			3.088,31	3.088,31				3.088,31	
02.012.001.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	3,20			66,66	213,31				213,31	
02.012.001.007	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	10,35			8,91	92,22				92,22	
02.012.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela de correr						4.577,54				4.577,54	
02.012.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,00			29,53	88,59				88,59	
02.012.002.002	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28			14,55	4,07				4,07	
02.012.002.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,42			2,79	6,75				6,75	
02.012.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,14			47,74	6,68				6,68	
02.012.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,94			109,25	102,70				102,70	
02.012.002.006	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	1,55			4,84	7,50				7,50	
02.012.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,42			66,66	161,32				161,32	
02.012.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,88			8,45	15,89				15,89	
02.012.002.009	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			2.240,54	2.240,54				2.240,54	
02.012.002.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref: Vedacit ou similar	m	8,85			8,91	78,85				78,85	
02.012.002.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	0,94			2,48	2,33				2,33	
02.012.002.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	0,94			12,57	11,82				11,82	
02.012.002.013	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	46,87			9,22	432,14				432,14	
02.012.002.014	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	47,81			13,64	652,13				652,13	
02.012.002.015	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	26,16			17,45	456,49				456,49	
02.012.002.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composição SINAPI 88486	m2	26,16			11,84	309,73				309,73	
02.013	Ficha 13 - Corredor						2.145,43				2.145,43	

Mauricio
OFICINA DE ARQUITETURA
 PARA ALBUQUERQUE, M.J.
 ASSINADO
 CAJ 5528886

Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio Administrador
 CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N° 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2			Período: 01/05/2022 à 31/05/2022		Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27		Data: 13 DE JUNHO DE 2022		PRazo: 6 meses		ACU.ATÉ PERÍODO		SALDO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO	
02.010.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,85			66,66	56,66	-	-	-	56,66	
02.010.002.010	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	1,55			4,84	7,50	-	-	-	7,50	
02.010.002.011	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			1.247,43	1.247,43	-	-	-	1.247,43	
02.010.002.012	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	7,65			8,91	68,16	-	-	-	68,16	
02.010.002.013	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	0,80			2,48	1,98	-	-	-	1,98	
02.010.002.014	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,70			12,57	21,37	-	-	-	21,37	
02.010.002.015	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	56,43			9,22	520,28	-	-	-	520,28	
02.010.002.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	60,29			13,64	822,36	-	-	-	822,36	
02.010.002.017	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	26,51			17,45	462,60	-	-	-	462,60	
02.010.002.018	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 86486	m2	26,51			11,84	313,88	-	-	-	313,88	
02.011.001	Ficha 11 - Projur						3.478,97	-	-	-	3.478,97	
02.011.001.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela						3.423,41	-	-	-	3.423,41	
02.011.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,65			29,53	48,72	-	-	-	48,72	
02.011.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,45			2,79	4,05	-	-	-	4,05	
02.011.001.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28			14,55	4,07	-	-	-	4,07	
02.011.001.004	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	1,55			125,82	195,02	-	-	-	195,02	
02.011.001.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00			1.247,43	1.247,43	-	-	-	1.247,43	
02.011.001.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,45			66,66	96,66	-	-	-	96,66	
02.011.001.007	Emboço, para recoberto de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de laticas. af. 06/2014	m2	1,70			36,67	62,34	-	-	-	62,34	
02.011.001.008	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em painos sem vãos. af. 06/2014	m2	1,70			188,44	320,35	-	-	-	320,35	
02.011.001.009	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m2	1,70			8,91	15,15	-	-	-	15,15	
02.011.001.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	7,00			8,91	62,37	-	-	-	62,37	
02.011.001.011	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,45			12,57	18,23	-	-	-	18,23	
02.011.001.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	40,67			9,22	374,98	-	-	-	374,98	
02.011.001.013	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	42,12			13,64	574,52	-	-	-	574,52	
02.011.001.014	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	13,64			17,45	238,02	-	-	-	238,02	
02.011.001.015	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 86486	m2	13,64			11,84	161,50	-	-	-	161,50	
02.011.002	Infiltração descendente na laje e junção com as paredes						55,66	-	-	-	55,66	
02.011.002.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,80			2,79	2,23	-	-	-	2,23	

Alvares

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

EDUARDO BARRETTO ENGE CONST. LTDA - EBEC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA 96430

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Boletim de medição nº: 2		Contrato: 08/2022	
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 989, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										Período: 01/05/2022 à 31/05/2022		Prazo: 6 meses	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alalala										Data: 13 DE JUNHO DE 2022		ACU.ATÉ PERÍODO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	SALDO		
02.009.003.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,50				2,79	1,40	-	-	1,40		
02.009.003.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,50				66,66	33,33	-	-	33,33		
02.010	Ficha 10 - Hall pavimento superior							7.819,60	-	-	7.819,60		
02.010.001	Infiltração descendente no lado interno da fachada frontal e parede perpendicular							4.090,51	-	-	4.090,51		
02.010.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	4,00				29,53	118,12	-	-	118,12		
02.010.001.002	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,37				14,55	5,38	-	-	5,38		
02.010.001.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	6,57				2,79	18,33	-	-	18,33		
02.010.001.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,32				47,74	15,28	-	-	15,28		
02.010.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	2,16				109,25	235,98	-	-	235,98		
02.010.001.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	4,32				8,45	36,50	-	-	36,50		
02.010.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	6,57				66,66	437,96	-	-	437,96		
02.010.001.008	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	2,05				4,84	9,92	-	-	9,92		
02.010.001.009	Janela maxin-ar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação.	un	1,00				3.088,31	3.088,31	-	-	3.088,31		
02.010.001.010	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedactil ou similar	m	10,35				8,91	92,22	-	-	92,22		
02.010.001.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	2,16				2,48	5,36	-	-	5,36		
02.010.001.012	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	2,16				12,57	27,15	-	-	27,15		
02.010.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores das esquadrias							3.729,09	-	-	3.729,09		
02.010.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,65				29,53	48,72	-	-	48,72		
02.010.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,70				2,79	4,74	-	-	4,74		
02.010.002.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28				14,55	4,07	-	-	4,07		
02.010.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,06				47,74	2,86	-	-	2,86		
02.010.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,40				109,25	43,70	-	-	43,70		
02.010.002.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,80				8,45	6,76	-	-	6,76		
02.010.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,85				81,46	69,24	-	-	69,24		
02.010.002.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	0,85				31,50	26,78	-	-	26,78		

Aluany

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU AS26436

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONSULTA - EREB
Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
CREA 954370

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022		
		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia				Período: 01/05/2022 à 31/05/2022						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
		Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27				Data: 13 DE JUNHO DE 2022				Prazo: 6 meses		
02.015.002.014	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	4,55				12,57	57,19	-	-	-	57,19
02.015.002.015	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	40,88				9,22	376,91	-	-	-	376,91
02.015.002.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	45,43				13,64	619,67	-	-	-	619,67
02.015.002.017	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	22,06				17,45	384,95	-	-	-	384,95
02.015.002.018	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composicao SINAPI 88486	m2	22,06				11,84	261,19	-	-	-	261,19
02.016	Ficha 16 - Reunião / Sala de Espera							11.244,25	-	-	-	11.244,25
02.016.001	Infiltração no forro de gesso e em junção com a parede							132,05	-	-	-	132,05
02.016.001.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,61				2,79	4,49	-	-	-	4,49
02.016.001.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,61				66,66	107,32	-	-	-	107,32
02.016.001.003	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,61				12,57	20,24	-	-	-	20,24
02.016.002	Infiltração na base da parede que divide o ambiente com a antiga jardineira							41,05	-	-	-	41,05
02.016.002.001	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m2	0,50				3,35	1,66	-	-	-	1,66
02.016.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,48				2,79	1,34	-	-	-	1,34
02.016.002.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,48				66,66	32,00	-	-	-	32,00
02.016.002.004	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	0,48				12,57	6,03	-	-	-	6,03
02.016.003	Infiltração na base da parede que divide o ambiente com a cobertura de fibrocimento e antiga jardineira							154,22	-	-	-	154,22
02.016.003.001	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m2	0,25				3,35	0,84	-	-	-	0,84
02.016.003.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,87				2,79	5,22	-	-	-	5,22
02.016.003.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,87				66,66	124,65	-	-	-	124,65
02.016.003.004	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,87				12,57	23,51	-	-	-	23,51
02.016.004	Infiltração nas guinas inferiores das esquadrias							1.868,43	-	-	-	1.868,43
02.016.004.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,20				29,53	64,97	-	-	-	64,97
02.016.004.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,05				2,79	2,93	-	-	-	2,93
02.016.004.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,37				14,55	5,38	-	-	-	5,38
02.016.004.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,03				47,74	1,43	-	-	-	1,43
02.016.004.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,18				109,25	19,67	-	-	-	19,67
02.016.004.006	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	2,05				4,84	9,92	-	-	-	9,92
02.016.004.007	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00				1.574,43	1.574,43	-	-	-	1.574,43
02.016.004.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,36				8,45	3,04	-	-	-	3,04

OFICINA DE PROJETOS LTDA.

Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

EDUARDO BARRETTO ENG E CONSULTIA - EBECC

Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27				Período: 01/05/2022 à 31/05/2022				Prazo: 6 meses	
ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	Data:	13 DE JUNHO DE 2022	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO				
02.014.003.004	m	3,10				125,82	390,04								390,04				
Peitoril granito cinza polido, c/largura = 22 cm, esp = 2 cm																			
Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1.50x2,00m, inclui fornecimento e instalação																			
02.014.003.005	un	2,00				2.240,54	4.481,08								4.481,08				
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014																			
02.014.003.006	m2	1,03				66,66	68,66								68,66				
Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar																			
02.014.003.007	m	8,85				8,91	78,85								78,85				
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014																			
02.014.003.008	m2	14,50				12,57	182,27								182,27				
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014																			
02.014.003.009	m2	5,54				9,22	51,08								51,08				
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014																			
02.014.003.010	m2	20,04				13,64	273,35								273,35				
Ficha 15 - Contabilidade																			
02.015.001							4.246,30			20,66					4.226,30				
Infiltração na junção entre paredes externas																			
02.015.001.001	m2	1,00			0,50	4,18	4,18			2,09				2,09	2,09				
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.015.001.002	m2	3,75				2,79	10,46								10,46				
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.015.001.003	pt	1,00				110,57	110,57								110,57				
Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação																			
02.015.001.004	m2	3,75				66,66	249,98								249,98				
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014																			
02.015.001.005	m2	1,00			0,50	37,13	37,13			18,57				18,57	18,57				
Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017 - p																			
02.015.002							3.834,64								3.834,64				
Infiltração nas quinas inferiores das esquadrias																			
02.015.002.001	m2	2,20				29,53	64,97								64,97				
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.015.002.002	m2	0,37				14,55	5,38								5,38				
Demolição de peitoril de mármore																			
02.015.002.003	m2	1,45				2,79	4,05								4,05				
Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.015.002.004	m3	0,03				47,74	1,43								1,43				
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017																			
02.015.002.005	m2	0,18				109,25	19,67								19,67				
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014																			
02.015.002.006	m	2,05				125,82	257,93								257,93				
Peitoril granito cinza polido, c/largura = 22 cm, esp = 2 cm																			
02.015.002.007	un	1,00				1.574,43	1.574,43								1.574,43				
Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação																			
02.015.002.008	m2	0,36				8,45	3,04								3,04				
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014																			
02.015.002.009	m2	0,80				66,66	53,33								53,33				
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014																			
02.015.002.010	m2	0,65				81,46	52,95								52,95				
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014																			
02.015.002.011	m2	0,65				31,50	20,48								20,48				
Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia)																			
02.015.002.012	m	8,55				8,91	76,18								76,18				
Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar																			
02.015.002.013	m2	0,96				2,48	0,99								0,99				
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014																			

(Assinatura)

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU AS 26436

EDUARDO BARRETTO ENGE CONSULTA - EBOC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio Administrador
CREA - 9643/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.				Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27		13 DE JUNHO DE 2022		PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO		PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO		Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
02.017.002.018	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m. inclui fornecimento e instalação	un	1,00			1.574,43	1.574,43				1.574,43
02.017.002.019	Alçapão de alumínio, tipo escama, cor fosca	m2	0,36			457,48	164,69				164,69
02.017.002.020	Porta de correr compensada lisa para pintura 1,10x2,10m. incluso aduela	un	1,00			1.816,65	1.816,65				1.816,65
02.017.002.021	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l = 40cm, ref. 3008, da Vester ou similar	Un	1,00			225,94	225,94				225,94
02.017.002.022	Fechadura para porta de correr, bico de papagaio	un	1,00			144,56	144,56				144,56
02.017.002.023	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	7,37			42,51	313,30				313,30
02.017.002.024	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm	un	1,00			72,17	72,17				72,17
02.017.002.025	Signalização para deficientes - placa em braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	1,00			105,05	105,05				105,05
02.017.002.026	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	14,35			23,90	342,97				342,97
02.017.002.027	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	14,35			72,61	1.041,95				1.041,95
02.017.002.028	Filote de mármore branco, 2 cm, para acabamentos	m	1,20			31,57	37,88				37,88
02.017.002.029	Rodapé em granito, altura 10 cm. af. 09/2020	m	15,00			59,68	895,20				895,20
02.017.002.030	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco neve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m2	4,70			545,00	2.561,50				2.561,50
02.017.002.031	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	38,90			12,57	488,97				488,97
02.017.002.032	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	38,90			13,64	530,60				530,60
02.017.002.033	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. af. 06/2014	m2	14,35			23,59	338,52				338,52
02.017.002.034	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014, ref. composico SINAPI 88486	m2	14,35			11,84	169,90				169,90
02.018.001	Ficha 18 - Cobertura Edificação Principal					52.145,85	7.543,41			10.951,43	18.494,83
02.018.001.001	Telhamento cerâmico	m2	140,00			10,90	1.526,00			7.695,47	7.695,47
02.018.001.001	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	140,00			10,90	1.526,00			1.526,00	1.526,00
02.018.001.002	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica	m2	14,00			14,55	203,70				203,70
02.018.001.003	Madeiramento em massarandubá/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	14,00			124,66	1.745,24				1.745,24
02.018.001.004	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	14,00			13,07	1.829,80			1.829,80	1.829,80
02.018.001.005	Colocação de telha cerâmica	m2	84,00			3,22	270,48			270,48	270,48
02.018.001.006	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, inclusive transporte vertical. af. 07/2019	m2	84,00			26,29	2.208,36			2.208,36	2.208,36
02.018.001.007	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9	m2	56,00			44,92	2.515,52			1.604,09	911,43
02.018.001.008	Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	m2	140,00			42,95	6.013,00				6.013,00
02.018.001.009	Cumeeira para telhas cerâmicas emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, inclusive transporte vertical. af. 07/2019	m	11,50			23,34	268,41			256,74	11,67
02.018.002	Calhas, Rufos, Chapins e Alvenarias					32.446,37	7.478,72			2.229,79	9.708,51
02.018.002.001	Demolição de rufo de concreto	m	14,32			4,05	58,00			58,00	58,00
02.018.002.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af. 04/2019	m2	86,60			1,87	144,62				144,62
02.018.002.003	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	11,92			88,30	1.052,54			123,62	928,92
02.018.002.004	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	23,99			6,20	148,74			148,74	148,74
02.018.002.005	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	25,98			2,79	72,48			11,24	15,43
02.018.002.006	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	3,00			47,74	143,22				143,22
02.018.002.007	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	1,50			89,78	134,67				134,67

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nélio Albuquerque de Matos
Arquiteta
CNPJ 05.263.246

Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJUI-SE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Boletim de medição nº: 2		Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27		Período: 01/05/2022 a 31/05/2022		Prazo: 6 meses		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO				
02.016.006.017	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	2,00				72,17	144,34				144,34				
02.016.006.018	Sinalização para deficientes - placa em braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	2,00				105,05	210,10				210,10				
02.016.006.019	Rodapé em granito, altura 10 cm. af. 09/2020	m	6,29				59,68	375,39				375,39				
02.017	Ficha 17 - Nova Sala no pavimento superior							2.637,87		67,83	2.605,69	29.757,23				
02.017.001	Demolição							2.637,87		67,83	2.605,69					
02.017.001.001	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	1,33	1,33		1,33	515,86	686,09	686,09		686,09					
02.017.001.002	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	4,24	4,24		4,24	47,74	202,42	202,42		202,42					
02.017.001.003	Retirada de calha	m	7,00	7,00	7,00	7,00	9,69	67,83		67,83	67,83					
02.017.001.004	Remoção de bancada de granito (ou mármore)	m2	1,09	1,09		1,09	19,21	20,94	20,94		20,94					
02.017.001.005	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	19,90	19,90		19,90	20,10	399,99	399,99		399,99					
02.017.001.006	Demolição de revestimento c/ pedras naturais ref. composição Seifra-CE C1073	m2	16,68	16,68		16,68	59,31	989,29	989,29		989,29					
02.017.001.007	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	7,96	7,96		7,96	2,79	22,21	22,21		22,21					
02.017.001.008	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	9,84	9,84		9,84	12,72	125,16	125,16		125,16					
02.017.001.009	Remoção de vidro temperado	m2	4,54	4,54		4,54	12,69	57,61	57,61		57,61					
02.017.001.010	Retirada de grade de ferro ref. composição Seifra/CE C3040	m2	4,17	4,17		4,17	8,19	34,15	34,15		34,15					
02.017.002	Construção							29.757,23				29.757,23				
02.017.002.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	14,13				109,25	1.543,70				1.543,70				
02.017.002.002	Laje pré-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m², vãos até 3,50m (e=8cm, c/ajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reap.3x) e ferragem negativa ref.comissão SINAPI 742022	m2	14,17				111,06	1.573,72				1.573,72				
02.017.002.003	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	56,60				8,45	478,27				478,27				
02.017.002.004	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	71,44				66,66	4.762,19				4.762,19				
02.017.002.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	39,73				81,46	3.236,41				3.236,41				
02.017.002.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	39,73				31,50	1.251,50				1.251,50				
02.017.002.007	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	13,21				65,68	870,27				870,27				
02.017.002.008	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af. 07/2019	m2	13,21				21,11	278,86				278,86				
02.017.002.009	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	13,21				13,07	172,65				172,65				
02.017.002.010	Ruflo/Algoroz em concreto Pré-Moldado L=30cm ref. composição Seifra/CE C3652	m	10,28				215,21	2.212,36				2.212,36				
02.017.002.011	Ralo hemisférico em F. P. tipo abacaxi Ø 100mm	un	1,00				49,19	49,19				49,19				
02.017.002.012	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	5,12				208,52	1.067,62				1.067,62				
02.017.002.013	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	un	2,00				50,24	100,48				100,48				
02.017.002.014	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	m	7,00				54,54	381,78				381,78				
02.017.002.015	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Seifra/CE C0773	m2	2,75				138,37	380,52				380,52				
02.017.002.016	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,70				125,82	339,71				339,71				
02.017.002.017	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	3,64				64,21	233,72				233,72				

(Assinatura)
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Natã Albuquerque Matos

Eng. **Eduardo Faro Barretto**
 Socio - Administrador
 CREA 9543/D

Arquiteta
 CAU A5.26436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 989, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE		EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.LTDA				Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022		
		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia				Período: 01/05/2022 à 31/05/2022					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
		Aracaju-SE CNPJ : 07.161.619.0001-27				Data: 13 DE JUNHO DE 2022			Prazo: 6 meses		
03.002.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,25			109,25	355,06	-	-	-	355,06
03.002.007	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af. 05/2015	m	6,09			29,94	182,33	-	-	-	182,33
03.002.008	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 4"	m	6,09			12,90	78,56	-	-	-	78,56
03.002.009	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,25			8,45	27,46	-	-	-	27,46
03.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas de sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	3,25			81,46	264,75	-	-	-	264,75
03.002.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	3,25			34,14	110,96	-	-	-	110,96
03.002.012	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af. 05/2015	m	6,99			29,94	209,28	-	-	-	209,28
03.002.013	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 02/2021	m3	0,35			72,61	25,41	-	-	-	25,41
03.002.014	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m para rede de drenagem. af. 12/2020	un	1,00			174,99	174,99	-	-	-	174,99
03.002.015	Reatero manual aplicado com soquete. af. 10/2017	m3	0,55			44,00	24,20	-	-	-	24,20
03.002.016	Pavimentação em concreto usinado, bombeado, lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 02	m²	2,41			121,09	291,83	-	-	-	291,83
03.003	Revisão de descidas pluviais existentes						651,60	-	338,00	338,00	-
03.003.001	Revisão de descida pluvial, com substituição de partes	un	2,00			149,40	298,80	-	298,80	298,80	-
03.003.002	Revisão com desentupimento de descidas pluviais	un	9,00			39,20	352,80	-	39,20	39,20	-
03.004	Revisão do sistema de climatização existente						17.603,79	-	2.681,91	2.681,92	-
03.004.001	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	21,00			15,88	333,48	-	31,76	31,76	-
03.004.002	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 100 x 1400mm (ref. mopa ou similar)	un	8,00			497,67	3.981,36	-	-	-	3.981,36
03.004.003	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	9,75			271,81	2.650,15	-	2.650,15	2.650,15	-
03.004.004	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	39,00			1,38	53,82	-	-	-	53,82
03.004.005	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	m	39,00			1,71	66,69	-	-	-	66,69
03.004.006	Gás refrigerante R22	kg	16,40			43,76	717,66	-	-	-	717,66
03.004.007	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	7,00			608,21	4.257,47	-	-	-	4.257,47
03.004.008	Instalação de condicionador de ar tipo split piso-teto, 12000 btu	un	6,00			669,04	4.014,24	-	-	-	4.014,24
03.004.009	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	24,00			5,57	133,68	-	5,57	5,57	-
03.004.010	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	24,00			8,25	198,00	-	-	-	198,00
03.004.011	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	24,00			4,44	106,56	-	4,44	4,44	-
03.004.012	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	21,00			13,08	274,68	-	-	-	274,68
03.004.013	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	15,00			8,74	131,10	-	-	-	131,10
03.004.014	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "X", com tampa	un	5,00			21,05	105,25	-	-	-	105,25
03.004.015	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m	15,00			0,42	6,30	-	-	-	6,30
03.004.016	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	15,00			5,57	83,55	-	-	-	83,55
03.004.017	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af. 12/2014	m	20,00			13,25	265,00	-	-	-	265,00

OFICINA DE PROJETOS LTDA.

Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU AS.25436

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.LTDA

Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
C.R.E.A. 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROIBE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.LTDA				Boletim de medição nº: 2		Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27				Período: 01/05/2022 a 31/05/2022		Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	
02.026.002.001	Construção							44,15	44,15								
02.026.002.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m2	88,30	44,15		44,15	65,88	5.817,20	2.908,80	6.325,37	15.387,20	6.325,37	15.387,20	6.325,37	15.387,20	6.325,37	
02.026.002.002	Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporta vertical. af_07/2019	m2	88,30				16,79	1.482,56									
02.026.002.003	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	88,30	23,02			13,07	1.154,08	300,87		300,87		300,87		300,87		
02.026.002.004	Calha em chapa de alumínio, desenhovimento 160 cm	m	15,90				208,52	3.315,47									
02.026.002.005	Rufe em placa de concreto L= 0,34 m	m	40,73				88,30	3.596,46									
02.026.002.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	49,86	15,58			109,25	5.447,21									
02.026.002.007	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição SeinfraCE C0773	m2	13,84	13,84			138,37	1.915,04	1.702,12	1.915,04	1.915,04	1.915,04	1.915,04	1.915,04	1.915,04	1.915,04	
02.026.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	110,41	46,16			8,45	932,96	390,05		390,05		390,05		390,05		
02.026.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m2	107,23	46,16			81,46	8.734,96	3.760,19	636,20	4.396,40	636,20	4.396,40	636,20	4.396,40	636,20	
02.026.002.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	107,23				34,14	3.660,83									
02.026.002.011	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	m2	3,18				26,55	84,43						84,43			
02.026.002.012	Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	3,18				87,47	278,15						278,15			
02.026.002.013	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Iqoflex Branco Sikla ou similar, pilões, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	120,79				48,87	5.903,01						2.560,30			
02.026.002.014	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	18,00				54,54	981,72						654,48			
02.026.002.015	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	8,00				39,70	317,60									
02.026.002.016	Ralo hemisférico em P.F. tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00				49,19	393,52						196,76			
02.026.002.017	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	2,00				95,16	190,32									
03.001	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DERIVADOS							69.615,30	2.930,96	1.032,01	3.862,96	1.032,01	3.862,96	1.032,01	3.862,96	1.032,01	
03.001.001	Limpeza de caixas do sistema de esgoto e drenagem existentes							249,04	249,04		249,04		249,04		249,04		
03.001.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	11,00	11,00			22,64	249,04	249,04		249,04		249,04		249,04		
03.002	Interligação de nova descida pluvial na Edificação Principal ver PJ ARQ							2.780,47									
03.002.001	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	m	6,09				54,54	332,15									
03.002.002	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	m	6,99				75,97	531,03									
03.002.003	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	1,00				51,80	51,80									
03.002.004	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	1,00				41,26	41,26									
03.002.005	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_12/2014	un	2,00				39,70	79,40									

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Mara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A5.264-35

EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTR. EREB
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA 9643/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S L TDA			Boletim de medição nº: 2			Período: 01/06/2022 a 31/06/2022		Contrato: 08/2022		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
										13 DE JUNHO DE 2022		Prazo: 6 meses
02.019.005.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,24				2,79	22,99				22,99
02.019.005.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,00				109,25	327,75				327,75
02.019.005.004	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,00				8,45	25,35				25,35
02.019.005.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af. 06/2014	m2	11,24				57,59	647,31				647,31
02.019.005.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	11,24				31,50	354,06				354,06
02.019.005.007	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	27,09				2,99	81,00				81,00
02.019.005.008	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Icolflex Branco Sikla ou similar, pl/ajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	27,09				48,87	1.323,89				1.323,89
02.020.001	Ficha 20 - Auditorio							929,29				929,29
02.020.001.001	Infiltração ascendente e descendente							929,29				929,29
02.020.001.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	5,00				110,57	552,85				552,85
02.020.001.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	7,00				21,22	148,54				148,54
02.020.001.004	Tomada dupla para lógica RJ45, cat.6, com caixa pvc, embutir, completa	un	2,00				113,95	227,90				227,90
02.021	Ficha 21 e projeto - Cobertura Anexo							23.516,81				23.516,81
02.021.001	Remoção e demolição							1.526,81				1.526,81
02.021.001.001	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	130,90				8,50	1.112,65				1.112,65
02.021.001.002	Remoção de impermeabilização com manita asfáltica	m2	7,51				6,20	46,56				46,56
02.021.001.003	Demolição de rufo de concreto	m	21,46				4,05	86,91				86,91
02.021.001.004	Remoção de calha de zinco	m	24,40				9,69	236,44				236,44
02.021.001.005	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,50				2,79	23,72				23,72
02.021.001.006	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,43				47,74	20,53				20,53
02.021.002	Construção							21.990,00				21.990,00
02.021.002.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	39,27				65,88	2.587,11				2.587,11
02.021.002.002	Releçamento com telha de fibrocimento ondulada	m2	91,63				10,44	956,62				956,62
02.021.002.003	Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	12,20				123,94	1.512,07				1.512,07
02.021.002.004	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetol ou similar	m2	130,90				13,07	1.710,86				1.710,86
02.021.002.005	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	24,40				208,52	5.087,89				5.087,89
02.021.002.006	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	21,46				86,30	1.894,92				1.894,92
02.021.002.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	15,78				109,25	1.723,97				1.723,97
02.021.002.008	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Sainfra/CE C0773	m2	5,73				138,37	792,86				792,86
02.021.002.009	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	31,57				8,45	266,77				266,77
02.021.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af. 06/2014	m2	40,07				57,59	2.307,63				2.307,63
02.021.002.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	40,07				34,14	1.367,99				1.367,99
02.021.002.012	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Icolflex Branco Sikla ou similar, pl/ajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	36,45				48,87	1.781,31				1.781,31
02.022	Ficha 22 - Sala de controle							1.235,62				1.235,62
02.022.001	Remoção de vidro temperado	m2	0,72				12,69	9,14				9,14
02.022.002	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,22				14,55	3,20				3,20

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque dos Matos
 Arquiteta
 CAU A5264-36

EDUARDO BARRETO ENG E CONSTR L TDA
 Eng. Eduardo Faro Barreto
 Socio - Administrador
 CREA 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022
EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.LTDA										Período: 01/05/2022 à 31/05/2022				Prazo: 6 meses
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 13 DE JUNHO DE 2022				ACU.ATÉ PERÍODO
ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO				
02.019.001.008	m2	4,09			57,59	235,54	-	-	-	235,54				
02.019.001.009	m2	40,87			48,87	1.997,32	-	-	-	1.997,32				
02.019.002.001	m2	95,41			12,72	27.019,96	-	-	-	27.019,96				
02.019.002.002	m	4,71			125,82	592,61	-	-	-	592,61				
02.019.002.003	m3	2,31			47,74	110,28	-	-	-	110,28				
02.019.002.004	m2	6,16			57,59	354,75	-	-	-	354,75				
02.019.002.005	m2	6,16			48,87	301,04	-	-	-	301,04				
02.019.002.006	m2	95,41			32,31	3.082,70	-	-	-	3.082,70				
02.019.002.007	m2	37,33			315,02	11.759,70	-	-	-	11.759,70				
02.019.002.008	m2	58,08			165,38	9.605,27	-	-	-	9.605,27				
02.019.003.001	m2	7,78			6,20	28.047,01	-	-	-	28.047,01				
02.019.003.002	m2	162,62			2,79	453,71	-	-	-	453,71				
02.019.003.003	m3	9,32			47,74	444,94	-	-	-	444,94				
02.019.003.004	m2	48,01			109,25	5.245,09	-	-	-	5.245,09				
02.019.003.005	m2	29,12			25,86	753,04	-	-	-	753,04				
02.019.003.006	m2	133,50			57,59	7.688,27	-	-	-	7.688,27				
02.019.003.007	m	46,10			86,30	4.070,63	-	-	-	4.070,63				
02.019.003.008	m2	180,16			2,99	538,68	-	-	-	538,68				
02.019.003.009	m2	180,16			48,87	8.804,42	-	-	-	8.804,42				
02.019.004.001	m2	21,94			2,79	61,21	-	-	-	61,21				
02.019.004.002	m2	24,00			36,39	873,36	-	-	-	873,36				
02.019.004.003	m2	21,94			57,59	1.263,52	-	-	-	1.263,52				
02.019.004.004	m	26,92			86,30	2.377,04	-	-	-	2.377,04				
02.019.004.005	m2	161,89			2,99	484,05	-	-	-	484,05				
02.019.004.006	m2	161,89			48,87	7.911,56	-	-	-	7.911,56				
02.019.005.001	m3	3,00			47,74	143,22	-	-	-	143,22				

Handwritten signature

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU A526436

Eduardo Faro Barretto
Social Administrador
CREA 9543/D

EDUARDO BARRETO ENG E CONST.LTDA - EBEC

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.										Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022	
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 989, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE										Período: 01/05/2022 à 31/05/2022			Prazo: 6 meses	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 13 DE JUNHO DE 2022			ACU.ATÉ PERÍODO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO			
02.018.002.008	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	29,32	1,68	1,68	109,25	3.203,21	183,54	-	183,54	3.019,67			
02.018.002.009	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço 1:3 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,00	2,34	2,34	8,45	495,59	19,77	-	19,77	475,82			
02.018.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas de sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	85,27	85,27	85,27	81,46	6.946,09	6.946,09	-	6.946,09	-			
02.018.002.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	85,27	85,27	85,27	34,14	2.911,12	-	-	-	2.911,12			
02.018.002.012	Chaplin pré-moldado de concreto ref. composição Seinfra/CE C0773	m2	17,56	15,14	15,14	138,37	2.429,78	-	-	-	2.429,78			
02.018.002.013	Impermeabilização de superfície c/argamassa 1:3 (cimento e areia).	m2	16,00	2,10	2,10	56,38	902,08	118,40	-	118,40	783,68			
02.018.002.014	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	39,99	-	-	208,52	8.338,71	-	-	-	8.338,71			
02.018.002.015	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Icolflex Branco Sika ou similar, pilafes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	101,10	-	-	48,87	4.940,76	-	-	-	4.940,76			
02.018.003	Sistemas prediais na cobertura						115,90	64,68	-	64,68	51,22			
02.018.003.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 2 1/2" a 4"	m	1,20	1,20	1,20	9,11	10,93	10,93	-	10,93	-			
02.018.003.002	Tubo pvc rígido soldável, série reforçada, p/esgoto e águas pluviais, d = 50 mm	m	1,20	-	-	33,31	39,97	-	-	-	39,97			
02.018.003.003	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâmetro = 50mm	un	1,00	1,00	1,00	15,01	15,01	15,01	-	15,01	-			
02.018.003.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	un	2,00	2,00	2,00	11,63	23,26	23,26	-	23,26	-			
02.018.003.005	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâmetro = 50mm	un	1,00	-	-	11,25	11,25	-	-	-	11,25			
02.018.003.006	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 2 1/2" a 4"	m	1,20	1,20	1,20	12,90	15,48	15,48	-	15,48	-			
02.018.004	Pergolados						3.003,07	-	-	1.026,17	1.976,90			
02.018.004.001	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,28	0,28	0,28	515,86	144,44	-	-	144,44	-			
02.018.004.002	Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm	m	11,55	11,55	11,55	76,34	881,73	-	-	881,73	-			
02.018.004.003	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	38,12	-	-	2,99	113,98	-	-	-	113,98			
02.018.004.004	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Icolflex Branco Sika ou similar, pilafes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	38,12	-	-	48,87	1.862,92	-	-	-	1.862,92			
02.019	Ficha 19 - Fachadas e fossos						78.824,64	-	-	-	78.824,64			
02.019.001	Fossos						7.861,35	-	-	-	7.861,35			
02.019.001.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	20,59	-	-	12,72	261,90	-	-	-	261,90			
02.019.001.002	Emboço, para recabimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	20,59	-	-	32,43	667,73	-	-	-	667,73			
02.019.001.003	Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Branco - B2140 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m2	20,59	-	-	200,92	4.136,94	-	-	-	4.136,94			
02.019.001.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,55	-	-	47,74	26,26	-	-	-	26,26			
02.019.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,68	-	-	109,25	402,04	-	-	-	402,04			
02.019.001.006	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	4,09	-	-	2,79	11,41	-	-	-	11,41			
02.019.001.007	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	40,87	-	-	2,99	122,20	-	-	-	122,20			

EDUARDO BARRETTO ENG E CONST. LDA - EREC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A5.254-35

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 989, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE										Boletim de medição nº: 2				Contrato: 08/2022	
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Período: 01/06/2022 à 31/06/2022				Prazo: 6 meses	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alajala										Data: 13 DE JUNHO DE 2022				ACU.ATÉ PERÍODO	
ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2A MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO				
03.004.018	un	5,00				6,19	30,95				30,95				
03.004.019	un	25,00				5,09	127,25				127,25				
03.004.020	m	15,00				4,44	66,60				66,60				
03.005.001	pt	21,00				28,11	3.037,72		121,74	121,74	2.915,98				
03.005.002	pt	10,00				110,57	1.105,70				1.105,70				
03.005.003	pt	27,00				21,22	572,94				572,94				
03.005.004	pt	2,00				96,60	193,20				193,20				
03.005.005	m	15,00				8,74	131,10				131,10				
03.005.006	un	2,00				6,60	13,20				13,20				
03.005.007	un	3,00				21,05	63,15				63,15				
03.005.008	m	10,00		10,00	10,00	8,25	82,50		82,50	82,50					
03.005.009	un	3,00		3,00	3,00	13,08	39,24		39,24	39,24					
03.005.010	m	25,00				4,65	116,25				116,25				
03.005.011	m	13,00				5,57	72,41				72,41				
03.005.012	m	13,00				4,44	57,72				57,72				
03.006							2.780,92				2.780,92				
03.006.001	pt	8,00				332,60	2.660,80				2.660,80				
03.006.002	m	12,00				5,57	66,84				66,84				
03.006.003	m	12,00				4,44	53,28				53,28				
03.007							9.450,85				9.390,79				
03.007.001	un	3,00				3.028,91	9.086,73				9.086,73				
03.007.002	m	6,00		6,00	6,00	4,44	26,64		26,64	26,64					
03.007.003	m	6,00		6,00	6,00	5,57	33,42		33,42	33,42					
03.007.004	m	6,00				13,25	79,50				79,50				
03.007.005	un	6,00				6,19	37,14				37,14				
03.007.006	un	2,00				23,48	46,96				46,96				
03.007.007	un	2,00				70,23	140,46				140,46				
03.008							21.260,78				20.768,68				
03.008.001	m	531,00		108,00	108,00	4,65	2.469,15		502,20	502,20	1.966,95				
03.008.002	m	200,00				7,74	1.548,00				1.548,00				
03.008.003	un	50,00				17,10	855,00				855,00				
03.008.004	un	2,00				46,16	92,32				92,32				
03.008.005	un	77,00				6,18	475,86				475,86				
03.008.006	un	8,00				124,11	992,88				992,88				
03.008.007	un	8,00				12,18	97,44				97,44				
03.008.008	un	6,00				14,52	87,12				87,12				
03.008.009	un	3,00				69,29	207,87				207,87				

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A526436

Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/0

(Assinatura)

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.LTDA				Boletim de medição nº: 2			Contrato: 08/2022			
		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia				Período: 01/05/2022 à 31/05/2022						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 2ª MEDIÇÃO	ACU.ATÉ PERÍODO	SALDO
									Data: 13 DE JUNHO DE 2022			Prazo: 6 meses
03.008.010	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	167,00				10,42	1.740,14	-	-	-	1.740,14
03.008.011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	9,00				15,01	135,09	-	-	-	135,09
03.008.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 25mm (3/4")	un	56,00				2,19	122,64	-	-	-	122,64
03.008.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 32mm (1")	un	4,00				3,37	13,48	-	-	-	13,48
03.008.014	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	162,00				5,57	902,34	-	-	-	902,34
03.008.015	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	m	162,00				4,44	719,28	-	-	-	719,28
03.008.016	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	un	4,00				109,50	438,00	-	-	-	438,00
03.008.017	Luminária de sobrepôr, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpol refletor	un	4,00				255,58	1.022,32	-	-	-	1.022,32
03.008.018	Fornecimento e instalação de trifo eletrificado 1m com 4 spots led Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	1,00				298,63	298,63	-	-	-	298,63
03.008.019	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com berramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00				25,00	100,00	-	-	-	100,00
03.008.020	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	2,00				692,65	1.385,30	-	-	-	1.385,30
03.008.021	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	39,00				172,48	6.726,72	-	-	-	6.726,72
03.008.022	eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af. 01/2016	un	3,00				175,00	525,00	-	-	-	525,00
03.008.023	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepôr	un	2,00				36,39	72,78	-	-	-	72,78
03.008.024	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	11,00				21,22	233,42	-	-	-	233,42
03.009	Novas instalações de cabeamento estruturado							11.800,13	-	-	-	11.800,13
03.009.001	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev.02	un	16,00				30,30	484,80	-	-	-	484,80
03.009.002	Tomada para lógica I/45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	8,00				65,87	526,96	-	-	-	526,96
03.009.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	48,00				13,98	671,04	-	-	-	671,04
03.009.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	18,00				15,01	270,18	-	-	-	270,18
03.009.005	Caixa passagem de sobrepôr em aço 100x100x80mm	un	2,00				15,59	31,18	-	-	-	31,18
03.009.006	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	1,00				724,17	724,17	-	-	-	724,17
03.009.007	Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af. 11/2019	un	2,00				631,64	1.263,28	-	-	-	1.263,28
03.009.008	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	80,00				8,96	716,80	-	-	-	716,80
03.009.009	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	un	14,00				14,98	209,72	-	-	-	209,72
03.009.010	Fornecimento e lançamento de cabo utp. 4 pares cat.6	m	700,00				9,86	6.902,00	-	-	-	6.902,00
TOTAL DO ORÇAMENTO								528.408,22	41.119,23	31.708,31	72.827,63	465.880,69

EDUARDO BARRETTO ENGE. CONST. LTDA - EREC
 Eng. Eduardo Pato Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 9543/D

Mare
 OFICINA DE PROJETOS LTDA
 Nara Albuquerque Matt
 Arquiteta
 CAU A526436

Aracaju, 13 de junho de 2022,

Ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe
A/C Ítala

Ref.: Execução de reforma no CRO/SE, contrato número 08/2022

Nesta,

Envio abaixo relatório com serviços realizados durante a reforma nesta 2ª medição, período de 01 de maio a 31 de maio de 2022.

Informamos que os serviços listados no relatório e na planilha em anexo foram executados nas edificações do Conselho Regional de Odontologia e já podem ser faturados e pagos a favor da empresa Eduardo Barretto Engenharia e Construções LTDA, totalizando a quantia de R\$ 31.708,31 (trinta e um mil, setecentos e oito reais e trinta e um centavos), oriundo do processo licitatório contrato e ordem de serviço nº 08/2022, tomada de preços nº 01/2021, conforme planilha de medição assinada pela contratada e ratificada pela fiscalização.

Foram realizados os serviços:

Item 01.004 – Andaime metálico fachadeiro

Refere-se ao aluguel de escada e o fornecimento e instalação de andaime metálico fachadeiro.

Item 01.005 – Equipe dirigente

Refere-se aos serviços do mestre de obra e engenheiro civil responsável.

Item 01.006 – Coleta manual de entulhos

Refere-se aos serviços de remoção de entulhos de obra com 02 caixas coletoras.

Item 02 – Edifício principal

Item 02.001 – Ficha 01– Recepção

Referem-se aos serviços de remoção de forro de gesso e instalação do forro de gesso, para sondagem de tubulação sanitária do banheiro da presidência.

Item 02.014 – Ficha 14– Fiscalização

Referem-se aos serviços de remoção de forro de gesso na sala; demolição de argamassa e novo emboço, para embutimento de tubulação de climatização.

Item 02.015 – Ficha 15– Contabilidade

Serviço de remoção de forro de gesso, para sondagem da tubulação – descida pluvial.


Item 02.017 – Ficha 17– Nova sala pav. superior

Serviço de remoção da calha em pvc.

Item 02.018 – Ficha 18 – Cobertura Edificação Principal

Referem-se aos serviços de remoção de telhas, imunização do madeiramento, limpeza e colocação das telhas existentes; fornecimento e instalação de novas telhas, emassamento de cumeeira; execução de rufo em concreto, chapim em concreto, demolição de concreto e vigas em concreto.







Item 02.023 – Ficha 23 – Sala de Eventos

Referem-se aos serviços de instalação de forro de gesso, demolição de argamassa e novo emboço nas paredes da sala de eventos.



Item 02.024 – Ficha 24 - Copa, Corredor e Depósito


Item 02.025 – Ficha 25 – Sanitário Masculino e Feminino

Referem-se aos serviços de revisão dos registros da copa (2und), registros gerais dos sanitários acessíveis (2und) e torneiras (6und) de todos os sanitários masculinos e femininos na área de eventos.

Item 02.026 – Ficha 26 e projeto – Cobertura Anexo

Referem-se aos serviços de limpeza; demolição de argamassa; assentamento do chapim em concreto, emboço da alvenaria e revestimento cerâmico; instalação do tubo para drenagem; colocação dos ralos abacaxi; pintura de impermeabilização.





Item 03 – Instalações e serviços derivados

Item 03.003 – Revisão de descidas pluviais existentes

Referem-se aos serviços de revisão das descidas pluviais com substituição de tubo e conexões no prédio do CRO na área de eventos e revisão de descida pluvial.



Item 03.004 – Revisão do sistema de climatização

Referem-se aos serviços de revisão do sistema de climatização existente na edificação principal, com rasgos e enchimentos na alvenaria para embutimento de tubulação na sala da fiscalização.

Item 03.008 – Novas instalações elétricas e de iluminação

Referem-se aos serviços de revisão elétrica com embutimento de novos cabos elétricos na sala de eventos.



Atenciosamente,



EDUARDO BARRETTO ENG. & CONST. LTDA EPP
ENG^o. CIVIL EDUARDO FARO BARRETTO
CREA/SE: 9543
SÓCIO – ADMINISTRADOR



OFICINA DE PROJETOS LTDA
Nara Albuquerque Matos
Arquiteta
CAU AS26436



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **07.161.619/0001-27**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:53:47 do dia 31/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2022.

Código de controle da certidão: **18DD.967B.2864.F7B8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 05 de Abril de 2022
Nº. 202200373532

CNPJ: 07.161.619/0001-27

Contribuinte: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 04/07/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: FH.0057.0050.FA.060C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.161.619/0001-27

Razão Social: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327 LETRA A / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49035-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060301121921760070

Informação obtida em 09/06/2022 12:04:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 206474/2022****Identificação do Contribuinte: 07.161.619/0001-27**
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.161.619/0001-27** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.161.619/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **30/05/2022 15:24:26**, válida até **29/06/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Maio de 2022

Autenticação: 20220530652506

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 206477/2022****Identificação do Contribuinte: 07.161.619/0001-27**
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.161.619/0001-27** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.161.619/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **30/05/2022 15:25:29, válida até 29/06/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 30 de Maio de 2022

Autenticação: 2022053065251F

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gomersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
Nome Fantasia:	EBEC	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo Pessoa/CPF/CNPJ:	de Jurídica / 07.161.619/0001-27
Data da Emissão:	30/05/2022 15:27	Data de Validade:	* 29/06/2022 *
Nº da Certidão:	* 0003056137 *	Nº da Autenticidade:	* 2083435295 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



**Poder Judiciário do Estado de Sergipe
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA**

CERTIDÃO - CAPITAL

certidão Nº: 8655

artefício para os devidos fins, que a certidão expedida pelo sistema denominado "CERTIDÕES ON LINE", disponibilizada no site www.tjse.jus.br, abrange todos os processos distribuídos e em andamento (excluídos apenas aqueles relativos à infância e juventude) e possui a mesma validade das expedidas por um dos Setores de Distribuição ou Secretaria Judicial deste Estado, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 61/2006 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. O artefício ainda, que, na Comarca de Aracaju, a distribuição de títulos e outros documentos de dívida para fins de protesto é da competência do Cartório do 2º Ofício, mas a lavratura dos protestos é da competência dos Cartórios do 3º e 5º Ofícios. O artefício também, que compete ao Cartório do 4º Ofício registrar as interdições e tutelas decretadas pelos Juízos da Comarca de Aracaju, conforme dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 130/2006.

Aracaju, 31/05/2022 17:22:22

Observações:

- a) A indicação do NOME e do CPF/CNPJ, bem como a escolha do TIPO de certidão judicial é de RESPONSABILIDADE do solicitante, devendo o teor da certidão ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A VALIDADE desta Certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) A AUTENTICIDADE desta Certidão poderá ser confirmada no Portal da corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br/corregedoria, no menu: Serviços/Certidões;
- d) Qualquer RASURA ou EMENDA invalidará este documento;
- e) Certidão expedida GRATUITAMENTE através da Internet.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.161.619/0001-27

Certidão nº: 14198242/2022

Expedição: 05/05/2022, às 08:40:43

Validade: 01/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.161.619/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: SEC2200822420			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 28200357496		CNPJ 07.161.619/0001-27		Data de Ato Constitutivo 29/12/2004	Início de Atividade 29/12/2004	
Endereço Completo Avenida MARIO JORGE MENEZES VIEIRA, Nº 327, ATALAIA - Aracaju/SE - CEP 49035-660						
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; EXECUÇÃO DE TAPA-BURACO EM VIAS PÚBLICAS; ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL; SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES; FUNDAÇÕES DESTINADAS À CONSTRUÇÃO CIVIL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA E SEMELHANTES; OBRAS DE COLOCAÇÃO DE TELHADOS E COBERTURAS; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, PERÍCIA E INSPEÇÃO EM ENGENHARIA; E SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO.						
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)						
Dados do Sócio						
Nome EDUARDO FARO BARRETTO		CPF/CNPJ 606.166.445-15	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MARCELO DUARTE DE MELO		CPF/CNPJ 720.106.905-59	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador						
Nome EDUARDO FARO BARRETTO		CPF 606.166.445-15		Término do mandato Indeterminado		
Nome MARCELO DUARTE DE MELO		CPF 720.106.905-59		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação		
Data 11/08/2020	Número 20200445197	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA	Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/06/2022, às 09:04:13 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.agiliza.se.gov.br>, com o código GH1YD3GG.



SEC2200822420

ALINE MENEZES DE SOUZA
Secretário Geral

Boleto de Pagamento

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2022

Emissão: 01/06/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
03 - OBRAS						
03.20	EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					
02020	EDILSON DOS SANTOS SILVA					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.717,14		
		018 Auxílio		150,00		
		099 Diferença de Folha	4/6	141,57		
		310 INSS	9%		149,10	
		331 Auxílio Refeição			15,00	
				2.008,71	164,10	
		FGTS: 148,69		Líquido a receber:	1.844,61	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2020	0	0	220:00	1.717,14	1.858,71	1.858,71
0204 - GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS						
0204	GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS					
	Cargo: SEI					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
		018 Auxílio		42,00		
		310 INSS	7,5%		90,90	
		331 Auxílio Refeição			15,00	
				1.254,00	105,90	
		FGTS: 96,96		Líquido a receber:	1.148,10	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/11/2020	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00
02037 - JOSE ACASSIO DOS SANTOS						
02037	JOSE ACASSIO DOS SANTOS					
	Cargo: APONTADOR					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.717,14		
		099 Diferença de Folha	4/6	149,45		
		310 INSS	9%		149,81	
		331 Auxílio Refeição			15,00	
				1.866,59	164,81	
		FGTS: 149,32		Líquido a receber:	1.701,78	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2017	1	1	220:00	1.717,14	1.866,59	1.866,59
02021 - JOSE HUNALDO DOS SANTOS						
02021	JOSE HUNALDO DOS SANTOS					
	Cargo: PEDREIRO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.717,14		
		018 Auxílio		105,00		
		099 Diferença de Folha	4/6	150,30		
		310 INSS	9%		139,58	
		321 Falta	1 dia(s)		57,23	
		331 Auxílio Refeição			15,00	
		349 DSR Desconto	1 dia(s)		57,23	
				1.972,44	269,04	
		FGTS: 140,23		Líquido a receber:	1.703,40	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2016	0	0	220:00	1.717,14	1.752,98	1.752,98

Guia de Pagamento

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2022

Emissão: 01/06/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
13 - OBRAS					
13.20 - EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					
12043 ROMUALDO MOURA DOS SANTOS					
Cargo: SERVENTE DE OBRAS					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	56,47	
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00	
		018 Auxílio		40,00	
		310 INSS	7,5%		84,84
		321 Falta	1 dia(s)		40,40
		331 Auxílio Refeição			15,00
		349 DSR Desconto	1 dia(s)		40,40
				1.308,47	180,64
		FGTS: 90,49	Líquido a receber:		1.127,83

Adm. Inscrição	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/L	1	1	220:00	1.212,00	1.131,20	1.131,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / <i>x Edilson dos Santos Silva</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONE		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 05/03/2020	Competência Maio de 2022	
Empregado 002020 EDILSON DOS SANTOS SILVA		Cargo PEDREIRO		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO	
PIS 20662780242	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.717,14		
018	Auxílio		150,00		
099	Diferença de Folha	4/6	141,57		
310	INSS	9%		149,10	
331	Auxílio Refeição			15,00	
"Quando voce tiver finalizado uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada; olhe para ela como ponto de partida para sua próxima conquista".			Total de Proventos 2.008,71	Total de Descontos 164,10	
				Líquido a Receber 1.844,61	
Salário Contratual 1.717,14	Base de Cálculo do INSS 1.858,71	Base de Cálculo do FGTS 1.858,71	FGTS 148,69	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / <i>Gustavo Santana dos Santos</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONE		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 03/11/2020	Competência Maio de 2022	
Empregado 002044 GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO	
PIS 16273106518	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
018	Auxílio		42,00		
310	INSS	7,5%		90,90	
331	Auxílio Refeição			15,00	
"Quando voce tiver finalizado uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada; olhe para ela como ponto de partida para sua próxima conquista".			Total de Proventos 1.254,00	Total de Descontos 105,90	
				Líquido a Receber 1.148,10	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.212,00	Base de Cálculo do FGTS 1.212,00	FGTS 96,96	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / <i>Jose Acassio dos Santos</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 01/06/2017	Competência Maio de 2022	
Empregado 002037 JOSE ACASSIO DOS SANTOS		Cargo APONTADOR		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO	
PIS 20662746435	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.717,14		
099	Diferença de Folha	4/6	149,45		
310	INSS	9%		149,81	
331	Auxilio Refeição			15,00	
"Quando voce tiver finalizado uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada; olhe para ela como ponto de partida para sua próxima conquista".			Total de Proventos 1.866,59	Total de Descontos 164,81	
				Líquido a Receber 1.701,78	
Salário Contratual 1.717,14	Base de Cálculo do INSS 1.866,59	Base de Cálculo do FGTS 1.866,59	FGTS 149,32	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / / <i>Jose Hunaldo dos Santos</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 01/11/2016	Competência Maio de 2022	
Empregado 002021 JOSE HUNALDO DOS SANTOS		Cargo PEDREIRO		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO	
PIS 20956780347	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.717,14		
018	Auxílio		105,00		
099	Diferença de Folha	4/6	150,30		
310	INSS	9%		139,58	
321	Falta	1 dia(s)		57,23	
331	Auxilio Refeição			15,00	
349	DSR Desconto	1 dia(s)		57,23	
"Quando voce tiver finalizado uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada; olhe para ela como ponto de partida para sua próxima conquista".			Total de Proventos 1.972,44	Total de Descontos 269,04	
				Líquido a Receber 1.703,40	
Salário Contratual 1.717,14	Base de Cálculo do INSS 1.752,98	Base de Cálculo do FGTS 1.752,98	FGTS 140,23	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONE		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27		Admissão 02/03/2020	Competência Maio de 2022
Empregado 002043 ROMUALDO MOURA DOS SANTOS		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO	
PIS 16626144333	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	1 cota(s)	56,47		
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00		
018	Auxílio		40,00		
310	INSS	7,5%		84,84	
321	Falta	1 dia(s)		40,40	
331	Auxílio Refeição			15,00	
349	DSR Desconto	1 dia(s)		40,40	
"Quando voce tiver finalizado uma meta, não olhe para ela como a linha de chegada; olhe para ela como ponto de partida para sua próxima conquista".			Total de Proventos 1.308,47	Total de Descontos 180,64	
				Líquido a Receber 1.127,83	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.131,20	Base de Cálculo do FGTS 1.131,20	FGTS 90,49	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Folha de Pagamento

Pág.: 19

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 05/2022

Emissão: 01/06/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
13 - OBRAS					
13.20 - EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					
Total: 003.20 - EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO (5 empregados)					
		010 Salário-Família		56,47	
		011 Salário-Base		7.575,42	
		018 Auxílio		337,00	
		099 Diferença de Folha		441,32	
		310 INSS			614,23
		321 Falta			97,63
		331 Auxílio Refeição			75,00
		349 DSR Desconto			97,63
				<u>8.410,21</u>	<u>884,49</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 625,69	Líquido a receber:	7.525,72
			BC-INSS: 7.821,48	BC-FGTS: 7.821,48	

Continua...

Protocolo Transmissão

Folha Insc/22

Arquivo

Cliente Origem: [3110] 126853 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
Arquivo: CCO.DAT.126853.20220603.00061.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos - BANESE
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 03/06/2022 12:15:52
Tamanho Arquivo: 2.573
Transmitido em: 03/06/2022 12:16:40
Transmitido por: 126853.1 - Marcelo Duarte de Melo
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1

Mensagem: Normal

Nº Controle: F21

Valor à Crédito: 44.744,05

Valor à Débito: 44.744,05

Quantidade: 28

Quantidade: 1

Imprimir

Fechar

NOME	CPF/CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ANTONIO CARLOS FONTES SANTOS	035.938.115-45	006 - Frei Paulo	011.320-2	2.161,20
CARLOS ALBERTO SANTOS BATISTA	475.647.505-10	058 - Antônio Carlos Franco	010.361-0	1.438,10
CESAR AUGUSTO MESSIAS BOMFIM	087.314.065-64	050 - Santos Dumont	200.991-0	883,90
EDILSON DOS SANTOS SILVA	070.938.795-43	004 - N. Sra. das Dores	018.377-4	1.844,61
EDIVALDO PEREIRA DIAS	031.410.235-30	014 - Central	828.060-7	2.000,30
EDSON CARLOS DOS SANTOS	021.086.245-97	011 - Siqueira Campos	201.395-0	1.119,39
EDUARDO DOS SANTOS MAURICIO	059.009.315-01	041 - Japarutuba	200.100-7	1.304,51
FABIO DOS SANTOS FONTES	001.339.765-64	014 - Central	810.858-8	1.162,57
GEOVANI SANTOS DE JESUS	089.018.695-27	057 - São Cristóvão	201.281-1	1.176,10
GERALDO VALERIO	587.425.575-34	004 - N. Sra. das Dores	201.884-6	1.889,29
GERSON DE JESUS SANTOS	003.784.065-74	031 - Itabaianinha	200.198-0	1.031,36
GILMAR MENESES SILVA	019.596.315-60	004 - N. Sra. das Dores	015.137-6	1.109,05
GLAUCIO SANTANA DOS SANTOS	101.625.195-59	035 - Atalaia	201.244-6	1.148,10
JAMISSON DOS SANTOS	053.346.825-62	041 - Japarutuba	200.806-0	1.461,21
JOCELIO MARCELINO BARBOSA	064.817.085-32	031 - Itabaianinha	200.204-9	881,88
JOELMA SANTANA DOS SANTOS	693.529.415-00	035 - Atalaia	017.693-7	2.983,96
JOSE ACASSIO DOS SANTOS	044.967.205-07	053 - Rosário do Catete	004.803-1	1.701,78
JOSE CLAUDIO DE JESUS	412.908.015-68	004 - N. Sra. das Dores	013.242-8	4.555,91
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	587.547.925-68	008 - Estância	024.786-9	1.690,28
JOSE HUNALDO DOS SANTOS	967.236.705-82	004 - N. Sra. das Dores	016.228-9	1.703,40
JOSE MARIO SANTOS PEREIRA	023.772.815-08	044 - Capela	200.674-7	1.688,31
JUVENCIO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO	001.960.807-11	053 - Rosário do Catete	200.106-0	1.624,99
LUCAS MOURA SANTOS	062.177.605-09	004 - N. Sra. das Dores	201.583-9	1.699,78
RICARDO DOS SANTOS MAURICIO	016.080.735-21	041 - Japarutuba	009.966-0	1.190,57
ROMUALDO MOURA DOS SANTOS	016.724.355-10	035 - Atalaia	200.906-2	1.127,83
RODRIGUEZ JUNIOR FONTES SANTOS	031.791.085-09	006 - Frei Paulo	200.200-1	1.318,51
VALDO DE JESUS VICENTE	001.378.435-85	014 - Central	205.201-0	1.658,59
WALISON SANTOS DE JESUS	057.644.775-73	062 - Riachuelo	200.435-1	1.188,57

TOTAL**44.744,05**

Espécie

Ronivaldo

Pedro Buro

Reinaldo



Agência 054 Tipo 03 Conta 100680-8
EBEC

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 202206069940000B018
Data: Realizado em 06/06/2022 às 16h:00m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85810000046-3 71570180220-3 60766520080-9 71616190001-2

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/06/2022
CNPJ/CEI Empresa: 07.161.619/0001-27
Competência: 05/2022
Valor recolhido: R\$ 4.671,57
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 14:30:40

CSP

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079) 32116441
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.394,68	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.161.619/0001-27	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.671,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.671,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS À RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000463 715701802203 607665200809 716161900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2022 - 14:30:40

RAZÃO SOCIAL/NOME EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079) 32116441
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 58.394,68	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.161.619/0001-27	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.671,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.671,57
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858100000463 715701802203 607665200809 716161900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MAIA CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA:01534838000128 ,

Seu arquivo O6ihpPMWGxR00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/06/2022 às 16:06:15.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB9A019CF3AC8495.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	MAIA CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA:01534838000128
Inscrição Transmissor:	01.534.838/0001-28
Responsável:	MAIA CONTABILIDADE E SERVICOS
Inscrição Responsável:	01.534.838/0001-28
Competência:	05/2022
NRA:	O6ihpPMWGxR00003
Base de Processamento:	SE - Aracaju
Código de Recolhimento:	155
Contato:	GIRLENE ABREU
Telefone:	007933027449

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

DATA: 02/06/2022
 HORA: 14:30:40
 PÁG : 0013/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000463 715701802203 607665200809 716161900012

INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27
 FAP: 0,50 RRT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 9011000601276

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0079

FPAS: 507

EMPRESA: EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2216

TOMADOR/OBRA: EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO

CBO
 JAM

DEPÓSITO

ADMISSÃO CAT OCOR

CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

REM 13º SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA	DEPÓSITO	CBO	JAM
EDILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	206.62780.24-2	05/03/2020	01	149,10	07152	0,00		
1.858,71	0,00	0,00	149,10				148,69		
GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS	0,00	162.73106.51-8	03/11/2020	01	90,90	07170	0,00		
1.212,00	0,00	0,00	90,90				96,96		
JOSE ACASSIO DOS SANTOS	0,00	206.62746.43-5	01/06/2017	01	149,81	04142	0,00		
1.866,59	0,00	0,00	149,81				149,32		
JOSE HUNALDO DOS SANTOS	0,00	209.56780.34-7	01/11/2016	01	139,58	07152	0,00		
1.752,98	0,00	0,00	139,58				140,23		
ROMUALDO MOURA DOS SANTOS	0,00	166.26144.33-3	02/03/2020	01	84,84	07170	0,00		
1.131,20	0,00	0,00	84,84				90,49		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 614,23 0,00 625,69 0,00
 7.821,48

DATA: 02/06/2022
HORA: 14:30:40
PÁG: 0014/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000463 715701802203 607665200809 716161900012

Nº ARQUIVO: 06ihpMWXr0000-3
INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 9001000601276
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

EMPRESA: EDUARDO BARRETO ENG E CONSTRUCOES LTDA
COMP: 05/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2216
TOMADOR/OBRA: EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO
LOGRADOURO: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327
UF: SE CEP: 49035-660
CIDADE: ARACAJU

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: ACEAHT5HH0000-2
BAIRRO: ATALAIA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.821,48	0,00	7.821,48	0,00
TOTALS:	5	7.821,48	0,00	7.821,48	0,00

DATA: 02/06/2022
 HORA: 14:30:40
 PAG: 0015/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: 06ihpMWGXr0000-3
 INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900100601276
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 Nº DE CONTROLE: ACE:ZHT5HHb0000-2
 BAIRRO: ATALAIA
 TELEFONE: 0079 3211 6441

EMPRESA: EDUARDO BARRETO ENG E CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2216
 TOMADOR/OBRA: EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO
 LOGRADOURO: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327
 UF: SE CEP: 49035-660

2.693,01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 56,47 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMÍLIA:
 SALÁRIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

614,23
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL:
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR:
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 2.261,56 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 2.261,56 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 25 ANOS:
 15 ANOS: 0,00 0 0,00 0
 QUANTIDADE: 0 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 R2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0

DATA: 02/06/2022
 HORA: 14:30:40
 PÁG : 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

(/01/2022)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.(

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858100000463 715701802203 607665200809 716161900012

Nº ARQUIVO: 06inpPMWGXr0000-3
 Nº CONTROLE: Pyaaa2kiqb90000-3
 Nº CONTROLE: ACEFAHT5HHb0000-2

EMPRESA: EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 05/2022

INSCRIÇÃO: 900100601276

TOMADOR/OBRA : EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO
 LOGRADOURO
 RUA VILA CRISTINA 589

BAIRRO
 SAO JOSE
 CIDADE
 ARACAJU
 CEP
 49015000
 UF
 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES FGTS - 8%

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	7.821,48	REM SEM 13° SALÁRIO	7.821,48
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	625,69
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	7.821,48	REM SEM 13° SALÁRIO	7.821,48
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	614,23	DEPÓSITO	625,69
VAL DEVIDO PREV SOC	2.693,01	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/06/2022
 HORA: 14:30:40
 PÁG : 001

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA	900100601276	507	0079	2216

VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES E DEDUÇÕES

SEGURADOS	:	614,23
EMPRESA	:	1.681,61
OUTRAS ENTIDADES	:	453,64
RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA	:	2.261,56
DEDUÇÃO FPAS	:	56,47
DEDUÇÃO FPAS EFETUADA	:	34,28
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA	:	22,19
TOTAL A REEMBOLSAR	:	22,19

M E N S A G E M

PARA REEMBOLSO OU QUITAÇÃO, APRESENTE ESTE RELATÓRIO A
 UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 DO BRASIL - RFB DA CIRCUNSCRIÇÃO DO SEU ENDEREÇO,
 JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA GFIP.

DATA: 02/06/2022
 HORA: 14:30:40
 PÁG: 0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: EDUARDO BARRETO ENG E CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 05/2022 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO N° CONTROLE: ACEFAHT5HHB0000-2 BAIRRO: ATALAIA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 LOGRADOURO: AV MARIO JORGE MENFIZES VIEIRA 327 CEP: 49035-660 TELEFONE: 79-32116441 CNAE: 4120400
 CIDADE: ARACAJU UF: SE 744 779
 N° ARQUIVO: 06ihpEMWGXr0000-3
 INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27

AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		507		744		779		TOTAL	
SEGURADO									
Empregados/Avulsos	614,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,23	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	1.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,29	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,32	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	2.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,56	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,64	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,64	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,64	0,00
TOTAL A RECOLHER									

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

G3312211317231201
22/06/2022 11:38:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.37
3611003611

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: C R O - S E
AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X
EFETUADO POR: ERICKSON P SILVA
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85890000018-2	54930385221-0
	80070122173-0	52571588590-9
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	22/06/2022	
Numero do Documento	07.01.22173.5257158-8	
Valor Total	1.854,93	

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JF483481ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	22/06/202211:30:30
	JA100353ERICKSON PALMA SILVA	22/06/202211:38:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.37
 3611003611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	7161619000127
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2022
VALOR DO INSS	1.743,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.743,96

=====

DOCUMENTO: 062203

AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.184.0B5.EE7.558

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 0800 729 0088
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.37
 3611003611 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: C R O - S E

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	7161619000127
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2022
VALOR DO INSS	1.743,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.743,96

=====

DOCUMENTO: 062203

AUTENTICACAO SISBB: 5.5EE.184.0B5.EE7.558

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	JF483481ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	22/06/202211:33:02
	JA100353ERICKSON PALMA SILVA	22/06/202211:38:43

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.