


CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE - CROSE

TERMO DE CONVÊNIO CFO-CROSE

Conta CROSE: 7036-X

Autorização de Pagamento
 Gastos Utilizando Recursos do Fundo Rotativo


 Gastos a Reembolsar ou a Reconhecer como Contrapartida


Dados do Contrato/Parcela				
Nome do Fornecedor/Prestador de Serviços			CNPJ/CPF:	
EDUARDO BARETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			07.161.619/0001-27	
Banco:		Agência:		Conta Corrente N°:
47		54		03/100680-8
Licitação N°:	Modalidade da Licitação:	Contrato N°:	Valor do Contrato:	Processo:
01/2021	TOMADA DE PREÇO	08/2022	528.408,22	116/2022
Parcela N°:	Valor da Parcela:	Vencimento:	N° do Empenho (Fonte CFO):	N° do Empenho (Fonte Local):
7	29.183,82	___/___/___		122

Documentos Fiscais e Retenções							
Documentos Fiscais				Tributos			
Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Destacados	Retidos	Local do Recolhimento
56		14/11/2022	29.183,82	6147	0,00	1.707,25	
			0,00	INSS	0,00	1.605,11	
			0,00	ISS	0,00	875,52	
Totais			29.183,82		0,00	4.187,88	
			OK	Líquido a Pagar		24.995,94	

 ARAÇAJU, SE
Local

 22-nov-22
Data de Emissão


 ANNA TEREZA AZEVEDO DE A. LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998


 ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922



Emissão de comprovantes

G3382215164289591
22/11/2022 15:22:39SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.39
3611003611 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221122181141264593574
CNPJ DO PAGADOR: 13.083.431/0001-00
VALOR: 24.995,94
TARIFA: 10,00
DATA: 22/11/2022 - 15:22:20
DESCRICAO: EBEC NF 56

PAGO PARA: Ebec

CNPJ: 7.161.619/0001-27

CHAVE PIX: 07161619000127

INSTITUICAO: 13009717 BCO DO EST. DE SE S.A.

AGENCIA: 0054 - CONTA: 0000000000031006808

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/11/2022 - 15:22:22

=====

DOCUMENTO: 112204

AUTENTICACAO SISBB: 9.493.2DF.1EF.C44.3A7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA100353 ERICKSON PALMA SILVA.



Eduardo Barretto
Engº Civil | CREA Nº 9543/D-SE
Marcelo Melo
Engº Civil | CREA Nº 9592/D-SE

Aracaju – SE, 14 de Novembro de 2022.


AO
CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE
Aracaju – Sergipe

REF: 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO - CONTRATO Nº: 08/2022

Prezados Senhores,

Encaminhamos a Vossas Senhorias, através desta, a **Nota Fiscal 202200000000056** do 7º Boletim de Medição no valor de **R\$ 29.183,82 (Vinte e nove mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos)**, do Contrato Nº 08/2022, Obra de reforma no prédio sede do CRO/SE, localizado na Rua Vila Cristina N 589 Bairro São Jose, Aracaju/se.

Atenciosamente,



EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONST. LTDA.
ENG.º CIVIL EDUARDO FARO BARRETTO
SÓCIO – ADMINISTRADOR
CREA – SE 9543/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ
 Administração Tributária - Praça General Valadão, Nº 341 - Centro - CEP 49.010-520 -
 Aracaju/SE Telefone: (79) 3179-1100



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/11/2022 11:53:02	11/2022	Aracaju - SE
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Aracaju	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP

Nome Fantasia

EBEC

Email

engenheiros.associados3@gmail.com

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Incentivador Cultural

Fone/Fax

07.161.619/0001-27

707418

Não

Não

(79) 3223-2068

Endereço

Rua Poeta Mário Jorge Menezes Vieira, 327, Atalaia - CEP: 49035-660 - Aracaju - SE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CPF/CNPJ

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

13.083.431/0001-00

253190

contabilidade@crose.org.br

Endereço

Rua DR LEONARDO LEITE, 589, S JOSE - CEP: 49015-000 - Aracaju - SE

SERVIÇO PRESTADO

0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). CNAE: 4120400

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

OBRA DE REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CRO/SE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N. 589 BAIRRO SAO JOSE, ARACAJU/SE.

CONTRATO N. 08/2022

7º BOLETIM DE MEDIÇÃO

MÃO DE OBRA - 60%

MATERIAIS - 40%

CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO:

BANESE

AGENCIA: 054

CONTA CORRENTE: 03/100680-8

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP

CNPJ: 07.161.619/0001-27

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
189,69	875,51	1.605,11	350,21	291,84	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
29.183,82	11.673,52	0,00	17.510,30	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	875,52	0,00	24.995,94	29.183,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

ISS Retido pelo Tomador.

Benefício fiscal: Dedução Tributária de 40,00 %

Visualizado em: 14/11/2022 11:53:02

Para validação desta NFS-e acesse: <http://aracajuse.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.393 de 14 de março de 2011.

Nota
14.11.22

Aracaju, 10 de novembro de 2022,

Ao Conselho Regional de Odontologia de Sergipe
A/C Ítala

Ref.: Execução de reforma no CRO/SE, contrato número 08/2022

Nesta,

Envio abaixo relatório com serviços realizados durante a reforma nesta 7ª medição, período de 01 a 31 de outubro de 2022.

Informamos que os serviços listados no relatório e na planilha em anexo foram executados nas edificações do Conselho Regional de Odontologia e já podem ser faturados e pagos a favor da empresa Eduardo Barretto Engenharia e Construções LTDA, totalizando a quantia de R\$ 29.183,82 (vinte e nove mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e dois centavos), oriundo do processo licitatório contrato e ordem de serviço nº 08/2022, tomada de preços nº 01/2021, conforme planilha de medição assinada pela contratada e ratificada pela fiscalização.

Foram realizados os serviços:

Item 01.003 – Servente de obras com encargos complementares

Refere-se aos serviços de remoção e limpeza dos rodapés existentes e limpeza de obra.

Item 01.004 – Andaime metálico fachadeiro

Refere-se aos serviços de andaime na fachada frontal e lateral.

Item 01.006 – Coleta manual de entulhos

Refere-se aos serviços de locação da caixa de entulho.

Item 02 – Edifício principal

Item 02.001 – Ficha 1 e projeto - Recepção

Referem-se aos serviços de remoção de janelas e demolição de peitoril. Assentamento de janela de alumínio; reaterro manual; emassamento e pintura no teto.

Item 02.022 – Ficha 22 – Sala de controle

Referem-se aos serviços parciais de lixamento, emassamento e pintura do teto.

Item 02.026 – Ficha 26 e projeto – Cobertura apoio anexo

Serviços de emboço, assentamento de tubo e conexão na descida pluvial.

Item 03 – Instalações e serviços derivados

Item 03.004 – Novas instalações elétricas e de iluminação

Serviços de rasgo e enchimento das paredes, tubo soldável e conexão para instalação do dreno ramal externo.

Item 03.005 – Revisão de sistema elétrico existente

Revisão dos pontos de tomadas existentes.

Item 03.008 - Novas instalações elétricas e de iluminação

Referem-se a passagem de cabos e caixas de passagem para a alimentação para os ar-condicionados; novos disjuntores do quadro; instalação das luminárias e interruptor; rasgo e enchimento de alvenaria; pontos de tomadas, remoção do quadro de distribuição; instalação de novos disjuntores.

Item 03.009 - Novas instalações de cabeamento estruturado

Lançamento de cabos para rede de lógica.

Atenciosamente,



EDUARDO BARRETTO ENG. & CONST. LTDA EPP

ENGº. CIVIL EDUARDO FARO BARRETTO

CREA/SE: 9543

SÓCIO – ADMINISTRADOR

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N° 581, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.		EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Av. Mário Jorge Menezes Vieira, n° 327, Atalaia		Boletim de medição n°: 7		Período: 01/10/2022 à 31/10/2022		Contrato: 08/2022		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACU. ANT.	PERÍODO - TA MEDICAO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - TA MEDICAO	ACUATE PERÍODO	SALDO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO											
01.001	Mobilização e Desmobilização	bkm	270,00	270,00								
01.001.001	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, unit até 30km (unidade: bkm). af. 07/2020.	bkm	270,00									
01.001.002	Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dim até 30km (unidade: bkm). af. 07/2020	bkm	270,00									
01.001.003	Limpeza geral	m2	600,00	360,00								
01.002	Serviços Preliminares											
01.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	2,00	2,00								
01.003	Canteiro de obras	m2	28,00	28,00								
01.003.001	Tapime com compensado de madeira. af. 05/2018	mes	6,00	1,00								
01.003.002	Servente de obras com encargos complementares	und	1,00	1,00								
01.003.003	Execução de escada de madeira com guarda-corpo para canteiro de obras e=6mm, lona plástica e gesso	m2	69,30	69,30								
01.003.004	Proteção de piso contra impactos, com chapa compensada resinada	m2	69,30	69,30								
01.004	Andaime metálico facheiro											
01.004.001	Aluguel de escada de marinho c/ proteção, para andaime facheiro (aluguel mensal) und x mês - Alura=2,00m	un/mês	24,00	6,00								
01.004.002	Cobocação de tela em andaime facheiro. af. 11/2017	m2	108,00	18,00								
01.004.003	Andaime metálico facheiro - locação mensal - montagem e desmontagem	m²xmês	648,00	224,22								
01.005	Equipe dirigente											
01.005.001	Arquiteto de obra senior com encargos complementares	h	252,00									
01.005.002	Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares	h	252,00	252,00								
01.005.003	Mestre de obras com encargos complementares	mes	6,00	6,00								
01.006	Coleta manual de entulhos											
01.006.001	Retirada de entulho da obra utilizando caixa coleteira capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	100,00	60,00								
02	EDIFÍCIO PRINCIPAL											
02.001	Ficha 1 e projeto - Recepção											
02.001.001	Infiltração descendente pela junção entre a parede e o pilar	m2	1,68	1,68								
02.001.001.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,68									
02.001.001.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,68									
02.001.001.003	Aplicação e acabamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,68									
02.001.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores das janelas											
02.001.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	8,00									
02.001.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,50	3,50								
02.001.002.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,74									
02.001.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,19									
02.001.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,25									
02.001.002.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro - argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	2,50	2,50								
02.001.002.007	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante ref composição SINAP 140675	m	4,10									
02.001.002.008	Janela movim-ar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado Incolor 6mm, dimensões 2,00x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	2,00									

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nata Albuquerque Matos
ARQUITETA
CAUJAS 16436

EDUARDO BARRETO ENGS E CONST. LTDA - FBEC
Eng. Eduardo Faro Barreto
Sócio Administrador
CREA: 9643/D

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										Boletim de medição nº: 7			Contrato: 08/2022
REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSE, ARACAJUISE.										Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			Prazo: 6 meses
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalala										Data: 03/11/2022			ACUATE PERÍODO
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO	
02.001.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	3,50	3,50	3,50	3,50	66,66	233,31	233,31	-	233,31	-	
02.001.002.010	Fornecimento e aplicação de selante pincelhas e rufo, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedactit ou similar	m	12,70	-	-	-	8,91	113,16	-	-	-	113,16	
02.001.002.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	1,25	-	-	-	2,48	3,10	-	-	-	3,10	
02.001.002.012	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,25	-	-	-	12,57	15,71	-	-	-	15,71	
02.001.003	Remoções												
02.001.003.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	12,00	8,10	8,10	1,47	12,72	103,03	772,79	111,32	884,11	533,50	
02.001.003.002	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada af. 05/2018	m2	1,00	11,00	11,00	2,89	31,79	31,79	103,03	-	103,03	49,61	
02.001.003.003	Aplicação de herbicida esterilizante de solo	m2	2,00	-	-	-	3,60	7,20	31,79	-	31,79	-	
02.001.003.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	4,40	2,53	2,53	48,56	213,75	122,91	-	-	-	7,20	
02.001.003.005	Ferro de áreas, com metal adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	4,40	2,53	2,53	150,71	663,12	381,30	-	-	-	90,84	
02.001.003.006	Relevo manual apoiado com soquete af. 10/2017	m3	4,40	2,53	2,53	44,00	193,60	111,32	-	-	-	281,83	
02.001.003.007	Remoção de soleria de mármore ou granito	m	4,40	-	-	4,94	21,74	-	-	-	-	82,28	
02.001.003.008	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	32,00	32,00	32,00	4,18	133,76	133,76	-	-	-	21,74	
02.001.004	Construção												
02.001.004.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 6cm. af. 06/2014	m2	11,54	11,00	11,00	54,95	629,51	600,05	-	-	-	2.599,41	
02.001.004.002	Piso porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 20x25cm2	m2	11,54	11,54	11,54	97,54	1.125,61	1.125,61	-	-	-	600,05	
02.001.004.003	Assentamento de cerâmica	m2	11,54	11,54	11,54	33,40	385,44	385,44	-	-	-	1.125,61	
02.001.004.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m2	11,54	11,54	11,54	23,90	275,81	275,81	-	-	-	385,44	
02.001.004.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	12,00	-	-	66,86	799,92	-	-	-	-	275,81	
02.001.004.006	Ferro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017. p. Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	m2	32,00	32,00	32,00	37,13	1.188,16	1.188,16	-	-	-	799,92	
02.001.004.007	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	unf	1,00	1,00	1,00	801,37	801,37	801,37	-	-	-	1.188,16	
02.001.004.008	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte af. 06/2014	m2	4,54	-	-	42,31	193,00	-	-	-	-	801,37	
02.001.004.009	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	12,00	12,00	12,00	12,37	150,84	150,84	-	-	-	193,00	
02.001.004.010	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014 demãos. af. 06/2014	m2	40,69	10,17	10,17	9,22	375,16	93,77	-	-	-	150,84	
02.001.004.011	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	60,63	-	-	13,64	826,99	-	-	-	-	93,77	
02.001.004.012	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	32,00	-	-	17,45	558,40	-	-	-	-	826,99	
02.001.004.013	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014. ref. composto SINAPI 69486	m2	32,00	-	-	11,84	378,88	-	-	-	-	279,20	
02.002	Ficha 2 e projeto - Depósito material de escritório / Nova Sala												
02.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,16	0,16	0,16	29,53	4,72	4,72	-	-	-	1.628,51	
02.002.002	Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	1,47	1,47	1,47	21,39	21,39	21,39	-	-	-	4,72	
02.002.003	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	5,12	5,12	5,12	15,47	79,21	79,21	-	-	-	21,39	
02.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	1,29	1,29	1,29	47,74	61,68	61,68	-	-	-	79,21	
02.002.005	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	10,75	10,75	10,75	12,72	136,74	136,74	-	-	-	61,68	
02.002.006	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	6,63	6,63	6,63	4,18	27,71	27,71	-	-	-	136,74	
02.002.007	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,01	1,01	1,01	2,79	2,82	2,82	-	-	-	27,71	
												2,82	

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque de Matos
Arquiteta
CAU A5.253/36

EDUARDO BARRETTO ENG E CONST. LTDA - EREC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 9543/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 389, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.										Boletim de medição nº: 7			
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Período: 01/10/2022 à 31/10/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 03/11/2022			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	CONT.	ACUMANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACUM. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUM. ANTERIOR	ACUM. PERÍODO	SALDO	PRAZO: 6 meses
Aracaju-SE - CNPJ: 07.161.619/0001-27													
02.002.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,46	1,46	1,46	6666							
02.002.009	Assentamento de esquadrias de alumínio	m2	1,10	-	-	3153	97,32	97,32	-	97,32	97,32	-	
02.002.010	Peitoris granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,40	1,15	1,15	12582	301,97	144,69	-	144,69	144,69	34,79	
02.002.011	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,30x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	193776						157,23	
02.002.012	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	13,06	13,06	13,06	6219	1937,76	812,20	-	812,20	812,20	1,937,76	
02.002.013	Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm	un	1,00	-	-	637,04	637,04	-	-	-	-	637,04	
02.002.014	Soleira (filete) em granito cinza andorinha, l = 7 cm, e = 2 cm	m	0,95	0,95	0,95	4536	43,57	43,57	-	43,57	43,57	-	
02.002.015	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	13,06	13,06	13,06	2,48	32,39	32,39	-	32,39	32,39	-	
02.002.016	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos af. 06/2014	m2	13,06	13,06	13,06	12,57	164,16	164,16	-	164,16	164,16	-	
02.002.017	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	24,04	-	-	9,72	221,65	-	-	-	-	221,65	
02.002.018	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	37,10	-	-	13,84	506,04	-	-	-	-	506,04	
02.002.019	Ferro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af. 05/2017_p	m2	10,75	-	-	37,73	399,15	-	-	-	-	399,15	
02.002.020	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. af. 06/2014	m2	10,75	-	-	17,45	187,59	-	-	-	-	187,59	
02.002.021	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	10,75	-	-	11,84	127,28	-	-	-	-	127,28	
02.003.001	Ficha 3 - Secretaria Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela												
02.003.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,20	2,20	2,20	29,53	64,97	64,97	-	64,97	64,97	-	
02.003.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	4,33	4,33	4,33	2,79	12,08	12,08	-	12,08	12,08	-	
02.003.001.003	Demolição de peitoris de mármore	m2	0,37	0,37	0,37	14,95	5,38	5,38	-	5,38	5,38	-	
02.003.001.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,08	0,08	0,08	47,74	3,82	3,82	-	3,82	3,82	-	
02.003.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,50	-	-	109,25	54,63	-	-	-	-	54,63	
02.003.001.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,00	1,00	1,00	8,45	8,45	8,45	-	8,45	8,45	-	
02.003.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,00	2,00	2,00	66,66	133,32	133,32	-	133,32	133,32	-	
02.003.001.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. af. 06/2014	m2	0,50	-	-	57,59	28,80	-	-	-	-	28,80	
02.003.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,83	-	-	81,46	149,07	-	-	-	-	149,07	
02.003.001.010	Réboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - t3 (cimento / areia)	m2	2,33	-	-	31,50	73,40	-	-	-	-	73,40	
02.003.001.011	Assentamento de peitoris com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	2,05	-	-	4,87	9,92	-	-	-	-	9,92	
02.003.001.012	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	157,443	157,443	157,443	-	157,443	157,443	-	
02.003.001.013	Fornecimento e aplicação de selante p/ calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedatol ou similar.	m	8,55	-	-	8,91	76,18	-	-	-	-	76,18	

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque de Matos
Arquiteta
CAU 452645

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONST. LTDA - EBEC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio Administrador
CREA: 9543/D

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CROSE LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARAÇUAJUE.										Boletim de medição nº: 7				Contrato: 08/2022	
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.										Período: 01/10/2022 à 31/10/2022					
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alalala										Data: 09/11/2022					
Araçuaí-SE CNPJ: 07.161.619.0001-27										ACU. ANTERIOR				ACU. ATÉ PERÍODO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACU. ANT.	PERÍODO - TA MEDICAO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	PERÍODO - TA MEDICAO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - TA MEDICAO	ACU. ATÉ PERÍODO	SALDO	PRAZO: 6 meses	
02.003.001.014	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m²	0,50	0,50	0,50	2,48	1,24	1,24	-	1,24	-	1,24	-	-	
02.003.001.015	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	2,50	2,50	2,50	12,67	31,43	31,43	-	31,43	-	31,43	-	-	
02.003.001.016	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m²	28,88	14,44	14,44	9,22	286,27	286,27	-	133,14	-	133,14	-	-	
02.003.001.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	31,38	15,69	15,69	13,64	428,02	428,02	214,01	214,01	214,01	428,02	133,14	-	
02.003.001.018	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m²	8,60	8,60	8,60	17,45	150,07	150,07	-	150,07	-	150,07	-	-	
02.003.001.019	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composicao SINAPI 88486	m²	8,60	8,60	8,60	11,84	101,82	101,82	-	101,82	-	101,82	-	-	
02.004.001	Ficha 4 - Registro		-	-	-	-	4.356,36	4.356,36	145,68	2.844,16	145,68	2.789,86	1.569,19	-	
02.004.001.001	Infiltração descendente nas guinás inferiores da janela		-	-	-	-	3.639,23	3.639,23	145,68	2.827,21	145,68	2.672,90	966,32	-	
02.004.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m²	2,20	2,20	2,20	29,53	64,97	64,97	-	64,97	-	64,97	-	-	
02.004.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m²	4,33	4,33	4,33	2,79	12,08	12,08	-	12,08	-	12,08	-	-	
02.004.001.003	Demolição de peitoril de mármore	m²	0,37	0,37	0,37	14,55	5,38	5,38	-	5,38	-	5,38	-	-	
02.004.001.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m³	0,08	0,08	0,08	47,74	3,82	3,82	-	3,82	-	3,82	-	-	
02.004.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m²	0,50	-	-	109,25	54,63	54,63	-	-	-	-	54,63	-	
02.004.001.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014	m²	1,00	1,00	1,00	8,45	8,45	8,45	-	8,45	-	8,45	-	-	
02.004.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m²	2,00	-	-	66,66	133,32	133,32	-	-	-	-	133,32	-	
02.004.001.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em painéis de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af. 06/2014	m²	0,50	-	-	57,99	28,80	28,80	-	-	-	-	28,80	-	
02.004.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m²	1,83	-	-	81,46	149,07	149,07	-	-	-	-	149,07	-	
02.004.001.010	Reboço especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	2,33	-	-	31,50	73,40	73,40	-	-	-	-	73,40	-	
02.004.001.011	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref. composição SINAPI 40675	m	2,06	-	-	4,84	9,92	9,92	-	-	-	-	9,92	-	
02.004.001.012	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Nova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	1.574,43	1.574,43	1.574,43	-	1.574,43	-	1.574,43	-	-	
02.004.001.013	Fornecimento e aplicação de selante/prcalhas e nifos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedact ou similar	m	10,50	-	-	8,91	93,56	93,56	-	-	-	-	93,56	-	
02.004.001.014	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m²	0,50	0,50	0,50	2,48	1,24	1,24	-	1,24	-	1,24	-	-	
02.004.001.015	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	2,50	2,50	2,50	12,67	31,43	31,43	-	31,43	-	31,43	-	-	
02.004.001.016	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m²	40,21	10,05	10,05	9,22	370,74	370,74	92,66	92,66	92,66	92,66	278,05	-	
02.004.001.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	42,71	21,36	21,36	13,64	582,56	582,56	291,35	291,35	145,68	437,03	145,54	-	
02.004.001.018	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m²	15,07	15,07	15,07	17,45	262,97	262,97	-	262,97	-	262,97	-	-	
02.004.001.019	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composicao SINAPI 88486	m²	15,07	15,07	15,07	11,84	178,43	178,43	-	178,43	-	178,43	-	-	
02.004.002	Infiltração ascendente na junção entre parede e piso		-	-	-	-	720,13	720,13	-	116,96	-	116,96	603,17	-	
02.004.002.001	Refração e reassentamento de rodapé de mármore	m	1,77	1,77	1,77	15,47	27,38	27,38	-	27,38	-	27,38	-	-	
02.004.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m²	2,48	2,48	2,48	2,79	6,92	6,92	-	6,92	-	6,92	-	-	

OFICINA DA PROJETOS LTDA.
 Para Arquitetos, Engenheiros, Arquitetos
 CAU 452545

OFICINA DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - EREC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Diretor - Administrador
 CREA: 95.1210

EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Boletim de medição nº: 7	
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 559, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJU/SE										Período: 01/10/2022 a 31/10/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 03/11/2022	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SAÍDO
02.004.002.003	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,77	-	-	20,10	55,68	-	-	-	55,68
02.004.002.004	Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 20mm, com execução de bialças. af. 06/2014	m2	1,68	-	-	36,67	61,61	-	-	-	61,61
02.004.002.005	Revestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em pátios sem vãos. af. 06/2014	m2	1,68	-	-	188,44	316,58	-	-	-	316,58
02.004.002.006	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m2	1,68	-	-	8,91	14,97	-	-	-	14,97
02.004.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,24	1,24	1,24	66,66	82,66	82,66	-	82,66	-
02.004.002.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,24	-	-	81,46	101,01	-	-	-	101,01
02.004.002.009	Raboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,24	-	-	31,50	39,06	-	-	-	39,06
02.004.002.010	Fornecimento e aplicação de selante p/ calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedact ou similar	m	1,60	-	-	8,91	14,26	-	-	-	14,26
02.005.001	Ficha 5 - Corredor						5,674,95	2,216,43	319,91	2,536,34	3,138,60
02.005.001.001	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela						4,665,23	1,452,99	319,91	1,772,91	2,912,32
02.005.001.002	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,00	3,00	3,00	29,53	88,59	88,59	-	88,59	-
02.005.001.003	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	2,30	2,30	2,30	15,47	35,58	35,58	-	35,58	-
02.005.001.004	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,05	3,05	3,05	2,78	8,51	8,51	-	8,51	-
02.005.001.005	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,28	0,28	0,28	14,35	4,07	4,07	-	4,07	-
02.005.001.006	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,02	-	-	47,74	0,95	-	-	-	0,95
02.005.001.007	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,16	-	-	109,35	17,48	-	-	-	17,48
02.005.001.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,24	0,24	0,24	8,45	2,03	2,03	-	2,03	-
02.005.001.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,50	1,50	1,50	66,66	99,99	99,99	-	99,99	-
02.005.001.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,55	-	-	81,46	126,26	-	-	-	126,26
02.005.001.011	Raboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,55	-	-	31,50	48,83	-	-	-	48,83
02.005.001.012	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref. composição SINAPI 40675	m	1,55	-	-	4,84	7,50	-	-	-	7,50
02.005.001.013	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor presa, Linha Nova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	2.240,54	2.240,54	-	-	-	2.240,54
02.005.001.014	Fornecimento e aplicação de selante p/ calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedact ou similar	m	10,30	-	-	8,91	91,77	-	-	-	91,77
02.005.001.015	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	0,12	0,12	0,12	2,48	0,30	0,30	-	0,30	-
02.005.001.016	Aplicação e livramento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	1,55	1,55	1,55	12,57	19,48	19,48	-	19,48	-
02.005.001.017	Aplicação e livramento de massa látex em paredes, uma demão af. 06/2014	m2	52,66	31,60	31,60	9,22	485,53	291,35	-	291,35	194,17
02.005.001.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	54,21	27,11	27,11	3,64	739,42	369,78	194,82	564,60	184,82
					13,55	40,66	739,42	369,78	194,82	564,60	184,82

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU ASS 26336

Edição João Barretto
 2010 - Arquiteta
 CREA: 98410

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 889, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.										Eduardo Barretto Engenharia e Construções Ltda				Boletim de medição nº: 7				Contrato: 08/2012	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ nº 07.161.618/0001-27				Período: 01/10/2022 à 31/10/2022				Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU.ANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACU.LATE PERÍODO	SALDO							
02.005.001.018	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	22,82	22,82	22,82	22,82	17,45	398,21	398,21	-	398,21	-							
02.005.001.019	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	22,82	11,41	11,41	22,82	11,34	270,19	135,09	135,09	270,19	-							
02.005.002	Infiltração ascendente na junção entre parede e piso	m	15,15	15,15	15,15	15,15	15,47	234,37	234,37	-	234,37	-							
02.005.002.001	Retirada e reassentamento de rodapé de mármore	m	15,15	15,15	15,15	15,15	15,47	234,37	234,37	-	234,37	-							
02.005.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m2	7,58	2,80	2,80	2,80	2,79	21,15	7,81	-	7,81	-							
02.005.002.003	Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos, af. 06/2018	m2	7,58	-	-	-	25,36	196,02	-	-	-	-							
02.005.002.004	Chapisco aplicado em avenárias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014	m2	7,58	3,68	3,68	3,68	4,34	32,90	15,97	-	15,97	-							
02.005.002.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	7,58	7,58	7,58	7,58	66,36	505,28	505,28	-	505,28	-							
02.006	Ficha 6 - Arquivo							7.730,28	345,85	-	345,85	-	7.384,43						
02.006.001	Infiltração descendente na junção entre forro de gesso e parede							2.766,15	160,53	-	160,53	-	2.605,62						
02.006.001.001	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	3,00	3,00	3,00	3,00	4,18	12,54	12,54	-	12,54	-							
02.006.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m2	9,00	-	-	-	2,79	25,11	-	-	-	-	25,11						
02.006.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	9,00	2,22	2,22	2,22	66,36	599,94	147,99	-	147,99	-	451,95						
02.006.001.004	Ferro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017 p	m2	3,00	-	-	-	37,13	111,39	-	-	-	-	111,39						
02.006.001.005	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	10,80	-	-	-	12,57	135,76	-	-	-	-	135,76						
02.006.001.006	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	42,89	-	-	-	9,22	395,45	-	-	-	-	395,45						
02.006.001.007	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	53,69	-	-	-	13,84	732,33	-	-	-	-	732,33						
02.006.001.008	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	25,73	-	-	-	17,45	448,99	-	-	-	-	448,99						
02.006.001.009	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	25,73	-	-	-	11,34	304,64	-	-	-	-	304,64						
02.006.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores do vão da esquadria							4.964,13	185,33	-	185,33	-	4.778,80						
02.006.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	6,00	6,00	6,00	6,00	29,33	177,18	177,18	-	177,18	-							
02.006.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,80	-	-	-	2,79	5,02	-	-	-	-	5,02						
02.006.002.003	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,56	0,56	0,56	0,56	14,35	8,15	8,15	-	8,15	-							
02.006.002.004	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref. composição SINAPI 40675	m	3,10	-	-	-	4,84	15,00	-	-	-	-	15,00						
02.006.002.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,50x2,00m, inclui fornecimento e instalação	ur	2,00	-	-	-	2.240,54	4.481,08	-	-	-	-	4.481,08						
02.006.002.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	1,80	-	-	-	66,66	119,99	-	-	-	-	119,99						
02.006.002.007	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veja catã), cor alumínio, ref. Vedact ou similar	m	17,70	-	-	-	8,91	157,71	-	-	-	-	157,71						
02.007	Ficha 7 - Copa							3.276,68	83,56	-	83,56	-	3.193,12						
02.007.001	Retorno de odor							289,01	18,21	-	18,21	-	270,80						
02.007.001.001	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	ur	1,00	1,00	1,00	1,00	18,21	18,21	18,21	-	18,21	-							
02.007.001.002	Fornecimento e instalação de sifão cromado para lavatório	ur	1,00	1,00	1,00	1,00	227,84	227,84	227,84	-	227,84	-							
02.007.001.003	Revisão registro gaveta ou pressão	ur	2,00	2,00	2,00	2,00	21,48	42,96	42,96	-	42,96	-							
02.007.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela							2.987,67	65,35	-	65,35	-	2.922,32						

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Matos
CAU 15.263.38

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - EBEC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio Administrador
C.R.F. nº 13/D

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										Boletim de medição nº: 7			Contrato: 08/2022		
REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROBE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 389, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/10/2022 à 31/10/2022					
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alalala										Data:			03/11/2022		
Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619/0001-27										PERÍODO -7A MEDIÇÃO		PERÍODO -7A MEDIÇÃO		ACUATE PERÍODO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO -7A MEDIÇÃO	ACU DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU ANTERIOR	PERÍODO -7A MEDIÇÃO	PERÍODO -7A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO	PRAZO: 6 meses	
02.007.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m2	3,00	-	-	-	29,53	88,59	-	-	-	-	88,59		
02.007.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,11	-	-	-	2,79	0,31	-	-	-	-	0,31		
02.007.002.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	1,00	-	-	-	18,18	18,18	-	-	-	-	18,18		
02.007.002.004	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55	-	-	-	14,55	8,00	-	-	-	-	8,00		
02.007.002.005	Assentamento de peitoril com argamassa de cimento colante, ref. composição SINAPI 40675	m	3,05	-	-	-	4,84	14,76	-	-	-	-	14,76		
02.007.002.006	Janela de correr em alumínio anodizado, com quatro folhas, duas fixas e duas móveis, cor preta, Linha Nova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 3.00x1.00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	2.301,09	2.301,09	-	-	-	-	2.301,09		
02.007.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	0,11	-	-	-	81,46	8,96	-	-	-	-	8,96		
02.007.002.008	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravera, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	1,00	-	-	-	65,35	65,35	-	-	-	-	65,35		
02.007.002.009	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedact ou similar	m	11,41	-	-	-	8,31	101,66	-	-	-	-	101,66		
02.007.002.010	Aplicação e liximento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	13,00	-	-	-	17,45	226,85	-	-	-	-	226,85		
02.007.002.011	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	13,00	-	-	-	11,34	153,92	-	-	-	-	153,92		
02.008.001	Ficha 8 - Sanitários Masculino e Feminino							4.174,86	2.363,65	50,77	-	2.414,42	1.760,44		
	Infiltração descendente nas quinas inferiores da janela							3.711,69	2.103,40	-	-	2.103,40	1.608,29		
02.008.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	3,20	0,64	-	-	29,53	94,50	18,90	-	-	18,90	75,60		
02.008.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	1,50	-	-	-	2,79	4,19	-	-	-	-	4,19		
02.008.001.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	0,92	0,92	-	-	18,18	16,73	16,73	-	-	16,73	-		
02.008.001.004	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55	-	-	-	14,55	8,00	-	-	-	-	8,00		
02.008.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,24	-	-	-	109,25	26,22	-	-	-	-	26,22		
02.008.001.006	Fleitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,05	-	-	-	125,82	383,75	-	-	-	-	383,75		
02.008.001.007	Janela maxim-ar em alumínio anodizado, com duas folhas, cor preta, Linha Nova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,80x0,50m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	-	811,44	811,44	-	-	-	-	811,44		
02.008.001.008	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Nova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,15x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	-	-	1.719,76	1.719,76	1.719,76	-	-	1.719,76	-		
02.008.001.009	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	0,92	0,92	-	-	36,67	33,74	33,74	-	-	33,74	-		
02.008.001.010	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Ovedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	0,92	0,92	-	-	72,81	66,80	66,80	-	-	66,80	-		
02.008.001.011	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,24	0,24	-	-	8,45	2,03	2,03	-	-	2,03	-		
02.008.001.012	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,50	-	-	-	81,46	122,19	-	-	-	-	122,19		
02.008.001.013	Reboço especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1,50	-	-	-	31,50	47,25	-	-	-	-	47,25		

EDUARDO BARRETO ENGE E CONST. LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Burreto
 Socio Administrador
 CREA - SP 4370

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Barros
 Arquiteta
 CAU A526436

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Boletim de medição nº: 7			Contrato: 08/2022
REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CROSE LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE										Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data:			03/11/2022
Aracaju-SE CNPJ 07.161.619/0001-27										ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	Prazo: 6 meses
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO		
02.008.001.014	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (vedação castha), cor alumínio, ref. Vedpaci ou similar	m	14,55	-	-	-	8,91	139,64	-	-	129,64	129,64	
02.008.001.015	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão af. 06/2014	m2	8,38	8,38	8,38	8,38	17,45	146,23	-	146,23	-	-	
02.008.001.016	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. af. 06/2014 ref. composição SINAPI 89486	m2	8,38	8,38	8,38	8,38	11,84	99,22	-	99,22	-	-	
02.008.002.001	Correção retorno do odor	m2	0,72	0,72	0,72	0,72	18,18	463,17	50,77	311,02	152,15	152,15	
02.008.002.002	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m3	0,08	0,08	0,08	0,08	236,83	18,95	-	18,95	-	-	
02.008.002.003	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável (de Ø 40 mm (lavatórios, microtornos, ratos sifonados, etc...))	un	2,00	2,00	2,00	2,00	85,65	171,30	-	171,30	-	-	
02.008.002.004	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00	1,00	1,00	1,00	13,95	27,90	-	13,95	13,95	13,95	
02.008.002.005	Lastro de concreto simples, regulantizado, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	m3	0,08	-	0,08	0,08	634,68	50,77	50,77	-	50,77	-	
02.008.002.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Ovelo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-il, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,72	-	0,72	0,72	72,61	52,28	-	-	52,28	52,28	
02.008.002.007	Revisão registro gaveta ou presso	un	6,00	2,00	2,00	2,00	21,48	129,88	-	42,96	85,92	85,92	
02.009.0001	Ficha 9 - Hall Auditório							916,55			204,23	712,32	
02.009.001.001	Infiltração descendente na base da parede próxima ao fosso	m2	2,88	-	2,88	2,88	157,48	236,22	-	157,48	78,74	78,74	
02.009.001.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	2,88	1,92	1,92	1,92	2,79	8,04	-	5,36	2,68	2,68	
02.009.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	2,88	1,92	1,92	1,92	66,95	191,98	-	127,99	63,99	63,99	
02.009.002.001	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af. 06/2014	m2	2,88	-	2,88	2,88	12,57	36,20	-	24,13	12,07	12,07	
02.009.002.002	Infiltração ascendente na base da parede próxima ao fosso	m2	2,94	-	2,94	2,94	34,41	645,61	-	46,75	46,75	598,86	
02.009.002.003	Remoção e reassestamento de esquadria de vidro	un	1,00	-	1,00	1,00	7,28	101,17	-	-	101,17	101,17	
02.009.002.004	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m2	1,58	-	1,58	1,58	2,79	4,41	-	-	4,41	4,41	
02.009.002.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af. 12/2017	m3	0,10	-	0,10	0,10	97,98	9,80	-	-	9,80	9,80	
02.009.002.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	0,93	-	0,93	0,93	82,54	76,76	-	-	76,76	76,76	
02.009.002.007	Vedação moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. af. 03/2016	m	1,96	-	1,96	1,96	86,32	169,19	-	-	169,19	169,19	
02.009.002.008	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,96	-	1,96	1,96	66,86	105,32	-	-	105,32	105,32	
02.009.002.009	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	1,58	1,58	1,58	1,58	8,45	13,35	-	13,35	-	-	
02.009.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	1,23	0,41	0,41	0,41	81,46	100,20	-	33,40	66,80	66,80	
02.009.002.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m2	1,23	-	1,23	1,23	31,50	38,75	-	-	38,75	38,75	
02.009.002.012	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af. 06/2014	m2	1,58	-	1,58	1,58	2,48	3,92	-	-	3,92	3,92	
02.009.003.001	Infiltração na base da parede próxima a porta	m2	1,23	-	1,23	1,23	12,57	15,46	-	-	15,46	15,46	
02.009.003.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,50	-	0,50	0,50	2,79	34,73	-	-	34,73	34,73	
02.009.003.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m2	0,50	-	0,50	0,50	2,79	1,40	-	-	1,40	1,40	

EDUARDO BARRETO ENGE E CONSTR.LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 9643/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A526436

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										Boletim de medição nº: 7		
REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, AFACALUISE.										Período: 01/10/2022 a 31/10/2022		
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 03/11/2022		
ITEM	DESCRICOÃO DO ITEM	UND.	CONT.	ACULT.	PERÍODO - TA MEDICAO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - TA MEDICAO	ACUATE PERÍODO	SALDO
02.009.003.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m2	0.50	-	-	-	66,66	33,33	-	-	-	33,33
02.010	Ficha 10 - Hall pavimento superior						7.819,60	1.470,95	-	-	1.470,95	6.348,65
02.010.001	Infiltração descendente no lado interno da fachada frontal e parede perpendicular.						4.090,51	165,74	-	-	165,74	3.924,77
02.010.001.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	4,00	4,00	4,00	29,53	118,12	118,12	-	-	118,12	-
02.010.001.002	Demolição de peitoris de mármore	m2	0,37	0,37	0,37	14,55	5,38	5,38	-	-	5,38	-
02.010.001.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento af_12/2017	m2	6,57	-	-	2,79	18,33	-	-	-	-	18,33
02.010.001.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	0,32	0,12	-	47,74	15,28	5,73	-	-	5,73	9,55
02.010.001.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	2,16	-	-	109,25	235,98	-	-	-	-	235,98
02.010.001.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	4,32	4,32	-	8,45	36,50	36,50	-	-	36,50	-
02.010.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m2	6,57	-	-	66,66	437,96	-	-	-	-	437,96
02.010.001.008	Assentamento de peitoris com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	2,05	-	-	4,84	9,92	-	-	-	-	9,92
02.010.001.009	Janela maxm-ar em alumínio anodizado, dois ou quatro módulos, parte móvel baixa e parte fixa alta, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2.00x2,00m, inclui fôrçamento e instalação	un	1,00	-	-	3.088,31	3.088,31	-	-	-	-	3.088,31
02.010.001.010	Fôrçamento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio. ref: Vedact ou similar	m	10,35	-	-	8,91	92,22	-	-	-	-	92,22
02.010.001.011	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	2,16	-	-	2,48	5,36	-	-	-	-	5,36
02.010.001.012	Aplicação e livramento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	2,16	-	-	12,67	27,15	-	-	-	-	27,15
02.010.002	Infiltração descendente nas quinas inferiores das esquadrias						3.729,09	1.305,21	-	-	1.305,21	2.423,87
02.010.002.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	1,65	1,65	1,65	29,53	48,72	48,72	-	-	48,72	-
02.010.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	1,70	0,76	-	2,79	4,74	2,12	-	-	2,12	2,62
02.010.002.003	Demolição de peitoris de mármore	m2	0,28	0,28	-	14,55	4,07	4,07	-	-	4,07	-
02.010.002.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m3	0,06	0,06	-	47,74	2,86	2,86	-	-	2,86	-
02.010.002.005	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af_06/2014	m2	0,40	-	-	109,25	43,70	-	-	-	-	43,70
02.010.002.006	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	0,80	-	-	8,45	6,76	-	-	-	-	6,76
02.010.002.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m2	0,85	-	-	81,43	69,24	-	-	-	-	69,24
02.010.002.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	0,85	-	-	31,50	26,78	-	-	-	-	26,78
02.010.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af_06/2014	m2	0,85	-	-	66,66	56,66	-	-	-	-	56,66
02.010.002.010	Assentamento de peitoris com argamassa de cimento colante_ref composição SINAPI 40675	m	1,55	-	-	4,84	7,50	-	-	-	-	7,50

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Helena Albuquerque Matos
Arquiteta

EDUARDO BARRETO ENGE E CONSTR. LTDA - EBE

Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
CREA: 96431/D

CAU: A526436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 888, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU, SE.										Boletim de medição nº: 7			Contrato: 08/2012	
EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			Prazo: 6 meses	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 03/11/2022				
ITEM	UNID	CONT.	ACU.APT.	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU.ANTERIOR	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO			
02.010.002.011	un	1,00	1,00	1,00	1,00	1.247,43	1.247,43	1.247,43	-	1.247,43	-			
02.010.002.012	m	7,65	-	-	-	8,91	68,16	-	-	-	68,16			
02.010.002.013	m ²	0,80	-	-	-	2,48	1,98	-	-	-	1,98			
02.010.002.014	m ²	1,70	-	-	-	12,57	21,37	-	-	-	21,37			
02.010.002.015	m ²	56,43	-	-	-	9,22	520,28	-	-	-	520,28			
02.010.002.016	m ²	60,29	-	-	-	13,64	822,36	-	-	-	822,36			
02.010.002.017	m ²	26,51	-	-	-	17,45	462,60	-	-	-	462,60			
02.010.002.018	m ²	26,51	-	-	-	11,84	313,88	-	-	-	313,88			
02.011.001.001	m ²	1,65	-	-	-	3.478,97	1.217,88	1.217,88	-	1.217,88	2.261,09			
02.011.001.002	m ²	1,45	-	-	-	29,53	48,72	48,72	-	48,72	2.206,53			
02.011.001.003	m ²	1,45	-	-	-	2,79	4,05	2,93	-	2,93	1,12			
02.011.001.004	m	1,55	-	-	-	125,82	195,02	195,02	-	195,02	-			
02.011.001.005	un	1,00	-	-	-	1.247,43	1.247,43	-	-	-	1.247,43			
02.011.001.006	m ²	1,45	-	-	-	66,66	96,66	-	-	-	96,66			
02.011.001.007	m ²	1,70	-	-	-	36,67	62,34	36,67	-	36,67	25,67			
02.011.001.008	m ²	1,70	-	-	-	188,44	320,35	-	-	-	320,35			
02.011.001.009	m ²	1,70	-	-	-	8,91	15,15	-	-	-	15,15			
02.011.001.010	m	7,00	-	-	-	8,91	62,37	-	-	-	62,37			
02.011.001.011	m ²	1,45	-	-	-	12,57	18,23	18,23	-	18,23	-			
02.011.001.012	m ²	40,67	-	-	-	9,22	374,98	184,68	-	184,68	190,30			
02.011.001.013	m ²	42,12	-	-	-	13,64	574,52	566,06	-	566,06	8,46			
02.011.001.014	m ²	13,64	-	-	-	17,45	238,02	-	-	-	238,02			
02.011.001.015	m ²	13,64	-	-	-	11,84	161,50	161,50	-	161,50	-			
02.011.002	m ²	0,80	-	-	-	2,79	2,23	-	-	-	55,56			
02.011.002.001	m ²	0,80	-	-	-	2,79	2,23	-	-	-	2,23			
02.011.002.002	m ²	0,80	-	-	-	66,66	53,33	-	-	-	53,33			
02.012.001	m ²	4,00	-	-	-	29,53	118,12	118,12	-	118,12	-			
02.012.001.001	m ²	4,00	-	-	-	29,53	118,12	118,12	-	118,12	-			
02.012.001.002	m ²	0,80	-	-	-	66,66	53,33	-	-	-	53,33			
02.012.001.003	m ²	0,80	-	-	-	8.594,65	2.705,40	2.705,40	-	2.705,40	5.889,25			
02.012.001.004	m ²	0,80	-	-	-	3.784,20	123,50	123,50	-	123,50	3.660,70			
02.012.001.005	m ²	4,00	-	-	-	29,53	118,12	118,12	-	118,12	-			

EDUARDO BARRETO ENGE E CONSULTA - EREC

Eng. Eduardo Furo Barretto
Socio - Administrador
CREA: 9139/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albiol, Que Mato
Arquiteta
CAU A526436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 588, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº 7				Contrato: 08/2022	
AV. Mão Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ - 07.161.619/0001-27				Período: 01/10/2022 a 31/10/2022				Prazo: 6 meses	
ITEM	UNID	CONT.	ACU. ANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO	Data: 03/11/2022							
02.012.001.002	m2	0,37	0,37	-	0,37	14,55	5,33	5,33	-	5,33	-								
02.012.001.003	m2	3,20	-	-	-	2,79	8,93	-	-	-	8,93								
02.012.001.004	m	2,05	-	2,05	2,05	125,82	257,93	-	257,93	257,93	-								
02.012.001.005	un	1,00	-	-	-	3,088,31	3,088,31	-	-	-	3,088,31								
02.012.002.001	m2	3,00	3,00	-	3,00	29,53	88,59	88,59	-	88,59	-								
02.012.002.002	m2	0,28	0,28	-	0,28	14,55	4,07	4,07	-	4,07	-								
02.012.002.003	m2	2,42	-	-	-	2,79	6,75	-	-	-	6,75								
02.012.002.004	m3	0,14	-	-	-	4,774	6,68	-	-	-	6,68								
02.012.002.005	m2	0,94	-	-	-	109,25	102,70	-	-	-	102,70								
02.012.002.006	m	1,55	-	-	-	4,84	7,50	-	-	-	7,50								
02.012.002.007	m2	2,42	-	-	-	66,66	161,32	-	-	-	161,32								
02.012.002.008	m2	1,88	1,88	-	1,88	8,45	15,89	15,89	-	15,89	-								
02.012.002.009	un	1,00	1,00	-	1,00	2,240,54	2,240,54	2,240,54	-	2,240,54	-								
02.012.002.010	lr	8,85	-	-	-	8,91	78,85	-	-	-	78,85								
02.012.002.011	m2	0,94	-	-	-	2,48	2,33	-	-	-	2,33								
02.012.002.012	m2	0,94	-	-	-	12,57	11,82	-	-	-	11,82								
02.012.002.013	m2	46,87	-	-	-	9,22	432,14	-	-	-	432,14								
02.012.002.014	m2	47,81	-	-	-	13,64	652,13	-	-	-	652,13								
02.012.002.015	m2	26,16	-	-	-	17,45	456,49	-	-	-	456,49								
02.012.002.016	m2	26,16	-	-	-	11,84	309,73	-	-	-	309,73								
02.012.003	un	1,00	1,00	-	1,00	232,81	232,81	232,81	-	232,81	-								
02.013						2,145,43	1,822,89	1,822,89	-	1,822,89	322,54								
02.013.001						2,145,43	1,822,89	1,822,89	-	1,822,89	322,54								
02.013.001.001	m2	1,10	1,10	-	1,10	29,53	32,48	32,48	-	32,48	-								
02.013.001.002	m2	0,68	0,68	-	0,68	1,90	0,45	0,45	-	0,45	-								
02.013.001.003	m2	0,19	0,19	-	0,19	14,55	2,76	2,76	-	2,76	-								
02.013.001.004	m	1,05	1,05	-	1,05	125,82	132,11	132,11	-	132,11	-								

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque de Matos
Arquiteta
CAU 4526438

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONS. LTDA - EBECC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Socio - Administrador
CREA: 5643/D

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										Boletim de medição nº: 7		Contrato: 08/2022	
REFORMAS NO PRÉDIO SÍDE DO CROISE - LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 389, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Alalala										Data: 03/11/2022		Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRICOÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU. ANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO		
02.013.001.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	1,00	999,16	999,16	999,16	-	999,16	-	999,16	
02.013.001.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	0,16	-	-	66,66	10,67	-	-	-	-	-	10,67
02.013.001.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	0,52	-	-	81,46	42,36	-	-	-	-	-	42,36
02.013.001.008	Ritôco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	0,52	-	-	31,30	16,38	-	-	-	-	-	16,38
02.013.001.009	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor alumínio, ref. Vedacit ou similar	m	5,55	-	-	8,91	49,45	-	-	-	-	-	49,45
02.013.001.010	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	0,52	0,52	0,52	12,57	6,54	6,54	-	6,54	-	6,54	-
02.013.001.011	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	23,40	11,46	11,46	9,22	215,75	105,66	-	105,66	-	105,66	110,09
02.013.001.012	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	23,92	23,92	23,92	13,64	326,27	326,27	-	326,27	-	326,27	-
02.013.001.013	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	10,57	5,29	5,29	17,45	184,45	92,31	-	92,31	-	92,31	92,14
02.013.001.014	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	10,57	10,57	10,57	11,84	125,15	125,15	-	125,15	-	125,15	-
02.014.001	Ficha 14 - Fiscalização						8.063,09	6.618,13				1.444,96	
02.014.001.001	Infiltração no forro de gesso e em junção com a parede	m2	2,25	2,25	2,25	4,18	9,41	9,41	-	9,41	-	9,41	-
02.014.001.002	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	2,83	0,50	0,50	2,79	7,90	1,40	-	1,40	-	1,40	6,50
02.014.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	2,83	0,50	0,50	66,66	188,65	33,33	-	33,33	-	33,33	155,32
02.014.001.004	Ferro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017, p	m2	2,25	2,25	2,25	37,13	83,54	83,54	-	83,54	-	83,54	-
02.014.001.005	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	20,11	10,06	10,06	17,45	350,92	175,55	-	175,55	-	175,55	175,37
02.014.001.006	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINAPI 88486	m2	20,11	20,11	20,11	11,84	238,10	238,10	-	238,10	-	238,10	-
02.014.002	Infiltração na base da parede que separa com o exterior						1.471,20	442,28				1.028,92	
02.014.002.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e de fiação	pt	5,00	4,00	4,00	110,57	592,85	442,28	-	442,28	-	442,28	110,57
02.014.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	10,65	-	-	2,79	29,71	-	-	-	-	-	29,71
02.014.002.003	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	9,83	-	-	18,18	178,71	-	-	-	-	-	178,71
02.014.002.004	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	10,65	-	-	66,66	709,93	-	-	-	-	-	709,93
02.014.003	Infiltração nas quinas inferiores das esquadrias						5.713,38	5.634,52				78,86	
02.014.003.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	6,00	6,00	6,00	29,53	177,18	177,18	-	177,18	-	177,18	-
02.014.003.002	Demolição de peitoril de mármore	m2	0,55	0,55	0,55	14,55	8,00	8,00	-	8,00	-	8,00	-
02.014.003.003	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,03	1,03	1,03	2,79	2,87	2,87	-	2,87	-	2,87	-
02.014.003.004	Petrol granito cinza polido, c/laçura = 22 cm, esp = 2 cm	m	3,10	3,10	3,10	125,62	390,04	390,04	-	390,04	-	390,04	-
02.014.003.005	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta. Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 1,53x2,00m, inclui fornecimento e instalação	un	2,00	2,00	2,00	2.240,54	4.481,08	4.481,08	-	4.481,08	-	4.481,08	-
02.014.003.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	1,03	1,03	1,03	66,66	68,66	68,66	-	68,66	-	68,66	-

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EBOC
Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 96432/D

OFICINA DE PRODUTOS LTDA.
 Nara Albuquerque de Matos
 Arquiteta
 CAU AS26436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO ORO-SE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 389, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº. 7		Contrato: 08/2022	
Av. Mano Jorge Menezes Vieira nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619/0001-27				Data: 03/11/2022		Período: 01/10/2022 a 31/10/2022	
ITEM	UNID	CONT.	ACQ. AHT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACQ. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	SALDO	SALDO	PERÍODO - 6 meses			
02.014.003.007	m	8,85	-	-	8,91	78,85	-	-	-	-	-	-	78,85	-			
02.014.003.008	m2	14,50	14,50	-	12,57	182,27	182,27	-	182,27	-	182,27	-	-	-			
02.014.003.009	m2	5,54	5,54	-	9,22	51,08	51,08	-	51,08	-	51,08	-	-	-			
02.014.003.010	m2	20,04	20,04	-	13,64	273,35	273,35	-	273,35	-	273,35	-	-	-			
02.015	m2	20,04	-	-	20,04	4.246,96	3.502,07	-	3.502,07	-	3.502,07	-	744,89	-			
02.015.001	m2	1,00	1,00	-	1,00	412,32	151,88	-	151,88	-	151,88	-	260,44	-			
02.015.001.001	m2	1,00	1,00	-	1,00	4,18	4,18	-	4,18	-	4,18	-	-	-			
02.015.001.002	m2	3,75	-	-	2,79	10,46	-	-	-	-	-	-	10,46	-			
02.015.001.003	pl	1,00	1,00	-	1,00	110,57	110,57	-	110,57	-	110,57	-	-	-			
02.015.001.004	m2	3,75	-	-	66,66	249,98	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.015.001.005	m2	1,00	1,00	-	37,13	37,13	37,13	-	37,13	-	37,13	-	249,98	-			
02.015.002	m2	2,20	2,20	-	2,20	3.834,64	3.350,19	-	3.350,19	-	3.350,19	-	484,45	-			
02.015.002.001	m2	2,20	2,20	-	2,20	64,97	64,97	-	64,97	-	64,97	-	-	-			
02.015.002.002	m2	0,37	0,37	-	14,53	5,38	5,38	-	5,38	-	5,38	-	-	-			
02.015.002.003	m2	1,45	1,45	-	2,79	4,05	4,05	-	4,05	-	4,05	-	-	-			
02.015.002.004	m3	0,03	-	-	47,74	1,43	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.015.002.005	m2	0,18	-	-	109,26	19,67	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.015.002.006	m	2,05	2,05	-	125,82	257,83	257,83	-	257,83	-	257,83	-	-	-			
02.015.002.007	un	1,00	1,00	-	1,574,43	1,574,43	1,574,43	-	1,574,43	-	1,574,43	-	-	-			
02.015.002.008	m2	0,36	-	-	8,41	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.015.002.009	m2	0,80	0,80	-	66,66	53,33	53,33	-	53,33	-	53,33	-	-	-			
02.015.002.010	m2	0,65	0,65	-	81,46	52,95	52,95	-	52,95	-	52,95	-	-	-			
02.015.002.011	m2	0,65	-	-	31,50	20,48	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.015.002.012	m	8,55	-	-	8,91	76,18	-	-	-	-	-	-	-	-			
02.015.002.013	m2	0,36	0,36	-	2,48	0,89	0,89	-	0,89	-	0,89	-	-	-			
02.015.002.014	m2	4,55	4,55	-	12,57	57,19	57,19	-	57,19	-	57,19	-	-	-			
02.015.002.015	m2	40,88	22,32	-	9,22	376,91	205,74	-	205,74	-	205,74	-	171,17	-			
02.015.002.016	m2	45,43	45,43	-	13,64	619,67	619,67	-	619,67	-	619,67	-	-	-			
02.015.002.017	m2	22,06	11,03	-	17,45	384,95	192,47	-	192,47	-	192,47	-	182,47	-			
02.015.002.018	m2	22,06	22,06	-	11,84	261,19	261,19	-	261,19	-	261,19	-	-	-			

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONST. LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 9643/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A526436

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CROISE. LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA				Boletim de medição nº: 7				Período: 01/10/2022 à 31/10/2022		Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327 Atalaia		Aracaju-SE, CNPJ: 07.161.619/0001-27				Data:				03/11/2022		Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACU. ANT.	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO		
02.016	Ficha 16 - Reunião / Sala de Espera						11.244,24	3.191,66	1.156,20	7.347,85	3.896,39		
02.016.001	Infiltração no forro de gesso e junção com a parede						132,05				132,05		
02.016.001.001	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,61	-	-	2,79	4,48	-	-	-	4,48		
02.016.001.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m²	1,61	-	-	12,57	20,24	-	-	-	20,24		
02.016.001.003	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	1,61	-	-	12,57	20,24	-	-	-	20,24		
02.016.002	Infiltração na base da parede que divide o ambiente com a antiga jardimeira						41,05	3,01	-	3,01	38,04		
02.016.002.001	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m²	0,50	0,50	0,50	3,35	1,68	1,68	-	-	1,68		
02.016.002.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	0,48	0,48	0,48	2,79	1,34	1,34	-	-	1,34		
02.016.002.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m²	0,48	-	-	66,86	32,00	-	-	-	32,00		
02.016.002.004	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	0,48	-	-	12,57	6,03	-	-	-	6,03		
02.016.003	Infiltração na base da parede que divide o ambiente com a cobertura de fibrocimento e antiga jardimeira						154,22	6,05	-	6,05	148,17		
02.016.003.001	Restauração - Erradicação de vegetação em paredes e ornatos	m²	0,25	0,25	0,25	3,35	0,84	0,84	-	-	0,84		
02.016.003.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,87	1,87	1,87	2,79	5,22	5,22	-	-	5,22		
02.016.003.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m²	1,87	-	-	66,86	124,65	-	-	-	124,65		
02.016.003.004	Aplicação e fixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m²	1,87	-	-	12,57	23,51	-	-	-	23,51		
02.016.004	Infiltração nas guinhas inferiores das esquadrias						1.868,43	73,28	-	73,28	1.795,15		
02.016.004.001	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	2,20	2,20	2,20	29,33	64,97	64,97	-	-	64,97		
02.016.004.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento.	m²	1,05	1,05	1,05	2,79	2,93	2,93	-	-	2,93		
02.016.004.003	Demolição de portão de mármore	m²	0,37	0,37	0,37	14,55	5,38	5,38	-	-	5,38		
02.016.004.004	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m³	0,03	-	-	47,74	1,43	-	-	-	1,43		
02.016.004.005	Avenania de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 5x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m²	0,18	-	-	109,25	19,67	-	-	-	19,67		
02.016.004.006	Assentamento de portão com argamassa de cimento colante, ref. composição SINAPI 40675	m	2,05	-	-	4,84	9,92	-	-	-	9,92		
02.016.004.007	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	-	-	1.574,43	1.574,43	-	-	-	1.574,43		
02.016.004.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m²	0,36	-	-	8,45	3,04	-	-	-	3,04		
02.016.004.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m²	0,48	-	-	66,86	32,00	-	-	-	32,00		
02.016.004.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m²	0,57	-	-	81,46	46,43	-	-	-	46,43		
02.016.004.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1-3 (cimento / areia)	m²	0,57	-	-	31,50	17,96	-	-	-	17,96		

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CRUISE LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE										Boletim de medição nº: 7			Contrato: 08/2022		
EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										Período: 01/10/2022 à 31/10/2022			Prazo: 6 meses		
Av. Mano Jorge Menezes Vieira, nº 327 - Atalaia										Aracaju-SE CNPJ - 07.161.616/0001-27			03/11/2022		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	COMT.	ACLIANT.	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACU. ANTERIOR	ACU. ANTERIOR PERÍODO	SALDO
02.016.004.012	Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalina (veia calha), cor alumínio, ref. Vedact ou similar	m	8,55	-	-	-	8,91	76,18	-	-	-	-	-	-	76,18
02.016.004.013	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão af. 06/2014	m2	0,36	-	-	-	2,48	0,89	-	-	-	-	-	-	0,89
02.016.004.014	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos af. 06/2014	m2	1,05	-	-	-	12,57	334,96	203,15	203,15	203,15	13,20	203,15	131,81	
02.016.005.001	Demolições	m2	8,31	8,31	-	-	4,18	34,74	34,74	34,74	34,74	-	34,74	-	
02.016.005.002	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento af. 12/2017	m2	7,32	7,32	-	-	12,69	92,89	92,89	92,89	92,89	-	92,89	-	
02.016.005.003	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	1,68	1,68	-	-	7,70	12,94	12,94	12,94	12,94	-	12,94	-	
02.016.005.004	Demolição alvenaria em bloco de gesso	m²	8,31	1,89	-	-	20,52	170,52	170,52	170,52	170,52	-	170,52	131,80	
02.016.005.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	0,50	0,50	-	-	47,74	23,87	23,87	23,87	23,87	-	23,87	-	
02.016.006.001	Construções	m	5,60	-	-	-	64,21	8.713,53	5.906,16	1.156,20	7.062,35	1.651,18	7.062,35	1.651,18	
02.016.006.002	Veiga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão, af. 03/2016	m	9,31	9,31	-	-	62,13	359,58	359,58	359,58	359,58	-	359,58	-	
02.016.006.003	Parede de bloco de gesso (60 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	8,31	8,31	-	-	37,13	578,99	578,99	578,99	578,99	-	578,99	-	
02.016.006.004	Forno em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017 - p	m2	8,31	8,31	-	-	308,55	308,55	308,55	308,55	308,55	-	308,55	-	
02.016.006.005	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014	m2	2,24	-	-	-	8,45	18,93	18,93	18,93	18,93	-	18,93	-	
02.016.006.006	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	1,12	-	-	-	66,65	74,66	74,66	74,66	74,66	-	74,66	-	
02.016.006.007	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af. 06/2014	m2	2,05	-	-	-	81,46	166,99	166,99	166,99	166,99	-	166,99	-	
02.016.006.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	2,05	-	-	-	31,50	64,58	64,58	64,58	64,58	-	64,58	-	
02.016.006.009	Perfitor granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	2,05	2,05	-	-	125,82	257,93	257,93	257,93	257,93	-	257,93	-	
02.016.006.010	Janela de correr em alumínio anodizado, com duas folhas móveis, cor preta, Linha Inova Hydro com vidro temperado incolor 6mm, dimensões 2,00x1,10m, inclui fornecimento e instalação	un	1,00	1,00	-	-	1.574,43	1.574,43	1.574,43	1.574,43	1.574,43	-	1.574,43	-	
02.016.006.011	Porta em madeira compensada (carré), lisa, semi-óca, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00	2,00	-	-	801,37	1.602,74	1.602,74	1.602,74	1.602,74	-	1.602,74	-	
02.016.006.012	Pinura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	9,09	9,09	-	-	42,51	386,42	386,42	386,42	386,42	-	386,42	-	
02.016.006.013	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	68,66	20,71	18,31	39,02	9,22	633,05	190,95	168,82	359,76	273,28	359,76	273,28	
02.016.006.014	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	6,13	1,12	5,01	6,13	12,57	77,05	14,08	62,98	77,05	-	77,05	-	
02.016.006.015	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	74,79	20,71	42,11	62,82	13,64	1.020,14	282,48	574,38	856,86	103,27	856,86	103,27	
02.016.006.016	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão, af. 06/2014	m2	29,35	11,95	11,95	23,90	17,45	512,16	208,53	208,53	417,06	95,10	417,06	95,10	
02.016.006.017	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composição SINAPI 85486	m2	29,35	11,95	11,95	23,90	11,84	347,50	141,49	141,49	282,98	64,53	282,98	64,53	
02.016.006.018	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm	un	2,00	-	-	-	72,17	144,34	-	-	-	-	-	144,34	
02.016.006.019	Sinalização para deficientes - placa em Braille - em alumínio fundido, dim. 23 x 15 cm	un	2,00	-	-	-	105,08	210,10	-	-	-	-	-	210,10	
02.017.001.001	Rocapé em granito, altura 10 cm, af. 09/2020	m	6,29	-	-	-	375,39	375,39	-	-	-	-	-	375,39	
02.017.001.002	Ficha 17 - Nova Sala no pavimento superior	m	6,29	-	-	-	35.525,15	23.640,30	23.640,30	2.450,37	26.090,67	9.434,49	26.090,67	9.434,49	
02.017.001.003	Demolição	m	6,29	-	-	-	2.898,33	2.898,33	2.898,33	2.898,33	2.898,33	-	2.898,33	-	
02.017.001.004	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	1,33	1,33	-	-	515,86	686,09	686,09	686,09	686,09	-	686,09	-	
02.017.001.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	4,24	4,24	-	-	47,74	202,42	202,42	202,42	202,42	-	202,42	-	
02.017.001.006	Retrada de calha	m	7,00	7,00	-	-	9,69	67,83	67,83	67,83	67,83	-	67,83	-	

EDUARDO BARRETO ENG E CONST. LTDA - EBECC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio Administrador
 CREA 3849/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Marques
 Arquiteta
 CAU A526436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 389, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJUI/SE.										EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA			Boletim de medição nº: 7			Contrato: 08/2022	
Av. Mário Jorge Menezes Vieira nº 327, Atalaia										Aracaju-SE, CNPJ: 07.161.619/0001-27			Período: 01/10/2022 a 31/10/2022			Prazo: 6 meses	
ITEM	UNID	CONT.	ACU. ANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO							
02.017.001.004	m²	1,09	1,09	1,09	19,21	20,94	20,94	-	20,94	-							
02.017.001.005	m²	19,90	19,90	19,90	20,10	399,99	399,99	-	399,99	-							
02.017.001.006	m²	16,68	16,68	16,68	59,31	989,29	989,29	-	989,29	-							
02.017.001.007	m²	7,96	7,96	7,96	2,79	22,21	22,21	-	22,21	-							
02.017.001.008	m²	9,84	9,84	9,84	12,72	125,16	125,16	-	125,16	-							
02.017.001.009	m²	4,54	4,54	4,54	57,61	57,61	57,61	-	57,61	-							
02.017.001.010	m²	4,17	4,17	4,17	8,19	34,15	34,15	-	34,15	-							
02.017.001.011	m²	14,35	14,35	14,35	6,20	88,97	88,97	-	88,97	-							
02.017.001.012	m³	0,86	0,86	0,86	236,33	203,67	203,67	-	203,67	-							
02.017.002						32.626,83	20.741,97	2.450,37	23.192,34	9.434,19							
02.017.002.001	m²	14,13	14,13	14,13	109,25	1.543,70	1.543,70	-	1.543,70	-							
02.017.002.002	m²	-	-	-	111,06	-	-	-	-	-							
02.017.002.003	m²	56,60	56,60	56,60	8,45	478,27	478,27	-	478,27	-							
02.017.002.004	m²	71,44	69,03	69,03	66,66	4.762,19	4.334,57	-	4.334,57	427,62							
02.017.002.005	m²	39,73	-	-	81,46	-	-	21,00	1.710,66	1.525,15							
02.017.002.006	m²	39,73	6,24	6,24	31,50	1.251,50	196,40	-	196,40	1.055,09							
02.017.002.007	m²	-	-	-	65,88	-	-	-	-	-							
02.017.002.008	m²	-	-	-	21,11	-	-	-	-	-							
02.017.002.009	m²	13,21	2,45	2,45	13,07	172,65	32,02	-	32,02	140,63							
02.017.002.010	m	10,28	10,28	10,28	215,21	2.212,36	2.212,36	-	2.212,36	-							
02.017.002.011	un	1,00	-	-	49,19	49,19	-	-	-	49,19							
02.017.002.012	m	-	-	-	208,92	-	-	-	-	-							
02.017.002.013	un	2,00	2,00	2,00	50,24	100,48	100,48	-	100,48	-							
02.017.002.014	m	7,00	6,00	6,00	54,54	381,78	327,24	-	327,24	54,54							
02.017.002.015	m²	2,75	2,75	2,75	138,37	380,52	380,52	-	380,52	-							
02.017.002.016	m	2,70	2,70	2,70	125,82	339,71	339,71	-	339,71	-							
02.017.002.017	m	3,64	3,64	3,64	64,21	233,72	233,72	-	233,72	-							
02.017.002.018	un	1,00	1,00	1,00	1.574,43	1.574,43	1.574,43	-	1.574,43	-							
02.017.002.019	m²	-	-	-	457,48	-	-	-	-	-							
02.017.002.020	un	1,00	1,00	1,00	1.816,65	1.816,65	1.816,65	-	1.816,65	-							
02.017.002.021	un	1,00	-	-	225,94	225,94	-	-	-	225,94							
02.017.002.022	un	1,00	-	-	144,56	144,56	-	-	-	144,56							

EDUARDO BARRETO ENGE E CONST. LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Soc. Administrador
 CREA: 3643/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A5.56436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 389, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Boletim de medição nº: 7		Contrato: 08/2022					
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE, CNPJ: 07.161.619/0001-27		Data: 03/11/2022		Período: 01/10/2022 a 31/10/2022					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU ANTERIOR	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	ACUJATE PERÍODO	SALDO
02.017.002.023	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	7,37	-	-	42,51	313,30	-	-	-	313,30
02.017.002.024	Placa em alumínio e ferro fundido em Braille com dimensões de 7 x 14,5 cm x 16 cm	ur	1,00	-	-	72,17	72,17	-	-	-	72,17
02.017.002.025	Sinalização para deficientes - placa em braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 16 cm	ur	1,00	-	-	105,05	105,05	-	-	-	105,05
02.017.002.026	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	m2	14,35	14,35	-	23,90	342,97	342,97	-	342,97	-
02.017.002.027	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Blancogres, linha Oveido Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada aci, rebatido, exclusiva regularização de base ou emboco	m2	14,35	13,68	0,54	72,61	1.041,95	993,30	39,21	1.032,51	9,44
02.017.002.028	Plie de mármore branco, 2 cm, para acabamentos	m	1,20	-	-	31,57	37,88	-	-	-	37,88
02.017.002.029	Rodapé em granito, altura 10 cm, af. 09/2020	m	15,00	-	-	59,68	895,20	-	-	-	895,20
02.017.002.030	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco neve 7000, da Hunter Douglas ou similar	m2	4,70	-	-	545,00	2.561,50	-	-	-	2.561,50
02.017.002.031	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos af. 06/2014	m2	38,90	38,90	-	12,57	488,97	488,97	-	488,97	-
02.017.002.032	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, af. 06/2014	m2	38,90	-	-	13,64	530,60	-	530,60	-	-
02.017.002.033	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos, af. 06/2014	m2	14,35	14,35	-	23,69	338,52	338,52	-	338,52	-
02.017.002.034	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composta SINAPI 89486	m2	14,35	-	-	11,84	169,90	-	169,90	-	-
02.018.001.001	Late pré-fabricada treçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. arnchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e cegameento 4cm.	m2	14,54	14,54	-	178,95	2.601,93	2.601,93	-	2.601,93	-
02.018.001.002	Concreto Armado fcc=210MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 uscs)	m3	0,12	0,12	-	2.756,60	330,79	330,79	-	330,79	-
02.018.001.003	Fechamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafusos.	m2	13,77	13,77	-	49,07	675,69	675,69	-	675,69	-
02.018.001.004	Mediamento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	11,00	11,00	-	73,60	811,80	811,80	-	811,80	-
02.018.001.005	Cadfa em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	5,12	5,12	-	134,84	690,38	690,38	-	690,38	-
02.018.001.006	Pintura pr piso c/ aplicação de 2 demãos tinta inovator, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	13,66	13,66	-	7,66	107,37	107,37	-	107,37	-
02.018.001.007	Janeira de alumínio, tipo alçapão medindo 0,60x1,00	und	1,00	1,00	-	970,47	970,47	970,47	-	970,47	-
02.018.001.008	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais, af. 05/2017, p	m2	14,54	14,54	-	37,13	539,87	539,87	-	539,87	-
02.018.001.009	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão, af. 06/2014	m2	38,90	38,90	-	2,48	96,47	96,47	-	96,47	-
02.018.001.010	Ficha 18 - Cobertura Eficáciação Principal						42.891,27	27.241,62	510,77	27.752,40	15.238,88
02.018.001.011	Telhamento cerâmico						10.254,84	8.294,23	-	8.294,23	1.960,61
02.018.001.012	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	140,00	140,00	-	10,90	1.526,00	1.526,00	-	1.526,00	-
02.018.001.013	Remoção de madeiramento (ipa e ipôã) em telhado com telha cerâmica tipo 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	14,00	-	-	14,55	203,70	-	-	-	203,70
02.018.001.014	Iminização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Peretrol ou similar	m2	14,00	-	-	124,66	1.745,24	-	-	-	1.745,24
02.018.001.015	Limpeza (Lavagem) de telhas	m2	104,29	104,29	-	13,07	1.829,80	1.829,80	-	1.829,80	-
02.018.001.016	Cocação de telha cerâmica	m2	104,29	104,29	-	3,22	335,81	335,81	-	335,81	-
02.018.001.017	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incliso transporte vertical, af. 07/2019	m2	35,71	35,71	-	44,92	1.604,09	1.604,09	-	1.604,09	-
02.018.001.018	Grampeamento de telhas de barro tipo canal com arame cobre nº 14	m2				42,95	-	-	-	-	-
02.018.001.019	Cumeleira para telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cai e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical, af. 07/2019	m	11,50	11,00	-	23,34	268,41	268,41	-	268,41	-
02.018.002.001	Caixas, Rufos, Chapinas e Alvenarias	m	1,40	1,40	-	4,05	5,67	5,67	-	5,67	-
02.018.002.002	Demolição de rufo de concreto	m2	1,40	1,40	-	1,67	2,34	2,34	-	2,34	-
02.018.002.003	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	11,92	1,40	-	88,33	1.052,64	123,62	-	123,62	928,95
							29.513,91	17.752,99	470,80	18.223,79	11.290,12
							5,67	58,00	-	58,00	52,33
							1,052,64	123,62	-	123,62	928,95

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
Nara Albuquerque Martins
Arquiteta
CAU A526436

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONSTR. LTDA - ESEC
Eng. Eduardo Faro Barretto
Sócio - Administrador
CREA: 964710

REFORMAS NO PRECIO SEDE DO CROSE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 489, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.		EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Boletim de medição nº: 7		Período: 01/10/2022 a 31/10/2022		Contrato: 08/2022			
Av. Mano Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE, CNPJ: 07.161.619/0001-27		Data: 03/11/2022		Prazo: 6 meses					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACUANTERIOR	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO
02.018.002.004	Remoção de impermeabilização com manilha asfáltica	m²	23,99	23,99	23,99	6,20	148,74	148,74	-	148,74	-
02.018.002.005	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m²	25,98	5,53	5,53	2,79	72,48	15,43	-	15,43	57,06
02.018.002.006	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m³	3,00	1,10	1,10	47,74	143,22	52,51	-	52,51	90,71
02.018.002.007	Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m³	1,50	0,50	0,50	89,78	134,67	44,89	-	44,89	89,78
02.018.002.008	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento. af. 06/2014	m²	29,32	22,71	26,71	109,25	3.203,21	2.481,07	437,00	2.918,07	285,14
02.018.002.009	Alvenaria tijolo cerâmico (5x9x19), esp = 0,13m (dobrada), com argamassa traço 15 - 1:2,8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1. Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m²	3,00	0,25	0,25	174,92	524,76	43,73	-	43,73	481,33
02.018.002.010	Emboço ou massa Única em argamassa traço 1:2,8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m²	58,65	2,65	6,65	8,45	495,59	22,39	33,80	56,19	439,40
02.018.002.011	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	85,27	85,27	85,27	81,46	6.946,09	6.946,09	-	6.946,09	-
02.018.002.012	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Seint/ACE C0773	m²	85,27	-	-	34,14	2.911,12	-	-	-	2.911,12
02.018.002.013	Impermeabilização de superfície c/ argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m²	17,56	15,14	15,14	138,37	2.429,78	2.094,92	-	2.094,92	334,86
02.018.002.014	Chapa em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m	16,00	2,10	2,10	56,38	902,08	118,40	-	118,40	783,68
02.018.002.015	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, pifajels, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m²	101,10	-	-	48,87	4.940,76	-	-	-	4.940,76
02.018.003.002	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	49,57	49,57	49,57	100,51	4.982,28	4.982,28	-	4.982,28	-
02.018.003.003	Limpeza manual em alvenaria	m²	86,60	86,60	86,60	7,17	620,92	620,92	-	620,92	-
02.018.003.004	Sistemas prediais na cobertura	m	1,20	1,20	1,20	9,11	10,93	10,93	39,97	10,93	11,75
02.018.003.005	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação - diâm 2 1/2" a 4"	m	1,20	1,20	1,20	33,31	39,97	39,97	-	39,97	-
02.018.003.006	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/ esgoto e águas pluviais, d = 50 mm	m	1,00	1,00	1,00	15,01	15,01	15,01	-	15,01	-
02.018.003.007	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	ur	2,00	2,00	2,00	23,26	23,26	23,26	-	23,26	-
02.018.003.008	Jeicho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	ur	1,00	1,00	1,00	76,83	76,83	76,83	-	76,83	-
02.018.003.009	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	ur	1,00	1,00	1,00	11,25	11,25	11,25	-	11,25	-
02.018.003.010	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação - diâm 2 1/2" a 4"	m	1,20	1,20	1,20	15,48	15,48	15,48	-	15,48	-
02.018.003.011	Formeira de bola p/caixa d'água d= 3/4" (deca ou similar)	ur	1,00	1,00	1,00	76,83	76,83	76,83	-	76,83	-
02.018.004.001	Parafusos	m³	0,28	0,28	0,28	515,36	144,44	144,44	-	144,44	-
02.018.004.002	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m	11,90	11,90	11,90	76,34	908,45	908,45	-	908,45	-
02.018.004.003	Fornecimento e implantação de viga em concreto pré-moldado, seção = 12x20cm	m²	38,12	-	-	2,99	113,98	-	-	-	113,98
02.018.004.004	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	38,12	-	-	48,87	1.862,92	-	-	-	1.862,92
02.018.004.005	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, pifajels, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m²	38,12	-	-	81.995,08	3.029,79	3.029,79	-	3.029,79	1.976,50
02.019.001	Fichas 19 - Fachadas e fossos	m²	20,59	20,59	20,59	7,861,35	1.578,63	1.578,63	-	1.578,63	-
02.019.001.001	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	20,59	20,59	20,59	261,90	261,90	261,90	-	261,90	-
02.019.001.002	Emboço, para recimento de cerâmica em argamassa traço 1:2,8. preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m²	20,59	20,59	20,59	32,43	667,73	667,73	-	667,73	-
02.019.001.003	Faixa em porcelana esmaltada, 5 x 10 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Branco - B2-140 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-i, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	20,59	-	-	200,92	4.136,94	-	4.136,94	-	4.136,94

EDUARDO BARRETO ENG. E CONSTR. LTDA - EBOC
 Eng. Eduardo Faro Barreto
 Sócio - Administrador
 CREA: 98.43/D

OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Nara Albuquerque Matos
 Arquiteta
 CAU A526436

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										Boletim de medição nº: 7			Contrato: 08/2022			
REFORMA NO PREDIO SEDE DO GROSE LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SAO JOSE, ARACAJUISE.										Av. Manoel Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia			Periodo: 01/10/2022 à 31/10/2022			
ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM	UNID	COMT.	ACU ANT.	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	ACU DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU ANTERIOR	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	ACU LATE PERÍODO	Data: 03/11/2022				
												SALDO	SALDO			
02.019.004.003	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2,8, preparo manual, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af. 06/2014	m2	21,94	4,59	13,86	18,45	57,59	1.263,52	264,34	798,20	1.062,64	200,99				
02.019.004.004	Ruíto em placa de concreto l = 0,34 m	m	26,92	6,40	14,70	21,10	88,30	2.377,04	568,12	1.298,01	1.863,13	513,91				
02.019.004.005	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	161,89	-	-	2,99	484,05	484,05	-	-	-	484,05				
02.019.004.006	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igotiflex Branco Sikla ou similar, plajões, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	161,89	-	-	48,87	7.911,56	7.911,56	-	-	-	7.911,56				
02.019.005	Fachada posterior						3.102,47	3.102,47	2.112,00	-	2.112,00	990,47				
02.019.005.001	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	3,00	-	-	47,74	143,22	143,22	-	-	-	143,22				
02.019.005.002	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	8,24	5,50	-	2,79	22,99	22,99	15,35	-	15,35	7,64				
02.019.005.003	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual, af. 06/2014	m2	3,00	-	-	109,25	327,75	327,75	-	-	-	327,75				
02.019.005.004	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual, af. 06/2014	m2	3,00	3,00	-	8,45	25,35	25,35	25,35	-	25,35	-				
02.019.005.005	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2,8, preparo manual, aplicada manualmente em painos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm, af. 06/2014	m2	11,24	8,50	-	57,59	647,31	647,31	489,52	-	489,52	157,80				
02.019.005.006	Raboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	11,24	-	-	31,50	354,06	354,06	-	-	-	354,06				
02.019.005.007	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	27,09	27,09	-	2,99	81,00	81,00	81,00	-	81,00	-				
02.019.005.008	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igotiflex Branco Sikla ou similar, plajões, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	27,09	27,09	-	48,87	1.323,89	1.323,89	1.323,89	-	1.323,89	-				
02.020	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com ná-íscido de políéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	1,76	1,76	-	100,51	176,90	176,90	176,90	-	176,90	-				
02.020.001	Ficha 20 - Auditorio						12.401,15	12.401,15	10.274,95	-	10.274,95	2.126,20				
02.020.001	Infiltração ascendente e descendente						12.401,15	12.401,15	10.274,95	-	10.274,95	2.126,20				
02.020.001.001	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	5,00	-	-	110,57	552,85	552,85	-	-	-	552,85				
02.020.001.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	7,00	-	-	21,22	148,54	148,54	-	-	-	148,54				
02.020.001.003	Tomada dupla para lógica RJ45, cat. 6, com caixa pvc, embutir, completa	un	2,00	-	-	113,95	227,90	227,90	-	-	-	227,90				
02.020.001.004	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	155,62	140,06	-	2,99	465,30	465,30	418,78	-	418,78	46,52				
02.020.001.005	Emassamento de superfícies, com aplicação de 02 demãos de massa coria - R1	m2	31,12	15,56	-	16,24	505,39	505,39	292,69	-	292,69	212,69				
02.021	Pinura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais (creme de canela)	m2	155,62	112,42	-	20,78	3.233,78	3.233,78	2.336,09	-	2.336,09	897,70				
02.021.001	Emassamento de superfícies, com aplicação de 02 demãos de massa coria - R1	m2	140,65	140,65	-	16,24	2.284,16	2.284,16	2.284,16	-	2.284,16	-				
02.021.001.001	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos, af. 06/2014	m2	140,65	140,65	-	23,59	3.317,93	3.317,93	3.317,93	-	3.317,93	-				
02.021.001.002	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos, af. 06/2014, ref. composto SINAPI 88486	m2	140,65	140,65	-	11,84	1.665,30	1.665,30	1.665,30	-	1.665,30	-				
02.021.001.003	Ficha 21 e projeto - Cobertura Anexo						27.107,78	27.107,78	12.336,19	-	12.336,19	14.771,59				
02.021.001.004	Remoção e demolição						1.638,16	1.638,16	1.335,50	-	1.335,50	302,67				
02.021.001.005	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	144,00	144,00	-	8,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	-	1.224,00	-				
02.021.001.006	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	7,51	7,51	-	6,20	46,56	46,56	46,56	-	46,56	-				
02.021.001.007	Demolição de rufo de concreto	m	21,46	3,00	-	4,05	12,15	12,15	12,15	-	12,15	74,76				
02.021.001.008	Remoção de calha de zinco	m	24,40	3,00	-	9,69	236,44	236,44	29,07	-	29,07	207,37				
02.021.001.009	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m2	8,50	8,50	-	2,79	23,72	23,72	23,72	-	23,72	-				
02.021.001.010	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af. 12/2017	m3	0,43	-	-	47,74	20,53	20,53	-	-	-	20,53				
02.021.002	Construção						25.469,61	25.469,61	11.000,69	-	11.000,69	14.468,93				
02.021.002.001	Talhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	126,31	126,31	-	65,88	8.311,68	8.311,68	1.318,68	-	1.318,68	6.992,99				
02.021.002.002	Reforço com telha de fibrocimento ondulada	m2	10,44	10,44	-	10,44	10,44	10,44	10,44	-	10,44	-				
02.021.002.003	Cuneteira normal em fibrocimento para telha de 8mm	m	123,94	-	-	123,94	123,94	123,94	123,94	-	123,94	-				

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EBEU
OFICINA DE PROJETOS LTDA.
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA: 95170
 CAU A526436

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N° 489, BARRIO SÃO JOSE, ARACAJU/SE										Boletim de medição nº: 7			
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUTORES LTDA										Período: 01/10/2022 à 31/10/2022			
Av. Mário Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Data: 03/11/2022			
ITEM	UNID	CONT.	ACULANT.	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	Saldo	Plazo: 6 meses	
02.021.002.004	m²	24,40	-	-	-	13,07	-	-	-	-	-	-	
02.021.002.005	m	21,46	3,00	-	-	208,52	5,087,89	-	-	-	-	-	
02.021.002.006	lt	21,46	3,00	-	3,00	88,30	1,884,32	264,90	-	264,90	5,087,89	1,630,02	
02.021.002.007	m²	15,78	-	-	-	109,25	1,723,97	-	-	-	-	-	
02.021.002.008	m²	5,73	-	-	-	138,37	792,86	-	-	-	-	-	
02.021.002.009	m²	31,57	-	-	-	8,45	266,77	-	-	-	-	-	
02.021.002.010	m²	40,07	8,50	-	8,50	57,59	2,307,63	489,52	-	489,52	1,818,12	-	
02.021.002.011	m²	40,07	-	-	-	34,14	1,367,99	-	-	-	-	-	
02.021.002.012	m²	36,45	-	-	-	48,87	1,781,31	-	-	-	-	-	
02.022.001	m²	17,69	17,69	-	17,69	51,81	916,52	916,52	-	916,52	-	-	
02.022.002	m²	180,00	180,00	-	180,00	9,14	1,462,40	1,462,40	-	1,462,40	-	-	
02.022.003	m²	80,00	80,00	-	80,00	7,80	624,00	624,00	-	624,00	-	-	
02.022.004	m²	1,50	1,50	-	1,50	332,19	498,29	498,29	-	498,29	-	-	
02.022.005	m	10,00	10,00	-	10,00	58,63	586,30	586,30	-	586,30	-	-	
02.022.006	m	3,00	3,00	-	3,00	134,84	404,52	404,52	-	404,52	-	-	
02.022.007	m²	12,50	12,50	-	12,50	136,07	1,700,88	1,700,88	-	1,700,88	-	-	
02.022.008	m²	26,14	26,14	-	26,14	100,51	2,627,33	2,627,33	-	2,627,33	-	-	
02.022.009	m²	13,66	13,66	-	13,66	7,86	107,37	107,37	-	107,37	-	-	
02.022.010	m²	0,72	-	-	-	12,69	9,14	9,14	292,90	383,31	852,31	-	
02.022.011	m²	0,22	-	-	-	14,55	3,20	-	-	-	9,14	-	
02.022.012	m²	0,50	0,50	-	0,50	2,79	1,40	-	-	1,40	-	-	
02.022.013	m	1,25	-	-	-	4,84	6,05	-	-	-	-	-	
02.022.014	m²	0,50	0,50	-	0,50	66,65	-	-	-	-	-	-	
02.022.015	m²	0,72	-	-	-	80,08	33,33	33,33	-	33,33	-	-	
02.022.016	un	1,00	-	-	-	40,54	40,54	-	-	-	-	-	
02.022.017	m	6,25	6,25	-	6,25	8,91	55,69	55,69	-	55,69	-	-	
02.022.018	m²	0,50	-	-	-	12,57	6,29	-	-	-	-	-	
02.022.019	m²	31,61	-	-	-	9,22	291,44	-	-	-	-	-	
02.022.020	m²	32,11	-	-	-	13,64	437,98	-	-	-	-	-	
02.022.021	m²	10,00	-	-	10,00	17,45	174,50	-	174,50	174,50	-	-	
02.022.022	m²	10,00	-	-	10,00	11,84	118,40	-	118,40	118,40	-	-	
02.023.001	m²	45,04	45,04	-	45,04	4,18	189,27	189,27	-	189,27	-	-	
02.023.001.001	m²	45,04	45,04	-	45,04	37,13	1,672,34	1,672,34	-	1,672,34	-	-	
02.023.001.002	m²	45,04	45,04	-	45,04	37,13	1,672,34	1,672,34	-	1,672,34	-	-	


OFICINA DE PROJETOS LTDA
 Arquiteta
 Nara Alice de Matos
 CAU: A526436

EDUARDO BARRETTO ENGE E CONST. LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faria Barretto
 Socia - Administrador
 CREA: 91497/D

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N° 389, BARRIO SÃO JOSÉ, ARAÇAJUISE										EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim do medição nº. 7				Contrato: 08/2022	
Av Mano Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia										Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619/0001-27				Período: 01/10/2022 a 31/10/2022				Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRÇÃO DO ITEM	UND	CONT.	ACULT.	PERÍODO -7A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO -7A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO	Data: 03/11/2022						
02.023.001.003	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão af_06/2014	m2	45,04	45,04	45,04	45,04	17,45	785,95	785,95	-	785,95	-							
02.023.001.004	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos af_06/2014, ref. composicao SINAPI 89485	m2	45,04	45,04	45,04	45,04	11,84	533,27	533,27	-	533,27	-							
	A capão para forro de gesso, dim=60x60cm, aplicado	un	2,00	2,00	2,00	2,00	113,37	226,74	226,74	-	226,74	-							
	Remoção de luminária	un	4,00	4,00	4,00	4,00	10,86	43,44	43,44	-	43,44	-							
	Reposição de luminária interna	un	4,00	4,00	4,00	4,00	36,35	145,40	145,40	-	145,40	-							
	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	25,20	25,20	25,20	25,20	9,14	230,33	230,33	-	230,33	-							
02.023.002	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra af_01/2020	m2	12,60	12,60	12,60	12,60	7,80	98,28	98,28	-	98,28	-							
02.023.002.001	Infiltração descendente no topo das alvenarias	m2	1,00	1,00	1,00	1,00	2,941,64	2,941,64	2,941,64	-	2,941,64	-							
	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m2	1,00	1,00	1,00	1,00	2,79	2,79	2,79	-	2,79	-							
02.023.002.002	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente nas paredes internas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração, af_06/2014	m2	1,00	1,00	1,00	1,00	66,66	66,66	66,66	-	66,66	-							
02.023.002.003	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos af_06/2014	m2	3,30	3,30	3,30	3,30	12,57	41,48	41,48	-	41,48	-							
02.023.002.004	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão af_06/2014	m2	58,10	58,10	58,10	58,10	17,45	1.013,85	1.013,85	-	1.013,85	-							
02.023.002.005	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos af_06/2014	m2	-	-	-	-	13,64	-	-	-	-	-							
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais (marrom rosado)	m2	18,00	18,00	18,00	18,00	23,34	420,12	420,12	-	420,12	-							
	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA látex para interiores/exteriores - cores especiais (creme de canela)	m2	43,40	43,40	43,40	43,40	20,78	901,85	901,85	-	901,85	-							
	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão af_06/2014	m2	7,81	7,81	7,81	7,81	2,48	19,37	19,37	-	19,37	-							
	Impermeabilização semi-flexível com tinta alifática, 02 demãos, em superfícies lisas e de pequenas dimensões, tipo Viapiso 1000, ref Viapiso ou similar	m2	7,81	7,81	7,81	7,81	16,96	132,46	132,46	-	132,46	-							
	Retirada e reassentamento de rodapé	m	20,00	20,00	20,00	20,00	15,47	309,40	309,40	-	309,40	-							
	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	2,00	2,00	2,00	2,00	16,83	33,66	33,66	-	33,66	-							
02.024	Ficha 24 - Cops, Corredor e Depósito	un	2,00	2,00	2,00	2,00	21,45	399,25	399,25	-	399,25	-							
02.024.001	Revisão registro gaveta ou pressão	m2	11,46	11,46	11,46	11,46	17,45	199,98	199,98	-	199,98	-							
02.024.002	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão af_06/2014	m2	11,46	11,46	11,46	11,46	13,64	156,31	156,31	-	156,31	-							
02.024.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos af_06/2014	m2	10,00	10,00	10,00	10,00	21,48	214,80	214,80	-	214,80	-							
02.025	Ficha 25 - Sanitário Masculino e Feminino	un	10,00	10,00	10,00	10,00	21,48	214,80	214,80	-	214,80	-							
02.025.001	Revisão registro gaveta ou pressão	m2	88,30	88,30	88,30	88,30	2,30	203,09	203,09	-	203,09	-							
02.026	Ficha 26 e projeto - Cobertura Apoio Anexo	m2	88,30	88,30	88,30	88,30	10,90	962,47	962,47	-	962,47	-							
02.026.001.001	Remoção e demolição	m2	88,30	88,30	88,30	88,30	14,56	1.284,77	1.284,77	-	1.284,77	-							
02.026.001.002	Limpeza geral	m2	88,30	88,30	88,30	88,30	2,79	29,85	29,85	-	29,85	-							
02.026.001.003	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	88,30	88,30	88,30	88,30	47,74	23,39	23,39	-	23,39	-							
02.026.001.004	Remoção de madeiramento (ripa e ripão) em telhado com telha cerâmica af_12/2017	m2	10,70	10,70	10,70	10,70	9,66	310,08	310,08	-	310,08	-							
02.026.001.005	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento, af_12/2017	m3	0,49	0,49	0,49	0,49	14,56	7,13	7,13	-	7,13	-							
	Remoção de calha de zinco	m	32,00	32,00	32,00	32,00	10,48	10,48	10,48	-	10,48	-							
02.026.002	Construção	m2	0,72	0,72	0,72	0,72	14,56	10,48	10,48	-	10,48	-							
02.026.002.001	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	44,15	44,15	44,15	44,15	65,88	2.908,60	2.908,60	-	2.908,60	-							
02.026.002.002	Trama de madeira composta por torças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical, af_07/2019	m2	-	-	-	-	16,79	-	-	-	-	-							
02.026.002.003	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetro ou similar	m2	23,02	23,02	23,02	23,02	13,07	300,87	300,87	-	300,87	-							

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO GROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N° 819, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.										Boletim de medição n°: 7			Contrato: 08/2022	
EDUARDO BARRETO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										Período: 01/10/2022 à 31/10/2022			Prazo: 6 meses	
Av. Manoel Jorge Menezes Vieira, n° 327 - Ataleia										Data: 03/11/2022			ACUATE PERÍODO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACU. DO PERÍODO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO		
02.026.002.004	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 160 cm	m					208,52							
02.026.002.005	Ref. em placa de concreto 1,9x34 m	m					88,30							
02.026.002.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	49,86	15,58		15,58	109,25	5.447,21	1.702,12		1.702,12	3.745,09		
02.026.002.007	Chapim pré-moldado de concreto ref. composição Seimfrace C0773	m2	13,84	13,84		13,84	138,37	1.915,04	1.915,04		1.915,04			
02.026.002.008	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	110,41	46,16		46,16	8,45	932,96	390,05		390,05	542,91		
02.026.002.009	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da sacada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	107,23	53,97		53,97	81,46	8.734,96	4.396,40	325,84	4.722,24	4.012,72		
02.026.002.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedact	m2	107,23				34,11	3.650,83				3.650,83		
02.026.002.011	Emboço para revestimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes para ambiente com área menor que 5m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af. 06/2014	m2	4,00	4,00		4,00	26,55	106,20	106,20		106,20			
02.026.002.012	Revestimento cerâmico para parede, 5 x 15 cm, linha BRICK bege, porbello ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci-rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	4,00	4,00		4,00	87,47	349,88	349,88		349,88			
02.026.002.013	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Iquiflex Branco Silca ou similar, pilées, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	120,79	52,39		52,39	48,87	5.903,01	2.960,30		2.960,30	3.342,71		
02.026.002.014	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	m	18,00	12,00		12,00	54,54	981,72	654,48	109,08	763,56	218,16		
02.026.002.015	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	un	8,00	4,00		4,00	39,70	317,60	158,80	158,80	317,60			
02.026.002.016	Ralo hemisférico em P.P., tipo abacaxi Ø 100mm	un	8,00	4,00		4,00	49,19	393,52	196,76		196,76	196,76		
02.026.002.017	Junção simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af. 12/2014	un	2,00	2,00		2,00	95,16	190,32	190,32		190,32			
02.026.002.018	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com haste reta para gancho.	m2	88,30	88,30		88,30	51,81	4.574,82	4.574,82		4.574,82			
02.026.002.019	Cumeira normal em fibrocimento para telha de 6mm	m	8,00	8,00		8,00	58,63	469,04	469,04		469,04			
02.026.002.020	Remoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em massarandubadeira delei, para telhado	m	56,00	56,00		56,00	29,91	1.674,96	1.674,96		1.674,96			
02.026.002.021	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	19,50	19,50		19,50	134,64	2.629,38	2.629,38		2.629,38			
02.026.002.022	Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm	m	22,20	22,20		22,20	136,07	3.020,75	3.020,75		3.020,75			
02.026.002.023	Impermeabilização c/ manta asfáltica alumizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer.	m2	11,81	11,81		11,81	100,51	1.187,02	1.187,02		1.187,02			
02.026.002.024	Primer p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rolo - R1	m2	88,30	88,30		88,30	7,86	694,04	694,04		694,04			
02.026.002.025	Rejuntamento de revestimentos pastilha 5cm x 10cm	m2	45,36	45,36		45,36	8,44	382,84	382,84		382,84			
03	INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DERIVADOS							73.270,09	14.477,68	8.281,37	20.759,03	52.511,07		
03.001	Limpeza de caixa do sistema de esgoto e drenagem existentes							249,04	249,04		249,04			
03.001.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	11,00	11,00		11,00	22,64	249,04	249,04		249,04			
03.002	Itens de nova descida pluvial na Edificação Principal ver P.J							3.785,82	1.776,44		1.776,44	2.009,38		
03.002.001	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	m	14,09	14,09		14,09	54,54	768,47	768,47		768,47			
03.002.002	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af. 12/2014	un	9,49	4,41		4,41	75,97	720,95	335,03		335,03	385,93		
03.002.003	Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af. 12/2014	un	7,00	6,00		6,00	51,80	362,60	310,80		310,80	5,80		
03.002.004		un	1,00				41,26	41,26				41,26		

REFORMAS NO PREDIO SEDE DO CROBRE LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição nº: 7				Contrato: 08/2022	
		Av. Mano Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalala				Período: 01/10/2022 à 31/10/2022					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACUANTERIOR	PERÍODO - TA MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO
				Aracaju-SE CNPJ 07.161.619.0001-27				Data: 03/11/2022		Prazo: 6 meses	
03.002.005	Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, un 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af. 12/2014	un	3,00	1,00	1,00	39,70	119,10	39,70	-	39,70	79,40
03.002.006	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,25	1,37	1,37	109,25	365,06	149,67	-	149,67	205,39
03.002.007	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af. 05/2015	m	6,09	-	-	29,94	182,33	-	-	-	182,33
03.002.008	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâ. 2 1/2" a 4"	m	6,09	-	-	12,90	78,56	-	-	-	78,56
03.002.009	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual. af. 06/2014	m2	3,25	1,37	1,37	8,45	27,46	11,59	-	11,59	15,89
03.002.010	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em superfícies externas da secada, espessura de 25 mm, sem uso de tela metálica de reforço contra fissuração. af. 06/2014	m2	3,25	1,37	1,37	81,46	264,75	111,60	-	111,60	153,14
03.002.011	Retoco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedact	m2	3,25	-	-	34,14	110,96	-	-	-	110,96
03.002.012	Rasgo em contrapiso para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 75 mm. af. 05/2015	m	6,99	-	-	29,94	209,28	-	-	-	209,28
03.002.013	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af. 02/2021	m3	0,35	0,18	0,18	72,61	25,41	13,07	-	13,07	12,34
03.002.014	Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,30x0,30 x 3 m para rede de drenagem. af. 12/2020	un	1,00	0,18	0,18	174,99	174,99	-	-	-	174,99
03.002.015	Relevo manual aplicado com soquete. af. 10/2017	m3	0,55	0,18	0,18	44,00	24,20	7,92	-	7,92	16,28
03.002.016	Pavimentação em concreto usinado, bomb, lançado e adensado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 40mm - Rev. 02	m²	2,41	-	-	121,09	291,83	-	-	-	291,83
03.003	Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/ tubo	un	4,00	4,00	4,00	7,19	28,60	28,60	-	28,60	-
03.003.001	Revisão de descidas pluviais existentes	un	2,00	2,00	2,00	149,40	690,86	377,26	-	377,26	313,60
03.003.002	Revisão com desentupimento de descidas pluviais	un	9,00	1,00	1,00	298,80	298,80	39,20	-	39,20	313,60
03.004	Destacamento de anores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	1,00	1,00	1,00	39,26	39,26	39,26	-	39,26	-
03.004.001	Revisão do sistema de climatização existente	un	21,00	4,00	4,00	15,88	17.747,67	3.458,88	108,66	3.457,54	14.180,13
03.004.002	Remoção de ar condicionado tipo Split	un	8,00	-	-	497,67	393,48	63,52	-	63,52	269,96
03.004.003	Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada 100 x 1400mm (ref. mopa ou similar)	un	8,00	-	-	497,67	3.981,36	-	-	-	3.981,36
03.004.004	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 45.000 BTU.	m	9,75	9,75	9,75	271,81	2.650,15	2.550,15	-	2.650,15	-
03.004.005	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 1/4"	m	39,00	8,00	8,00	1,38	53,82	11,04	-	11,04	42,78
03.004.006	Isolamento esponjoso elastomérico para tubo de cobre 3/8"	m	39,00	12,00	12,00	1,71	66,69	20,52	-	20,52	46,17
03.004.007	Gás refrigerante R22	kg	16,40	-	-	43,76	717,66	-	-	-	717,66
03.004.008	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	7,00	-	-	608,21	4.257,47	-	-	-	4.257,47
03.004.009	Instalação de condicionador de ar tipo split piso- teto, 12000 btu	un	6,00	-	-	669,04	4.014,24	-	-	-	4.014,24
03.004.010	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	24,00	9,70	9,70	5,57	133,68	54,03	4,46	56,49	75,20
03.004.011	Eleroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	24,00	24,00	24,00	8,25	198,00	198,00	-	198,00	-
03.004.012	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâ. 1/2" a 1"	m	24,00	9,70	9,70	4,44	106,56	43,07	3,55	46,62	59,94
03.004.013	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "X", com tampa	un	21,00	21,00	21,00	13,08	274,68	274,68	-	274,68	-
03.004.014	Eleroduto (tubo roscaável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af. 12/2015	m	15,00	-	-	8,74	131,10	-	-	-	131,10
03.004.015	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "X", com tampa	un	5,00	-	-	21,05	105,25	-	-	-	105,25
03.004.016	Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af. 12/2017	m	15,00	-	-	0,42	6,30	-	6,30	-	-



EDUARDO BARRETTO ENGE CONSLT. LDA - EBC

Eng. Eduardo Fano Barretto
 Geop. e Administrador
 CREA: 131.245

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROSE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 589, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARAÇAJU/SE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		Boletim de medição nº: 7		Período: 01/10/2022 à 31/10/2022		Contrato: 08/2022			
Av. Mário Jorge Venezeas Vieira, nº 327, Atalaia		Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619/0001-27		Data: 03/11/2022		Prazo: 6 meses					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACUANT.	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7A MEDIÇÃO	ACUATÉ PERÍODO	SALDO
03.004.016	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	15,00	-	5,20	5,57	83,55	-	66,90	88,90	83,55
03.004.017	Tubo pvc. soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - forreamento e instalação. af. 12/2014	m	20,00	-	5,20	13,25	265,00	-	66,90	88,90	196,10
03.004.018	Joelho 45 graus, pvc. soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - forreamento e instalação. af. 12/2014	un	5,00	-	5,00	6,19	30,95	-	25,45	25,45	30,95
03.004.019	Joelho 90 graus, pvc. soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - forreamento e instalação. af. 12/2014	un	25,00	-	5,00	5,09	127,25	-	25,45	25,45	101,80
03.004.020	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diam 1/2" a 1"	m	15,00	-	1,00	4,44	66,60	-	-	-	66,60
03.005	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	und	1,00	1,00	1,00	143,88	143,88	143,88	-	143,88	-
03.005.001	Revisão de sistema elétrico existente	un	1,00	-	11,00	28,11	309,21	1.368,33	360,74	1.727,07	2.195,98
03.005.002	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e de fiação	pt	21,00	11,00	-	110,57	1.105,70	-	-	-	1.105,70
03.005.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e de fiação	pt	10,00	-	17,00	21,22	572,94	-	360,74	360,74	212,20
03.005.004	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	2,00	-	-	96,60	193,20	-	-	-	193,20
03.005.005	Eletroduto rígido roscaável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - forreamento e instalação. af. 12/2015	m	15,00	-	-	8,74	131,10	-	-	-	131,10
03.005.006	Luva para eletroduto, pvc, roscaável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - forreamento e instalação. af. 12/2015	un	2,00	-	-	6,60	13,20	-	-	-	13,20
03.005.007	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	un	3,00	-	-	21,05	63,15	-	-	-	63,15
03.005.008	Eletroduto flexível corrugado pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - forreamento e instalação. af. 12/2015	m	46,50	46,50	46,50	8,25	383,63	383,63	-	383,63	-
03.005.009	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	11,00	11,00	11,00	13,08	143,88	143,88	-	143,88	-
03.005.010	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - forreamento e instalação. af. 12/2015	m	25,00	-	-	4,85	118,25	-	-	-	118,25
03.005.011	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	13,00	5,00	5,00	5,57	72,41	27,95	-	27,95	44,46
03.005.012	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diam 1/2" a 1"	m	13,00	5,00	5,00	4,44	57,72	22,20	-	22,20	35,52
03.006.001	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - forreamento e instalação. af. 12/2015	un	34,50	34,50	34,50	10,77	371,57	371,57	-	371,57	-
03.006.002	Abracadefira metálica tipo "D" de 1"	ur	8,00	8,00	8,00	5,16	41,28	41,28	-	41,28	-
03.006.003	Parafuso com bucha S-8	ur	16,00	16,00	16,00	4,17	66,72	66,72	-	66,72	-
03.007	Revisão de sistema de cabeamento estruturado existente	-	-	-	-	-	2.780,92	2.448,32	-	2.448,32	332,60
03.007.001	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4", 4 cabos UTP 4 pares cat. 6	pt	8,00	7,00	7,00	332,90	2.660,80	2.328,20	-	2.328,20	332,60
03.007.002	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	12,00	12,00	12,00	5,57	66,84	66,84	-	66,84	-
03.007.003	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diam 1/2" a 1"	m	12,00	12,00	12,00	4,44	53,28	53,28	-	53,28	-
03.007.004	Novas instalações de climatização	-	-	-	-	-	9.529,57	229,79	-	229,79	9.299,78
03.007.005	Forreamento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btuh cl compressor rotativo	un	3,00	-	-	3.028,91	9.086,73	-	-	-	9.086,73
03.007.006	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diam 1/2" a 1"	m	6,00	6,00	6,00	4,44	26,64	26,64	-	26,64	-
03.007.007	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af. 05/2015	m	6,00	6,00	6,00	5,57	33,42	33,42	-	33,42	-
03.007.008	Joelho 45 graus, pvc. soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - forreamento e instalação. af. 12/2014	m	6,00	6,00	6,00	13,25	79,50	66,25	-	66,25	13,25
03.007.009	Joelho 90 graus, pvc. soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - forreamento e instalação. af. 12/2014	un	6,00	4,00	4,00	6,19	37,14	24,76	-	24,76	12,38
03.007.010	Tubo de redução pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - forreamento e instalação. af. 12/2014	un	2,00	-	-	23,48	46,96	-	-	-	46,96
03.007.011	Tubo de redução 90 gr pvc rígido presgotado primário diâmetro 150x100mm	un	2,00	-	-	70,23	140,46	-	-	-	140,46
03.008	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un	1,00	1,00	1,00	78,72	78,72	78,72	-	78,72	-
03.008.001	Novas instalações elétricas e de iluminação	-	-	-	-	-	21.069,78	3.089,34	5.151,35	8.220,69	13.040,09
03.008.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - forreamento e instalação. af. 12/2015	m	531,00	197,40	25,00	4,65	2.469,15	917,91	116,25	1.034,16	1.434,99

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROISE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA Nº 88, BARRIO SÃO JOSÉ, ARACAJUISE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Av. Mano Jorge Menezes Vieira, nº 327, Atalaia				Boletim de medição nº: 7 Período: 01/10/2022 a 31/10/2022				Contrato: 08/2022			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	CONT.	ACU. ANT.	PERÍODO - TA		PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - TA		ACUATE PERÍODO	SALDO
					PERÍODO - TA	PERÍODO - TA				PERÍODO - TA	PERÍODO - TA		
03.008.002	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, af. 12/2015.	m	200,00	20,00	54,30	74,30	7,74	1.546,00	154,80	03/11/2022	420,28	575,08	972,92
03.008.003	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	50,00	3,00	6,00	9,00	17,00	855,00	51,30		102,60	163,90	701,00
03.008.004	Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "v", com tampa	un	2,00	-	-	-	46,16	92,32	-		-	92,32	475,66
03.008.005	Caixa para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	77,00	-	-	-	6,18	475,86	-		-	-	992,88
03.008.006	Dispositivo dps classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 v, corrente máxima de 45" ka tipo ac	un	8,00	-	-	-	124,11	992,88	-		-	-	97,44
03.008.007	Instalação de disjuntor protetor de surto	un	8,00	-	-	-	12,18	37,44	-		-	-	29,04
03.008.008	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	6,00	-	4,00	4,00	14,52	87,12	-		58,08	58,08	-
03.008.009	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação, af. 10/2020	un	3,00	-	3,00	3,00	69,29	207,87	-		207,87	207,87	-
03.008.010	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	167,00	-	-	-	10,42	1.740,14	-		-	-	1.740,14
03.008.011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	9,00	-	-	-	15,01	135,09	-		-	-	135,09
03.008.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	56,00	-	-	-	2,13	122,64	-		-	-	122,64
03.008.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4,00	-	-	-	3,37	13,48	-		-	-	13,48
03.008.014	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm, af. 05/2015	m	162,00	4,80	32,00	36,80	5,57	902,34	26,74		178,24	204,98	697,36
03.008.015	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	162,00	4,80	32,00	36,80	4,44	719,28	21,31		142,08	163,39	555,89
03.008.016	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	4,00	-	-	-	109,50	438,00	-		-	-	438,00
03.008.017	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref FLP-6478/2X20) Tubled corpol refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lâmpadas tubled de 20w	un	4,00	-	4,00	4,00	255,58	1.022,32	-		1.022,32	1.022,32	-
03.008.018	Fornecimento e instalação de rinho eletrificado 1m com 4 spots led	un	1,00	-	-	-	298,63	298,63	-		-	-	298,63
03.008.019	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	4,00	-	4,00	4,00	25,00	100,00	-		100,00	100,00	-
03.008.020	Quadro de distribuição de embutir em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusivo disjuntores	un	2,00	-	-	-	692,65	1.385,30	-		-	-	1.385,30
03.008.021	Porto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af. 01/2016	un	39,00	11,00	13,00	24,00	172,46	6.726,72	1.897,28		2.242,24	4.139,52	2.587,20
03.008.022	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento, af. 01/2016	un	3,00	-	3,00	3,00	175,00	525,00	-		525,00	525,00	-
03.008.023	Renovação de quadro elétrico de embutir ou sobrepor	un	2,00	-	1,00	1,00	36,39	72,78	-		36,39	36,39	-
03.008.024	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pl	11,00	-	-	-	21,22	233,42	-		-	-	233,42
03.009.001	Novas instalações de cabeamento estruturado	m	16,00	-	-	-	30,30	11.800,13	-		660,62	660,62	11.139,51
03.009.002	Fornecimento e instalação de patch cord cat 6 c/2,50m - Rev 02	un	8,00	-	-	-	65,87	484,80	-		-	-	484,80
03.009.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	48,00	-	-	-	13,98	671,04	-		-	-	671,04
03.009.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	m	18,00	-	-	-	15,01	270,18	-		-	-	270,18
03.009.005	Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x30mm	un	2,00	-	-	-	31,18	62,36	-		-	-	62,36
03.009.006	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	1,00	-	-	-	724,17	724,17	-		-	-	724,17
03.009.007	Patc panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação, af. 11/2019	un	2,00	-	-	-	631,64	1.263,28	-		-	-	1.263,28
03.009.008	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	80,00	-	-	-	8,96	716,80	-		-	-	716,80
03.009.009	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação, af. 12/2015	un	14,00	-	-	-	14,98	209,72	-		-	-	209,72
03.009.010	Fornecimento e lançamento de cabo utfp 4 pares cat 6	m	700,00	-	87,00	67,00	9,86	6.602,00	-		660,62	660,62	209,72
03.010	Instalações hidráulicas e sanitárias							1.502,25	1.502,25			1.502,25	6.241,38
03.010.001	Fornecimento de luva de correr de pvc junta elástica, diâm = 100mm	un	3,00	3,00	-	3,00	75,80	227,40	227,40		227,40	227,40	-
03.010.002	Fornecimento de redução de pvc junta elástica, ponta / bolsa, diâm. = 100 x 75mm	un	2,00	2,00	-	2,00	50,60	101,20	101,20		101,20	101,20	-



EDUARDO BARRETTO ENG. E CONST. LTDA - EBEC
 Eng. Eduardo Faro Barretto
 Sócio - Administrador
 CREA 03.010.007

REFORMAS NO PRÉDIO SEDE DO CROSE, LOCALIZADO NA RUA VILA CRISTINA N° 389, BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU-SE.		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Boletim de medição n° 7				Contrato: 08/2022	
		Av. Mano Jorge Menezes Vieira, n° 327, Atalala				Período: 01/10/2022 à 31/10/2022					
		Aracaju-SE CNPJ: 07.161.619/0001-27				Data: 03/11/2022				Prazo: 6 meses	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	CONT.	ACLIANT.	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	PREÇO UNIT.	CONTRATADO	ACU. ANTERIOR	PERÍODO - 7ª MEDIÇÃO	ACUATE PERÍODO	SALDO
03.010.003	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	2,00	2,00	50,99	101,80	101,80	-	101,80	-
03.010.004	Cap de pvc rígido soldável p/ esgoto, diâm = 50mm	un	2,00	2,00	2,00	9,55	19,12	19,12	-	19,12	-
03.010.005	Joelho 90 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af. 12/2014	un	4,00	4,00	4,00	33,08	132,32	132,32	-	132,32	-
03.010.006	Luva de correr, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af. 12/2014	un	2,00	2,00	2,00	24,03	48,18	48,18	-	48,18	-
03.010.007	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, af. 12/2014	m	6,00	6,00	6,00	31,51	189,06	189,06	-	189,06	-
03.010.008	Fornecimento de 16 90° de pvc, junta elástica, com bolsas, diâm. = 100mm	un	2,00	2,00	2,00	166,26	332,52	332,52	-	332,52	-
03.010.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	6,00	6,00	6,00	12,30	73,80	73,80	-	73,80	-
03.010.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	6,00	6,00	6,00	14,59	87,54	87,54	-	87,54	-
03.010.008	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	3,00	3,00	3,00	21,80	65,40	65,40	-	65,40	-
03.010.006	16 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	2,00	2,00	2,00	28,82	28,82	28,82	-	28,82	-
03.010.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	2,00	2,00	2,00	10,74	21,48	21,48	-	21,48	-
03.010.008	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	4,00	4,00	4,00	8,36	33,44	33,44	-	33,44	-
03.010.006	Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	1,00	1,00	9,46	9,46	9,46	-	9,46	-
03.010.007	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	2,00	2,00	2,00	7,96	15,92	15,92	-	15,92	-
03.010.008	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	1,00	1,00	1,00	5,51	5,51	5,51	-	5,51	-
03.010.006	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	2,00	2,00	2,00	4,64	9,28	9,28	-	9,28	-
TOTAL DO ORÇAMENTO							643.384,36	285.039,87	23.183,82	314.719,73	232.864,70



Item 02.003 – Ficha 3 – Secretaria
Conclusão da pintura nas paredes.



Item 02.004 – Ficha 4 – Registro
Serviço de pintura nas paredes.



Item 02.005 – Ficha 5 – Corredor
Serviços de pintura nas paredes e teto

Item 02.008 – Ficha 8 - Sanitários Masculino e Feminino
Execução de contrapiso no banheiro.

Item 02.012 – Ficha 12 – Presidência

Serviço de assentamento de peitoril.

Item 02.016 – Ficha 16 - Reunião / Sala de Espera

Serviços de lixamento, emassamento e pintura do teto e nas paredes.



Item 02.017 – Ficha 17 – Nova sala pavimento superior

Serviço de arestamento dos vãos, conclusão do assentamento do piso cerâmico e pintura do teto e nas paredes.



Item 02.018 – Ficha 18 – Cobertura Edificação Principal

Serviço de alvenaria e chapisco; assentamento de tubo na instalação sanitária do banheiro novo.

Item 02.019 – Ficha 19 – Fachadas e fossos

Aplicação de revestimento cerâmico no fosso; demolição de argamassa, remoção e reassentamento de toldo, emboço das paredes; execução do rufo de concreto; finalização assentamento de pastilha cerâmica 5x5cm, demolição de alvenaria de bloco furado atrás da fachada frontal/jardineira.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.161.619/0001-27

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:06:47 do dia 01/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/02/2023.

Código de controle da certidão: **C1CC.B225.A52A.C2EC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.161.619/0001-27

Certidão nº: 37286513/2022

Expedição: 01/11/2022, às 10:27:19

Validade: 30/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.161.619/0001-27, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.161.619/0001-27

Razão Social: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327 LETRA A / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49035-660

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2022 a 01/12/2022

Certificação Número: 2022110201031138816459

Informação obtida em 09/11/2022 07:39:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

: SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 436175/2022****Identificação do Contribuinte:07.161.619/0001-27**
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.161.619/0001-27** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.161.619/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **10/11/2022 07:44:45**, válida até **10/12/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Novembro de 2022

Autenticação:20221110BUEMV3

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE****Declaração de Recolhimento do ICMS N. 436180/2022****Identificação do Contribuinte:07.161.619/0001-27**
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **07.161.619/0001-27** está regular com os recolhimentos de ICMS, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **07.161.619/0001-27** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

Declaração emitida em **10/11/2022 07:47:14**, válida até **10/12/2022** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Novembro de 2022

Autenticação:20221110BUEMXF

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000



ESTADO DE SERGIPE
 PODER JUDICIÁRIO
 CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE ARACAJU
 Fórum Gumersindo Bessa, Av. Tancredo Neves, S/N
 Centro Administrativo Augusto Franco, Capucho
 Telefone: 3226-3500 Ramal: 3542 / 3543 CEP: 49080-470 Aracaju-SE

CERTIDÃO NEGATIVA

Dados do Solicitante

Razão Social:	EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
Nome Fantasia:	EBEC	Natureza Certidão:	Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extra-Judicial
Domicílio:	Aracaju	Tipo	de Jurídica / 07.161.619/0001-27
Data da Emissão:	10/11/2022 07:58	Pessoa/CPF/CNPJ:	
Nº da Certidão:	* 0003277881 *	Data de Validade:	* 10/12/2022 *
		Nº da Autenticidade:	* 5686934344 *

Certifico que NÃO CONSTA, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL distribuída e que esteja em andamento, contra a firma acima identificada.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet, autorizada pela Resolução 61/2006, de 29/11/2006.
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.
- A validade desta certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br - no menu -Serviços - Certidão On Line-, utilizando o número de autenticidade acima identificado.



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 19 de Setembro de 2022
Nº. 202200397959

CNPJ: 07.161.619/0001-27

Contribuinte: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 18/12/2022

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: IA.0080.0058.FI.063C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



Poder Judiciário do Estado de Sergipe
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO - CAPITAL

Certidão Nº: 9033

Certifico para os devidos fins, que a certidão expedida pelo sistema denominado "CERTIDÕES ON LINE", disponibilizada no site www.tjse.jus.br, abrange todos os processos distribuídos e em andamento (excluídos apenas aqueles relativos à infância e juventude) e possui a mesma validade das exaradas por um dos Setores de Distribuição ou Secretaria Judicial deste Estado, nos termos do artigo 2º da Resolução nº 61/2006 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Certifico ainda, que, na Comarca de Aracaju, a distribuição de títulos e outros documentos de dívida para fins de protesto é da Competência do Cartório do 2º Ofício, mas a lavratura dos protestos é da competência dos Cartórios do 3º e 5º Ofícios. Certifico, também, que compete ao Cartório do 4º Ofício registrar as interdições e tutelas decretadas pelos Juízos da Comarca de Aracaju, conforme dispõe o artigo 8º da Lei Complementar nº 130/2006.

Aracaju, 10/11/2022 07:51:45

- Observações:
- A indicação do NOME e do CPF/CNPJ, bem como a escolha do TIPO de certidão judicial é de RESPONSABILIDADE do solicitante, devendo o teor da certidão ser conferida pelo interessado e destinatário;
 - A VALIDADE desta Certidão é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
 - A AUTENTICIDADE desta Certidão poderá ser confirmada no Portal da corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Sergipe - www.tjse.jus.br/corregedoria, no menu: Serviços/Certidões;
 - Qualquer RASURA ou EMENDA invalidará este documento;
 - Certidão expedida GRATUITAMENTE através da Internet.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 16:29:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)32116441	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.317,45	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.161.619/0001-27	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.545,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.545,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000351 453901802219 107670200801 716161900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/11/2022 - 16:29:14


01-RAZÃO SOCIAL/NOME EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)32116441	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.317,45	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.161.619/0001-27	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.545,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.545,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858300000351 453901802219 107670200801 716161900012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




BaneseAgência 054 Tipo 03 Conta 100680-8
EDUARDO BARRETTO E & CONS LTDA

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS**Autenticação**

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20221107994000023JZ
Data: Realizado em 07/11/2022 às 08h:39m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85830000035-1 45390180221-9 10767020080-1 71616190001-2

Dados da Transação

Código do convênio: 0180 – GRF - Guia de Recolhimento do FGTS
Data da validade: 07/11/2022
CNPJ/CEI Empresa: 07.161.619/0001-27
Competência: 10/2022
Valor recolhido: R\$ 3.545,39
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.161.619/0001-27

Razão Social
EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22308.0652170-3

Pagar este documento até

18/11/2022

Valor Total do Documento

15.950,15

Observações

Nº Recibo Declaração: 5000087838164

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.707,83			1.707,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				1.707,83
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.433,97			10.433,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				10.433,97
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.304,24			1.304,24
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				1.304,24
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	104,33			104,33
	01 CP TERCEIROS - INCRA				104,33
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	521,69			521,69
	01 CP TERCEIROS - SENAI				521,69
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1184	CP TERCEIROS - SESI	782,54			782,54
	01 CP TERCEIROS - SESI				782,54
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	313,01			313,01
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				313,01
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	782,54			782,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				782,54
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	15.950,15			15.950,15

Pago

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

04/11/2022 16:14:22

85860000159 0 50150385223 6 22071622308 0 06521703875 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000159 0 50150385223 6 22071622308 0 06521703875 6

CNPJ: 07.161.619/0001-27
Número: 07.16.22308.0652170-3
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 15.950,15

Pague com o PIX





Agência 054 Tipo 03 Conta 100680-8
EBEC

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE PAGAMENTO DE CONVENIADOS

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 20221107994000025L6
Data: Realizado em 07/11/2022 às 08h:42m

Representação Numérica do Código de Barras:

Código de Barras: 85860000159-0 50150385223-6 22071622308-0 06521703875-6

Dados da Transação

Convênio: DARF CODIGO DE BARRAS
Valor do pagamento: R\$ 15.950,15
Descrição:

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/11/2022 16:31:33.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo M1JgEc5tLFM00000.SFP é:

218694ec-94fc-49d4-94e5-b72d441171df

Transmissor: MAIA CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA:01534838000128

Inscrição do Transmissor: 01534838000128

Responsável: MAIA CONTABILIDADE E SERVICOS

Inscrição do Responsável: 02222442591

Competência: 102022

NRA: M1JgEc5tLFM00000

Base de Processamento: Aracaju / SE

Código de Recolhimento: 155

Contato: GIRLENE ABREU

Telefone: 007933027449

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2022
 HORA: 16:29:14
 PÁG: 0007/0015

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000351 453901802219 107670200801 716161900012

EMPRESA: EDUARDO BARRETO ENG E CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO

INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900100601276

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	13°SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
ALEXSANDRO FERREIRA TELES	2.439,43	0,00	128.45340.05-4	0,00	01/10/2020	01			195,15	07152
EDILSON DOS SANTOS SILVA	2.306,32	0,00	206.62780.24-2	0,00	05/03/2020	01			184,50	07152
EDIVALDO PEREIRA DIAS	2.249,08	0,00	129.91104.76-9	0,00	03/02/2020	01			179,92	07152
GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS	1.548,66	0,00	162.73106.51-8	0,00	03/11/2020	01			123,89	07170
JOSE ACASSIO DOS SANTOS	1.962,46	0,00	206.62746.43-5	0,00	01/06/2017	01			156,99	04142
JOSE HUNALDO DOS SANTOS	2.573,43	0,00	209.56780.34-7	0,00	01/11/2016	01			205,87	07152
LUAN ALMEIDA LIMA	1.212,00	0,00	164.72138.01-0	0,00	10/06/2022	01			96,96	07170
					90,90					0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 14.291,38

0,00

0,00

0,00

1.163,66

1.143,28

0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - NF

DATA: 04/11/2022
HORA: 16:29:14
PAG: 0008/0015

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000351 453901802219 107670200801 716161900012

EMPRESA: EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2022 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO
LOGRADOURO: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327
CIDADE: ARACAJU
UF: SE CEP: 49035-660
BAIRRO: ATALAIA
Nº ARQUIVO: M1JgEc5tLPM0000-0
INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900100601276
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	14.291,38	0,00	14.291,38	0,00
TOTALS:	7	14.291,38	0,00	14.291,38	0,00

DATA: 04/11/2022
 HORA: 16:29:14
 PAG: 0009/0015

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: MIJgEc5tLlFM0000-0
 INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900100601276
 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CNAE: 4120400

EMPRESA: EDUARDO BARRETO ENG E CONSTRUCOES LTDA
 COMP: 10/2022 COD REC: 195 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: EEEC CNO 900100601276 OBRA CRO
 Nº DE CONTROLE: MrROMBGObsi0000-0
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 BAIRRO: ATALAIA
 TELEFONE: 0079 3211 6441
 CEP: 49035-660 UF: SE
 LOGRADOURO: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327
 CIDADE: ARACAJU

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.065.20 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.163.66
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 2.366.86 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 2.366.86

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 4 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/11/2022
 HORA: 16:29:14
 PÁG : 0003/0005

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858300000351 453901802219 107670200801 716161900012

EMPRESA: EDUARDO BARRETO ENG E CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 07.161.619/0001-27 N° ARQUIVO: M1JgEc5tLFM0000-0
 FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2022 N° CONTROLE: A1j011CqYLE00000-1
 TOMADOR/OBRA : EBEC CNO 900100601276 OBRA CRO INSCRIÇÃO: 900100601276 N° CONTROLE: MrROMEGoBsi0000-0
 LOGRADOURC BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA VILA CRISTINA 589 SAO JOSE ARACAJU 49015000 SE

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.291,38	REM SEM 13° SALÁRIO	14.291,38
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.143,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.291,38	REM SEM 13° SALÁRIO	14.291,38
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.163,66	DEPÓSITO	1.143,28
VAL DEVIDO PREV SOC	5.065,20	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/11/2022
HORA: 16:29:14
PÁG : 0003

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

EMPRESA: EDUARDO BARRETTO ENG E CONSTRUCOES LTDA
COMP: 10/2022 COD REC: 155 COD GFS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: EBEC CNO 900100601276 OBRA CR0 N° CONTROLE: MrROMBGOBs10000-0
LOGRADOURO: AV MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 327 BAIRRO: ATALAIA CNAE PREFONDERANTE: 4120400
CIDADE: ARACAJU UF: SE CEP: 49035-660 TELEFONE: 79-32116441 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	1.163,66	0,00	0,00	1.163,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	2.858,27	0,00	0,00	2.858,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	214,37	0,00	0,00	214,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.366,86	0,00	0,00	2.366,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.869,44	0,00	0,00	1.869,44
OUTRAS ENTIDADES	828,90	0,00	0,00	828,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	828,90	0,00	0,00	828,90
TOTAL A RECOLHER	2.698,34	0,00	0,00	2.698,34

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Protocolo Transmissão Folha de Out/22

Arquivo


Cliente Origem: [3110] 126853 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
Arquivo: CCO.DAT.126853.20221028.00079.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos - BANESE
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 28/10/2022 09:25:48
Tamanho Arquivo: 1.992
Transmitido em: 28/10/2022 09:27:34
Transmitido por: 126853.1 - Marcelo Duarte de Melo
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: 85C9
Valor à Crédito: 32.517,03
Valor à Débito: 32.517,03

Quantidade: 21
Quantidade: 1



EDUARDO BARRETO ENGENHARIA
EDUARDO BARRETTO ENG

CRÉDITO EM CONTA

25/10/2022 17:11:25

Página: 1

NOME	CPF/CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ALEXSANDRO FERREIRA TELES	028.415.075-48	004 - N. Sra. das Dores	017.343-4	831,66
ANTONIO CARLOS FONTES SANTOS	035.938.115-45	006 - Frei Paulo	011.320-2	1.830,13
CARLOS ALBERTO SANTOS BATISTA	475.647.505-10	058 - Antônio Carlos Franco	010.361-0	919,86
EDILSON DOS SANTOS SILVA	070.938.795-43	004 - N. Sra. das Dores	018.377-4	1.193,03
EDIVALDO PEREIRA DIAS	031.410.235-30	014 - Central	828.060-7	1.506,72
FABIO DOS SANTOS FONTES	001.339.765-64	014 - Central	810.858-8	130,00
GERALDO VALERIO	587.425.575-34	004 - N. Sra. das Dores	201.884-6	1.486,81
GILMAR MENESES SILVA	019.596.315-60	004 - N. Sra. das Dores	015.137-6	4.467,00
GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS	101.625.195-59	035 - Atalaia	201.244-6	373,28
JOELMA SANTANA DOS SANTOS	693.529.415-00	035 - Atalaia	017.693-7	1.488,75
JOSE ACASSIO DOS SANTOS	044.967.205-07	053 - Rosário do Catete	004.803-1	2.139,02
JOSE CLAUDIO DE JESUS	412.908.015-68	004 - N. Sra. das Dores	013.242-8	4.064,37
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	587.547.925-68	008 - Estância	024.786-9	1.821,20
JOSE HUNALDO DOS SANTOS	967.236.705-82	004 - N. Sra. das Dores	016.228-9	323,43
JOSE MARIO SANTOS PEREIRA	023.772.815-08	044 - Capela	200.674-7	1.721,26
JUVENCIO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO	001.960.807-11	053 - Rosário do Catete	200.106-0	1.819,02
LUAN ALMEIDA LIMA	090.351.295-55	029 - São José	202.255-2	1.146,10
LUCAS MOURA SANTOS	062.177.605-09	004 - N. Sra. das Dores	201.583-9	1.795,78
VALDIR JUNIOR FONTES SANTOS	031.791.085-09	006 - Frei Paulo	200.200-1	1.143,07
VALDO DE JESUS VICENTE	001.378.435-85	014 - Central	205.201-0	1.127,97
WALISON SANTOS DE JESUS	057.644.775-73	062 - Riachuelo	200.435-1	1.188,57

TOTAL

32.517,03

Folha de Pagamento

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27
 Mês/Ano: 10/2022
 Emissão: 04/11/2022

Pág.: 6

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

003 - OBRAS

003.20 - OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO

002054 ALEXSANDRO FERREIRA TELES

Cargo: PEDREIRO

Férias (10/10/2022 a 08/11/2022)

011 Salário-Base

9 dia(s)

515,14

018 Auxilio

140,00

099 Diferença de Folha

3/6

245,32

310 INSS

12%

68,80

900,46

FGTS: 60,83

Líquido a receber:

68,80

831,66

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2020	1	0	220:00	1.717,14	760,46	760,46

Férias (17/10/2022 a 31/10/2022)

002020 EDILSON DOS SANTOS SILVA

C: PEDREIRO

011 Salário-Base

16 dia(s)

915,81

018 Auxilio

150,00

099 Diferença de Folha

3/6

245,75

310 INSS

9%

103,53

331 Auxilio Refeição

15,00

1.311,56

FGTS: 92,92

Líquido a receber:

118,53

1.193,03

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/03/2020	0	0	220:00	1.717,14	1.161,56	1.161,56

Férias (05/09/2022 a 04/10/2022)

Férias (24/10/2022 a 07/11/2022)

002018 EDIVALDO PEREIRA DIAS

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base

19 dia(s)

1.087,52

018 Auxilio

304,00

099 Diferença de Folha

3/6

245,75

310 INSS

9%

115,55

331 Auxilio Refeição

15,00

1.637,27

FGTS: 106,66

Líquido a receber:

130,55

1.506,72

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/02/2020	0	0	220:00	1.717,14	1.333,27	1.333,27

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27
 Mês/Ano: 10/2022
 Emissão: 04/11/2022

Pág.: 7

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

003 - OBRAS

003.20 - OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO

Férias (10/10/2022 a 08/11/2022)

002044 GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base

9 dia(s)

363,60

018 Auxílio

42,00

310 INSS

9%

32,32

405,60

32,32

FGTS: 29,08

Líquido a receber:

373,28

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/11/2020	0	0	220:00	1.212,00	363,60	363,60

002037 JOSE ACASSIO DOS SANTOS

Cargo: APONTADOR

011 Salário-Base

31 dia(s)

1.717,14

018 Auxílio

350,00

099 Diferença de Folha

3/6

245,32

310 INSS

9%

158,44

331 Auxílio Refeição

15,00

2.312,46

173,44

FGTS: 156,99

Líquido a receber:

2.139,02

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2017	1	1	220:00	1.717,14	1.962,46	1.962,46

Férias (03/10/2022 a 01/11/2022)

002021 JOSE HUNALDO DOS SANTOS

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base

2 dia(s)

114,48

099 Diferença de Folha

3/6

245,75

310 INSS

12%

36,80

360,23

36,80

FGTS: 28,81

Líquido a receber:

323,43

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/06/2016	0	0	220:00	1.717,14	360,23	360,23

002052 LUAN ALMEIDA LIMA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base

31 dia(s)

1.212,00

018 Auxílio

40,00

310 INSS

7,5%

90,90

331 Auxílio Refeição

15,00

1.252,00

105,90

FGTS: 96,96

Líquido a receber:

1.146,10

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
10/06/2022	0	0	220:00	1.212,00	1.212,00	1.212,00

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 8

Empresa: EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.161.619/0001-27

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 10/2022

Emissão: 04/11/2022

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
003 - OBRAS					
003.20 - OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					
Total: 003.20 - OBRAS/EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO					
		011 Salário-Base		5.925,69	(7 empregados)
		018 Auxílio		1.026,00	
		099 Diferença de Folha		1.227,89	
		310 INSS			606,34
		331 Auxílio Refeição			60,00
				8.179,58	666,34
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 572,25	Líquido a receber:	7.513,24
			BC-INSS: 7.153,58	BC-FGTS: 7.153,58	
003.22 - OBRAS/SPDA USINA EMURB					

Continua...

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 1/1 Edilson dos Santos Silva		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONE			Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 05/03/2020	Competência Outubro de 2022
Empregado 002020 EDILSON DOS SANTOS SILVA			Cargo PEDREIRO		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO
PIS 20662780242	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	16 dia(s)	915,81		
018	Auxílio		150,00		
099	Diferença de Folha	3/6	245,75		
310	INSS	9%		103,53	
331	Auxílio Refeição			15,00	
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 1.311,56	Total de Descontos 118,53	
				Líquido a Receber 1.193,03	
Salário Contratual 1.717,14	Base de Cálculo do INSS 1.161,56	Base de Cálculo do FGTS 1.161,56	FGTS 92,92	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura 1/1 Gustavo Santana		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONE			Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 03/11/2020	Competência Outubro de 2022
Empregado 002044 GUSTAVO SANTANA DOS SANTOS			Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO
PIS 16273106518	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	9 dia(s)	363,60		
018	Auxílio		42,00		
310	INSS	9%		32,32	
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 405,60	Total de Descontos 32,32	
				Líquido a Receber 373,28	
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 363,60	Base de Cálculo do FGTS 363,60	FGTS 29,08	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____ <i>Jose Acassio dos Santos</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0004-27	Admissão 01/06/2017	Competência Outubro de 2022
Empregado 002037-JOSE ACASSIO DOS SANTOS		Cargo APONTADOR		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO
PIS 20662746435	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.717,14	
018	Auxílio		350,00	
099	Diferença de Folha	3/6	245,32	
310	INSS	9%		158,44
331	Auxílio Refeição			15,00
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 2.312,46	Total de Descontos 173,44
				Líquido a Receber 2.139,02
Salário Contratual 1.717,14	Base de Cálculo do INSS 1.962,46	Base de Cálculo do FGTS 1.962,46	FGTS 156,99	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura ____/____/____ <i>Luan Almeida Lima</i>		
Empregador EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONS		Inscrição CNPJ: 07.161.619/0001-27	Admissão 10/06/2022	Competência Outubro de 2022
Empregado 002052 LUAN ALMEIDA LIMA		Cargo SERVENTE DE OBRAS		Lotação EBEC CNO 90.010.06012/76 OBRA CRO
PIS 16472138010	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.212,00	
018	Auxílio		40,00	
310	INSS	7,5%		90,90
331	Auxílio Refeição			15,00
A vida é um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.			Total de Proventos 1.252,00	Total de Descontos 105,90
				Líquido a Receber 1.146,10
Salário Contratual 1.212,00	Base de Cálculo do INSS 1.212,00	Base de Cálculo do FGTS 1.212,00	FGTS 96,96	FGTS Contribuição Social Base de Cálculo do IRRF

Protocolo Transmissão

Arquivo

Cliente Origem: [3110] 126853 - EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA
Arquivo: CCO.DAT.126853.20221028.00080.REM
Status: Produção
Tipo: CCODAT - Arquivos de Pagamentos - BANESE
Situação: Disponível destino
Data Arquivo: 28/10/2022 09:37:11
Tamanho Arquivo: 415
Transmitido em: 28/10/2022 09:38:01
Transmitido por: 126853.1 - Marcelo Duarte de Melo
Modo: Normal

Cliente: banese
Situação no Destino: Disponível recepção
Recebido em:

Número de Lotes: 1

Número do Lote: 1
Mensagem: Normal
Nº Controle: D31
Valor à Crédito: 2.718,66
Valor à Débito: 2.718,66

Quantidade: 2
Quantidade: 1

Impressão Excluir

Folha

28/10/2022 09:36 32

EDUARDO BARRETO ENGENHARIA
EDUARDO BARRETTO ENG **CRÉDITO EM CONTA**

Página: 1

NOME	CPF/CNPJ	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
JOELMA SANTANA DOS SANTOS	693.529.415-00	035 - Atalaia	017.693-7	1.659,89
JOSE HUNALDO DOS SANTOS	967.236.705-82	004 - N. Sra. das Dores	016.228-9	1.058,77
			TOTAL	2.718,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.31
3611003611 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: C P O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

AGENTE ARRECADADOR

CNE 001 - 3611 - AGENCIA ESC SETOR PUBLICO SESE

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2022

PERIODO DE APURACAO 30/11/2022

NUMERO DO CPNJ 13.083.431/0001-00

CODIGO DA RECEITA 6147

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.832,41

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.832,41


AUTENTICACAO SISBB: 5.C4A.8AE.808.A73.9CD

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122005

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.083.431/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	6147
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
Data limite para acolhimento: 20/12/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.832,41
Observações: 11/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 3105 - SE	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.1.1)	10 VALOR TOTAL →	1.832,41
20/12/2022 11:35:24	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	13.083.431/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	6147
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
Data limite para acolhimento: 20/12/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.832,41
Observações: 11/2022	08 VALOR DA MULTA →	0,00
Sicalc Contribuinte - 3105 - SE	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
SENDER (Versão:5.1.1)	10 VALOR TOTAL →	1.832,41
20/12/2022 11:35:24	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Competência novembro											
EMISSION N°	PRESTADOR SERVIÇO	NOTA FISCAL	PAGTO N°	BASE DE CÁLCULO	PIS	COFINS	CSLL	IRRF	TOTAL	VENCTO.	
28/10/2022	DESO	2022113620	25/nov/22	R\$ 1.040,88	R\$ 6,77	R\$ 31,23	R\$ 10,41	R\$ 49,96	R\$ 98,36	20/dez	
07/11/2022	ESPAÇO MARKETING	391	10/nov/22	R\$ 22.725,00	R\$ 147,71	R\$ 681,75	R\$ 227,25	R\$ 1.090,80	R\$ 2.147,51	20/dez	
10/11/2022	COOPERDONTTO	2546	25/nov/22	R\$ 360,00	R\$ 2,34	R\$ 10,80	R\$ 3,60	R\$ 17,28	R\$ 34,02	20/dez	
10/11/2022	IMPLANTA	65419	29/nov/22	R\$ 629,10	R\$ 4,09	R\$ 18,87	R\$ 6,29	R\$ 30,20	R\$ 59,45	20/dez	
03/11/2022	MC TECH	327	10/nov/22	R\$ 171,00	R\$ 1,11	R\$ 5,13	R\$ 1,71	R\$ 8,21	R\$ 16,16	20/dez	
TOTAL A RECOLHER										R\$ 2.355,51	

EMISSION N°	PRESTADOR SERVIÇO	NOTA FISCAL	PAGTO N°	BASE DE CÁLCULO	PIS	COFINS	CSLL	IRRF	TOTAL	VENCTO.
17/11/2022	ENERGISA	2127983	24/nov/22	R\$ 2.139,55	R\$ 13,91	R\$ 64,19	R\$ 21,40	R\$ 25,67	R\$ 125,16	20/dez
14/11/2022	EBEC	56		R\$ 29.183,82	R\$ 189,69	R\$ 875,51	R\$ 291,84	R\$ 350,21	R\$ 1.707,25	20/dez
TOTAL A RECOLHER										R\$ 1.832,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.32
3611003611 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: C R O - S E

AGENCIA: 3611-0 CONTA: 7.036-X

Dados do CPF-CNPJ CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000162-6 30210385223-4
54071622347-4 69012220876-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2022
Numero do Documento 07.16.22347.6901222-0
Valor Total 16.230,21

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: B.81A.8F6.DB6.84C.858



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 13.083.431/0001-00	Razão Social CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22347.6901222-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000098214462			Valor Total do Documento 16.230,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.389,31			4.389,31
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	300,30			300,30
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	8.902,38			8.902,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	588,00			588,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	445,11			445,11
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022 CNO:00.010.06012/76 CNPJ Prestador:07.161.619/0001-27	1.605,11			1.605,11
Totais		16.230,21			16.230,21

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

13/12/2022 23:22:52

85890000162 6 30210385223 4 54071622347 4 69012220876 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000162 6 30210385223 4 54071622347 4 69012220876 9

CNPJ: 13.083.431/0001-00
 Número: 07.16.22347.6901222-0
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 16.230,21

Pague com o PIX

